

拟列入2023年度省列重大项目基本情况汇总表（计划新开工项目）

序号	项目名称 (代码)	建设规模及内容	建设 起止 年限	总投资	当前项目工作进度	2023年		项目建设 单位	负责人	推荐报送的 市州或兰州 新区或单位	备注 (是否 是2022 年省列 重大项 目)
						计划投资	形象进度目标				
合计(260个)				171898211		25010620					
一、计划新开工项目(107个)				74479283		10866663					
(一)农业水利项目(5个)				6905909		276000					
1	白龙江引水工程 (2020-000052- 76-01-001157)	工程自白龙江干流引水至天水、平凉、庆阳、延安4市,年引水量7.74亿方,配置甘肃省6.84亿方,延安市0.9亿方,解决当地水资源短缺问题	2023- 2031	6360968	国家发改委受理可研报告所需前置要件全部完成,自然资源部已通过用地预审,2022年9月15日省自然资源厅核发了《建设项目用地预审与选址意见书》;移民安置大纲和移民安置规划报告技术审查已完成,9月23日,移民安置规划大纲通过水利部、甘陕两省政府批复;甘陕两省已出具移民安置规划报告审核意见。10月12日,甘陕两省发改委向国家发改委提交了可研报告的请示,启动了可研报告国家发改委报批工作,下一步将进入“委托评估”环节	100000	加快推进项目可研报告获批、提前开展项目初步设计报告编制和审查审批,争取开工建设	甘肃省水务投资有限责任公司	徐崇锋	省水利厅	是
2	黄河甘肃段河道防洪治理工程	本工程治理河道长度107km,治理岸线长度112km,其中:新建堤防5.7km,维修加固加高堤防7.4km,新建护坡及护岸95.3km,维修加固护岸3.5km,河道淤淤清障4段,治理支沟汇入10处	2023- 2026	212569	2022年10月17-19日,水利部水规总院组织召开会议对省水利厅上报的黄河甘肃段河道防洪治理工程可行性研究报告进行了技术审查,会后反馈了专家修改意见,设计单位正在按照修改意见对可研报告进行修改、补充和完善。相关专题报告编制报批工作压茬推进中	71000	加快推进项目可研报告获批、提前开展初步设计报告编制,2023年全面开工建设	甘肃省水利厅水利工程建设造价与规费管理中心	展洋	省水利厅	是

3	中农信投（庆阳）宁县食用菌全产业链项目 2208-621026-04-01-359560	总建筑面积193033.1平方米，主要建设内容：一阶段堆肥混料发酵隧6道，二、三阶段发酵发菌车间，1#全自动栽培采收车间，2#拱形棚式蘑菇专用菇房，3#全自动气候控制栽培车间，生产原料预处理周转库，冷链物流中心，菌菇综合精深加工中心，科研办公综合中心，研发实验中心，专家及员工公寓宿舍楼，员工食堂，门房，污水处理系统和公用和辅助设施	2023-2024	107000	完成场地围栏，开始清表。	40000	完成堆肥发酵厂1期7+25条发酵隧道及菌菇综合精深加工中心、冷链物流仓储配送中心、日产80吨“四区制”全自动种植采收包装车间建设	中农信投（庆阳）农业发展有限公司	姚亮	庆阳市	否
4	古浪县生态保护暨抗旱应急供水保障工程（2110-620622-04-01-631236）	新建调蓄水池4座，总库容870万立方米，泵站1座，铺设球墨铸铁管24.5公里，配套相关附属设施	2023-2025	109293	完成项目审批、选址等前期手续，正在进行清表等工作	35000	2号、3号调蓄水池建成投运；开工建设4号调蓄水池，完成水池土方开挖及池体填筑等工程	古浪县水务局	潘永和	武威市	否
5	玉门市疏勒河综合引水工程（三期）	从疏勒河昌马水库上游河道引水，设计年引水量3000万立方米，通过架设输水管线、开挖涵洞等方式将疏勒河水调引至玉门东镇，拟建设输水管线及涵洞共118.06km	2023-2024	116079	三期工程可研已完成审批，初步设计报告已编制完成，水资源论证报告已上报省水利厅，其它14个专题报告正在编制	30000	完成年度建设任务	玉门市水务局	王德利	酒泉市	否
<b>（二）生态环保项目（4个）</b>				<b>997346</b>		<b>133000</b>					
1	黄河流域兰州段白塔山生态环境治理工程 (2112-620100-04-01-530613)	项目位于兰州市城关区、安宁区白塔山-九州台片区，总用地面积约18000亩，主要建设包括山体秃斑生态修复、中水回用工程、深沟沟道治理及人才公寓建设、金城关提升改造工程、九州台文化风景区综合开发工程等	2023-2025	587000	完成项目可研、山体秃斑生态修复初步设计审批及中水回用工程、深沟沟道治理工程初步设计评审；项目已纳入国家第二批EOD试点项目库；正在办理深沟沟道治理、中水回用初步设计及各专项评价审批，同步启动深沟人才公寓征拆	50000	启动项目征地拆迁；开展项目山体秃斑生态修复、中水回用工程、深沟沟道治理工程施工	兰州文化旅游产业发展集团有限公司	魏万全	兰州市	否
2	白银市国家文冠果现代农业全产业链标准化示范基地及生态修复建设项目 (2209-620403-04-01-505921)	新建700m <sup>2</sup> 种质资源库；种苗繁育中心10000m <sup>2</sup> ；新建1000亩高标准示范基地，配套建设2万m <sup>3</sup> 蓄水池1座；新建加工能力文冠种子10000吨，一级冷榨油2500吨的生产线1条；西北木本粮油交易中心20000m <sup>2</sup>	2023-2025	129600	已完成项目备案，正在办理用地、环评、规划等前期手续	40000	建成育苗中心及配套厂房	甘肃忠沃文冠果生态农业发展有限公司	常文虎	白银市	否
3	黄河流域兰西城市群-兰州生态创新新城生态产业孵化园建设项目 (2206-620123-04-01-548107)	项目位于榆中县夏官营镇，总建筑面积22.77万平方米，主要建设包含生态产业孵化园、夹沟河河道治理及生态修复项目示范段（科二街至生态大道）两部分，其中产业园部分主要建设内容包含产业孵化综合服务中心、科创企业孵化楼、接待中心、配套商业及所在地块的其他配套工程	2023-2026	179000	已完成项目备案；正在办理用地规划、环评等前期手续	23000	完成南侧地块基础开挖、基坑支护工程及星级酒店和青年公寓的主体结构施工	兰州生态创新城发展集团有限公司	潘军	兰州市	否

4	黄河上游大沙河水质保障和生态修复工程	(1)生态水利工程。主要包括17公里河道清淤、河床稳定化固定化和两岸河堤修筑、绿化工程、生态护坡工程。(2)可持续海绵净化提升工程。对河道两岸进行水土保持,修建4处人工湿地及入黄口湿地带。(3)水质保障工程。新建高效生物滤池(G-BAF池)4套。(4)生态氧化塘工程。构建1座面积为250000平方米的生态氧化塘。(5)大沙河底泥重金属污染整治工程。对大沙河沿线17公里的底泥进行长效修复	2023-2025	101746	已委托代理公司进行项目EPC招标准备工作	20000	主要包括17公里河道清淤、河床稳定化固定化和两岸河堤修筑、绿化工程、生态护坡工程。(2)可持续海绵净化提升工程。对河道两岸进行水土保持,修建4处人工湿地及入黄口湿地带。(3)水质保障工程	靖远县水务局	李文斌	白银市	否
<b>(三) 交通物流项目 (16个)</b>				<b>16150186</b>		<b>1600000</b>					
<b>1、铁路项目(2个)</b>				<b>4140600</b>		<b>100000</b>					
1	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目 (2203-620000-04-01-843412)	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段东起在建武威东站,向西经金昌市、山丹县等终至兰新高铁张掖西站。线路全长243.945公里,其中武威市境内24.575公里,金昌市境内111.4公里,张掖市境内107.97公里,设计行车速度250公里每小时。全线共新设朱王堡、金昌南、红湾、山丹北4处车站,既有接轨站武威东、张掖西2处。线路全长243.945公里,设计速度250公里/小时	2023-2026	2727600	年底前完成初步设计批复	50000	完成征地、拆迁、项目大临便道,全线开工建设	中铁兰州局集团	狄威	兰州局集团公司兰州工程建设指挥部	是
2	新建平凉至庆阳铁路 (2107-620000-04-01-891367)	新建平庆铁路线路东起庆阳站,西端接轨西平铁路预留白水站,增建西平铁路二线至平凉南站。线路全长96.29公里,其中新建线路85.83公里,增二线段线路10.45公里,设计行车速度160公里每小时。	2023-2026	1413000	年底前完成初步设计批复	50000	完成征地、拆迁、项目大临便道,全线开工建设	中铁兰州局集团	狄威	兰州局集团公司兰州工程建设指挥部	是
<b>2、高等级公路项目(11个)</b>				<b>11032189</b>		<b>1300000</b>					
1	西和至宕昌高速公路工程(2104-620000-04-01-623515)	新建高速公路99.848公里	2023-2026	1900621	临建工程已开工建设	100000	土建工程全面开工建设	陇南市交通运输局	曹晓辉	陇南市	是
2	S10凤县(陕西)至合作高速马坞至西寨段二期工程(马坞至白土坡)	新建高速公路89.99公里	2023-2027	1585100	已完成招投标,具备开工条件	220000	开展征地拆迁工作、完成临时工程建设、桥梁隧道等控制性工程及路基工程开工建设	定西市交投公司	李万红	定西市	否
3	G1816乌海至玛沁国家高速公路合作至赛尔龙(甘青界)段公路项目 (2018-623000-54-01-003148)	路线全长105.841公里,采用双向四车道高速公路技术标准	2023-2027	1667535	项目工可及初步设计均已批复,控制性先导段施工图已批复,先导段开工建设	200000	临时工程完成60%、路基工程完成20%、桥梁基础工程100%、下部结构完成25%、交叉工程完成20%	甘肃合赛公路建设发展有限公司	郝纯宗	省交通运输厅	是

4	G341线胶南至海晏公路碾碾坝至白银段 (2106-620000-18-01-334091)	主线全长101.193公里, 靖远连接线15.198公里, 水川连接线16.641公里。采用双向四车道一级公路技术标准, 设计时速80公里/小时	2023-2026	1119686	项目工程可行性研究报告、初步勘察设计和控制性工程先导段施工图设计及预算已批复, 项目控制性工程先导段开工建设。项目全线将于2023年开工建设	150000	预计完成征地拆迁、施工场地建设、项目全线开工建设	甘肃省交通运输厅投融资管理办公室	赵河清	省交通运输厅	是
5	G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段 (2106-620000-18-01-621828)	全长98.746公里。采用双向四车道一级公路, 设计速度80公里/小时	2023-2025	1245891	项目工可、初设均已批复, 控制性先导段施工图已批复, 先导段开工建设。项目项目全线将于2023年开工建设	150000	土建工程完成全部工程量的40%	甘肃省交通运输厅投融资管理办公室	赵河清	省交通运输厅	是
6	S28灵台至华亭高速公路二期及东延线 (长武至灵台)	新建高速公路43.085公里	2023-2026	721252	完成各项前期工作	110000	开工建设部分工程	甘肃公航旅灵长高速公路项目管理有限公司	夏宏宇	平凉市	是
7	G327线正宁至镇原段 (含调令关至正宁段、宁县至长官段、肖金至镇原段)	路线总长176.7公里。采用双向四车道一级公路技术标准, 设计时速80公里/小时。	2023-2026	1020070	项目工可已批复, 初步设计正在审查审核。	100000	预计完成社会人投资招标、组建项目公司、完成征地拆迁、施工场地建设等工作, 项目全线开工建设	甘肃省交通运输厅投融资管理办公室	赵河清	省交通运输厅	否
8	G109线水泉至范家窑段项目 (2207-620000-18-01-448559)	路线全长71.009公里, 采用双向四车道一级公路技术标准, 设计速度80公里/小时	2023-2025	542600	项目工可已批复, 初步设计及控制性先导段施工图已批复, 先导段已开工建设	100000	完成全线的路基、桥涵工程 (除黄河桥外) 70%、隧道完成700m; 完成部分防护工程和排水工程	甘肃省交通投资管理有限公司	李文杰	省交通运输厅	否
9	G312线丰乐至马营口段 (含永昌过境) 项目 (2201-620000-18-01-174022)	路线全长51.633公里, 采用双向四车道一级公路技术标准, 设计速度80公里/小时	2023-2025	202883	项目工可、初设均已批复, 控制性先导段施工图已批复, 先导段已开工建设	80000	完成全线的路基、桥涵工程的80%; 完成部分防护工程和排水工程	甘肃省交通投资管理有限公司	李文杰	省交通运输厅	否
10	G247线景泰至水泉段升级改造项目 (2020-620000-48-01-036940)	主线全长109.811公里, 连接线长17.18公里, 二级公路技术标准	2023-2025	281051	项目工可已批复, 正在初步设计阶段	70000	完成土地征用及拆迁补偿工作量的90%, 完成路基工作量的35%, 完成桥涵工作量的40%	甘肃省公路交通建设集团有限公司	田广慈	省交通运输厅	否
11	永靖至井坪高速公路 (2020-622900-48-01-015695)	路线全长51.66公里, 其中主线长42.01公里, 唐汪立交连接线2.72公里, 达板立交连接线6.93公里	2023-2027	745500	完成前期工作	20000	全面开工建设, 完成部分路基工程	临夏州交通运输局	杨建军	临夏州	是
<b>3、物流园区项目 (3个)</b>				<b>977397</b>		<b>200000</b>					

1	甘肃（岷州）国际陆港建设项目	甘肃（岷州）国际陆港，位于定西市岷县县城南部，规划四至为岷县寺沟镇以北、南川村以南、兰海高速以西、山体以东。总规划面积约5.9平方公里（8800亩），总投资规模58.48亿元，其中陆港核心功能区规划用地1420亩，投资规模18.05亿元。主要建设多式联运场站、保税物流设施、海关监管设施、公路物流设施、政务商务生活配套设施等	2023-2025	584800	已完成招投标，具备开工条件	110000	岷县岷州中心、岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目、岷县岷州创新科技产业园建设项目、岷县南川污水处理厂完成建设任务。公铁联运绿色产业园、岷州国际陆港多式联运物流中心及基础设施配套项目完成年度建设任务	岷县工业园区管委会	祝兴中	定西市	否
2	白银市平川区现代综合物流园区基础设施提升项目（2204-620403-04-01-667053）	建设内容包括现代综合物流园、煤炭储运交易清洁利用、经济开发区供水项目和四条道路提升改造工程等7个子项目	2023-2025	173789	完成前期手续，正在进行社会资本招标	50000	建成综合物流园、煤炭储备交易和经济开发区供水项目主体，建成陶瓷路、向阳路、王家山路和响泉口高速引线至S308道路改造工程	甘肃白银平川经济开发区管理委员会	吕东明	白银市	否
3	玉门公铁联运智能物流园建设项目	建设铁路工程专用线，正线新增铺轨10.111公里，联络线2.08公里，站线新增铺轨7.2公里；拟建道路里程20.38公里；建设10KV供电线路7.2公里；建设储煤能力200万吨储煤中心，配套综合办公楼、仓库及消防、环保等设施	2023-2025	218808	已完成可研、规划选址、地灾、稳评编制，已通过兰铁局评审，省自然资源厅已批复用地核准申请	40000	完成年度建设任务	玉门市经济开发区	杨金鹏	酒泉市	否
<b>（四）能源项目（39个）</b>				<b>42310991</b>		<b>6821863</b>					
1	国家“沙漠、戈壁、荒漠”大型风光电基地示范项目	建设总装机51万千瓦光热、405万千瓦风电、494万千瓦光伏	2023-2025	5042428	项目分两期建设，一期51万千瓦光热、60万千瓦风电、160万千瓦光伏已开工建设；二期345万千瓦风电、334万千瓦光伏正在办理前期手续	1500000	完成40万千瓦光热、50万千瓦风电、160万千瓦光伏建设	酒泉市能源局	陈学军	酒泉市	否
2	庆阳市油气产能建设项目	新建原油产能150万吨，天然气产能6亿立方米	2023	1000000	中石油集团、中石化集团正在编制投资计划和产能建设方案，按程序报国家能源局备案	1000000	原油产量达到1050万吨，天然气产量达到6亿立方米	中石油长庆油田分公司 中石油玉门油田分公司 中石油辽河油田分公司 中石化华北油气分公司厂	李永平 谭修中 李春宝 吴旭光	庆阳市	否
3	疆电入渝、宁电入湘特高压直流过境电力外送能力提升工程	新建哈密-重庆±800千伏特高压直流输电线路工程（甘肃段）线路长度1494.3公里。新建宁夏-湖南±800千伏特高压直流输电线路工程（甘肃段）线路长度186公里。	2023-2025	1231951	已委托规划选址、社会稳评、地灾及压覆矿等项目前期专题报告编制，目前正在开展相关报告的编制工作。	821301	工程计划于2023年5月开工建设，9月底前基础施工完成80%以上，2023年12月底前铁塔组立完成60%以上，架线施工完成40%以上	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否

4	酒泉市“十四五”第二批200万千瓦风电项目	建设总装机200万千瓦风电场	2023-2024	800000	正在办理前期手续	400000	年底建成100万千瓦风电项目	酒泉市能源局	陈学军	酒泉市	否
5	陇东至山东±800千伏特高压直流工程（甘肃段）	新建±800千伏换流站1座，新建±800千伏输电线路约109公里	2023-2024	785587	预计2022年底取得核准	314235	完成部分建设任务	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	是
6	定西市“十四五”第二批风光发电项目	新建集中式风电电站，装机容量共40万千瓦。新建集中式光伏发电电站，装机容量共40万千瓦	2023-2024	440000	已开展项目前期，编制竞争性配置方案	130000		定西市发展和改革委员会	赵克荣	定西市	否
7	上海电气高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目	安装32台6.25MW风力发电机组，配套建设110kV升压站及40MW/120MWh储能设备	2023	116624	已完成竞配，投资协议内容已洽谈商定，正在签订	116624	完成所有建设内容并具备并网条件	上海电气风电集团股份有限公司	贺亮	张掖市	否
8	中船风电高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电1#项目	安装38台5.3MW风力发电机组，配套建设110kV升压站及40MW/120MWh储能设备	2023	116253	已完成竞配，投资协议内容已洽谈商定，正在签订	116253	2023年12月底前完成所有建设内容，具备并网条件	中船风电高台新能源有限公司	张剑虹	张掖市	否
9	临泽平川百万千瓦级风电发电基地20万千瓦风电1#项目	安装38台5270kW的风电机组，配套建设110kV升压站及40MW/120MWh储能设备	2023	110000	已完成竞配，项目公司已注册，投资协议内容已洽谈商定，正在签订	110000	2023年12月底前完成所有建设内容，具备并网条件	临泽龙源新能源有限公司	谢海涛	张掖市	否
10	碌曲县“十四五”第二批光伏发电建设项目	建设总装机30万千瓦光伏发电，主要包括光伏阵列场区、变电站、主控室及相关配套附属设施	2023	110000	已完成可研，正在积极办理其他相关前期手续，待冬歇期结束后开工建设	110000	完成当年工程量的100%	碌曲县杭泰新能源开发有限公司	于磊	甘南州	否
11	天祝县松山滩50万千瓦风电项目	新建50万千瓦风电，配套建设10万千瓦储能设施	2023-2024	250000	正在办理前期手续	100000	完成场地平整和进场道路，开挖和浇筑部分基坑，完成部分风电设备订购	天祝县发展和改革局	赵涛	武威市	否
12	陇东综合能源汇集工程	庆阳北750千伏输变电工程、夏州~庆阳北750千伏输变电工程甘肃陇东基地、直流配套一期（庆阳）100万千瓦外送项目330千伏送出工程、庆阳北750千伏变电站330千伏送出工程	2023-2024	204825	已取得核准	94650	工程开工，变电完成地基处理及主体工程施工。线路完成基础浇筑、开展铁塔组立	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否
13	甘肃省2023年农村电网巩固提升工程	新建改造10千伏线路876.04公里，配电变压器1664台、容量22.22万千瓦安，低压线路2058.24公里	2023	86000	正在开展项目可研论证，完成后上报核准	86000	完成全部投资计划、建设任务	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否
14	750千伏陇东换流站接入工程	750千伏陇东换流站接入工程 I 标段3×100km，II 标段3×90km	2023-2024	323951	正在开展项目可研论证，完成后及时上报核准	80000	开展项目可研及前期工作，获得核准并开工建设	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否

15	平凉市第二批风电建设项目	建设20万千瓦集中式风电项目	2023-2024	138000	完成项目备案	80000	建成10万千瓦	平凉市发改和改革委	郑忠锋	平凉市	否
16	平凉市第二批光伏建设项目	建设30万千瓦集中式光伏发电项目	2023-2024	138000	完成项目备案	80000	建成15万千瓦	平凉市发改和改革委	郑忠锋	平凉市	否
17	甘肃南部电网结构巩固工程	甘南多合变至渭河源变330千伏线路工程新建线路143.4公里。天水武山变至绿源变330千伏线路工程新建线路104公里。定西渭河源330千伏输变电工程及配套送出工程新建330变电站1座、110变电站1座，330千伏线路175.5公里，110千伏线路18公里。天水麦积750千伏变电站3号主变扩建工程扩建2100兆伏安主变1台	2023-2224	123000	年底完成工程规划选址和用地手续、社会稳评、地灾及压覆矿、环境影响评价、水土保持项目前期手续的取得，具备项目核准条件	69000	2023年线路工程完成70%，变电站工程完成60%	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否
18	黄龙抽水蓄能电站项目	天水黄龙抽水蓄能电站项目将建设枢纽建筑物由上、下水库、输水系统、地下厂房及开关站、泄水建筑物等。规划装机容量210万千瓦，上水库位于清水县山门镇史沟村，下水库位于麦积区三岔镇黄龙村，上水库与下水库落差620米，调节库容均约936万立方米	2023-2030	1530000	完成项目预可研阶段勘察设计工作，取得勘察设计报告审查意见，正在开展可研阶段勘察设计工作。	62000	完成项目核准并项目开工建设	中核新华黄龙抽水蓄能发电有限公司	赵树祥	天水市	否
19	甘肃陇东直流配套火电750千伏送出工程	甘肃陇东直流配套火电750千伏送出工程分为正宁电厂二期750千伏送出工程和灵台电厂750千伏送出工程两个子工程。 其中正宁电厂二期750千伏送出工程起于庆阳市正宁县正宁电厂750千伏升压站，止于庆阳市西峰区陇东±800千伏换流站，线路采用单、双回路混合架设，推荐路径方案长度为2×47.5+5.3公里，其中单回路各47.5公里，同塔双回路5.3公里。 灵台电厂750千伏送出工程起于甘肃省平凉市灵台县拟建灵台电厂750千伏升压站，止于甘肃省庆阳市西峰区什社乡拟建±800千伏陇东换流站，新建2回750千伏线路（2×80公里），采用单、双回路架设	2023-2024	158922	正在办理前期手续	60000	具备铁塔转序条件	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否
20	甘肃电投常乐发电有限责任公司 2*1000MW（2210-620000-04-01-746844）	建设5、6号发电机组2×100万千瓦时，并配套建设冷却塔、烟囱等设施	2023-2025	751600	项目已获开展前期工作批复，争取年内核准	53400	完成5、6号发电机组年度建设任务	甘肃电投常乐发电有限责任公司	程瑞	省电投集团	否
21	玉门750千伏输变电工程	新建玉门750千伏变电站1座，新建金塔-玉门双回750千伏线路2×127公里	2023-2024	166500	预计2022年底取得核准	50000	完成线路基础、杆塔分部工程施工	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否

22	金塔750千伏输变电工程	新建金塔750千伏变电站1座、新建酒泉-金塔双回750千伏线路工程约2×55公里	2023-2024	127850	正在开展项目可研论证，完成后及时上报核准，预计2022年底取得核准	38400	完成线路基础、杆塔分部工程施工	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否
23	黄羊140万千瓦抽水蓄能电站项目	主要建设4×35万千瓦发电机组，以及上下水库、输水系统、地下厂房、地面开关站等设施 and 建筑物	2023-2029	1080000	编制完成预可研报告和《枢纽布置格局比选》《正常蓄水位选择》《施工总布置规划》三大专题报告，并通过水利水电规划总院审查，正在编制可研报告，同步办理用地预审、社会稳定评估等手续	30000	完成水保、环保等前期手续，完成施工用水、用电接入和临时取水工程、施工道路建设	三峡新能源股份有限公司甘肃分公司	李卫刚	武威市	否
24	玉门昌马抽水蓄能项目	建设总装机120万千瓦抽水蓄能电站	2023-2030	1020000	项目可研报告和投资方案已通过国网新源公司董事会和国网公司总部相关部门审批	30000	完成项目现场道路平整等工作	甘肃玉门抽水蓄能电站有限公司	李君豪	酒泉市	否
25	甘肃华电永昌抽水蓄能电站项目	建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等；总装机容量120万千瓦，安装4台30万千瓦可逆式水泵水轮机发电电动机，采用330千伏一级电压接入电网	2023-2029	970000	项目审核备阶段	20000	完成基础道路建设和涵洞开挖	甘肃华电有限公司	闫庆俊	金昌市	否
26	平川区抽水蓄能电站项目	平川抽水蓄能电站装机容量1000MW，安装250MW混流可逆式水泵水轮发电机组4台。电站建成后主要承担电网调峰、填谷、调频、调相、储能、事故备用和黑启动等任务	2023-2030	824000	已完成地质勘探、试验及内业设计工作，预可行性研究报告编制完成	20000	完成前期手续，争取年内开工	中国能源建设集团有限公司	廖绪锋	白银市	否
27	中部强省会城市电网加强工程	秦川750千伏输变电工程：新建变电站一座，750千伏线路4x16公里；秦川750千伏配套330千伏送出工程，新建330千伏线路168公里，新建330千伏间隔6回；甘露330千伏输变电工程：新建变电站1座，330千伏线路3.002公里	2023-2025	176500	正在开展可研编制、系统方案评审工作	20000	开工建设部分工程	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	否
28	永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目（2206-622923-04-01-127067）	本工程规划建设900MW光伏项目，本期建设260MW，直流侧容量338MWp	2023-2024	130000	完成项目前期手续办理，环评等报告批复，同步开展用地预审、光伏场区建设等工作	20000	完成工程量的30%	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司	朱嘉骅	临夏州	



29	中电建东乡县200MW光伏发电项目（一期）项目（2202-622926-04-01-381805）	建设200MW光伏电站一座，同期配置30MW/60MWh储能设备，新建110kV升压站一座及项目配套集电线路、外送线路、站内道路等	2023-2024	110000	已开展项目可研编制审批、各项专题报告工作（截至目前压覆矿报告、社会稳定风险评估、环境影响报告已取得批复，安全预评价、职业健康预评价已通过专家评审，项目详勘已完成，土地预审及选址论证报告已报送至政府部门审批，地灾评估报告编制已完成并已提交县自然资源局备案等）、升压站土地征收，有序开展工程策划及施工准备等	20000	完成工程量的40%	甘肃东乡族自治县达合同晖新能源有限公司	曾华清	临夏州	
30	陇电入浙配套调峰火电项目（金昌）	拟建设2×1000MW超超临界空冷燃煤机组，配套建设厂用办公楼及专用铁路线	2023-2025	750000	开展前期工作	210000	汽轮机、发电机、锅炉等主设备订购；主厂房基础开挖、锅炉钢架吊装等工程施工工作	华电甘肃能源有限公司	刘智勇	金昌市	否
31	陇电入浙配套调峰火电项目（武威）	拟建设2×1000MW超超临界空冷燃煤机组，配套建设厂用办公楼及专用铁路线	2023-2025	750000	开展前期工作	210000	汽轮机、发电机、锅炉等主设备订购；主厂房基础开挖、锅炉钢架吊装等工程施工工作	华电甘肃能源有限公司	刘智勇	武威市	否
32	窑街低热值燃料综合利用热电（2×350MW）项目	新建两台350MW超临界循环流化床空冷发电供热机组，同步建设脱硫、脱硝设施	2023-2025	325000	正在修编可研，办理项目前期手续。	50000	完成项目前期工作，开工建设	窑街煤电集团有限公司	刘建荣	能化集团	否
33	肃北蒙古族自治县德丰矿业有限责任公司德丰煤矿	年产能230万吨露天煤矿	2023-2024	1270000	正在办理探转采中，预计2023年3月份取得《采矿许可证》	300000	加快推进项目核准等前置条件推进进度，尽快取得采矿许可证，完成工业广场建设，进入工程建设期	正在招标中	赵志	酒泉市	否
34	九龙川800万吨/年矿井及选煤厂项目	建设800万吨/年矿井，配套建设选煤厂	2023-2031	11274000	宁正矿区总体规划（修改）、项目节能评估报告、水土保持方案获得批复，社会稳定风险评估报告已备案	40000	完成项目核准	甘肃能源庆阳煤电有限责任公司	郝国平	庆阳市	是
35	腾格里沙漠陇电入浙工程配套新能源外送项目	建设1100万千瓦新能源项目，初步拟定风电300万千瓦，光伏700万千瓦，光热20万千瓦及储能设施	2023-2025	5620000	目前正在编制项目实施方案	300000	开展各项前期手续办理，尽早开工建设	武威市、金昌市	甘肃省发展和改革委员会	新能源处	否

36	陇南市宕昌县风光储氢一体化项目	规划规模50万千瓦，一期规划建设40万千瓦风电、氢能产业产业园，配套建设330kv变电站；二期建设10万千瓦牧光互补光伏发电。配备15%2H储能	2023-2025	320000	已取得项目建设选址支持性意见；已完成可研报告编制和风机点位测绘、进场道路设计、风资源评估等；已委托测绘、地勘、环评、水保、安评、接入设计等预评价报告编制；正在办理临时用地和建设用地手续	20000	一期4月开工建设，7月第一台风机吊装，年内完成一期50%建设任务	陇南市宕昌县发展改革局	张帆	陇南市	否
37	玛曲县措隆贡玛抽水蓄能电站建设项目	新建抽水蓄能电站一处装机容量300万千瓦	2023-2030	1920000	目前正在开展前期工作	20000	具备核准条件	玛曲县高质量发展投资有限公司	谈贵成	甘南州	否
38	漳县抽水蓄能电站项目	新建抽水蓄能电站1座，装机容量160万千瓦	2023-2032	960000	正在开展各项前期工作	20000	具备核准条件	漳县发展和改革委员会	田富平	定西市	否
39	张家川县抽水蓄能项目	建设上、下水库有效库容均为755万立方米的抽水蓄能电站1处，装机容量 180 万千瓦	2023-2030	1060000	正在开展各项前期工作	20000	具备核准条件	张家川县发展和改革委员会	海斌	天水市	否
<b>(五) 产业转型升级及科技创新项目 (25个)</b>				<b>4992747</b>		<b>1230000</b>					
1	中国移动通信集团甘肃有限公司2023年5G网络建设工程	全省各州市建设5G网络基站5500处，实现全省城区、县城、乡镇5G网络连续覆盖和热点农村地区5G网络良好覆盖	2023	105000	已完成前期工作	105000	建成5G网络基站5500处，进度100%	中国移动通信集团甘肃有限公司	霍伟	中国移动通信集团甘肃有限公司	否
2	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司低阶煤高效利用制氢及50万吨/年高浓度尿基复合肥项目	建设年产2亿Nm <sup>3</sup> /年氢气生产线和50万吨/年高浓度尿基复合肥生产线各1条	2023-2024	291813	两证、环评、安评、能评等并联审批阶段	80000	完成厂房建设和部分设备安装	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	闫庆俊	金昌市	否
3	武威特变电工高端装备制造产业园及新能源开发项目	建设年产1000万千伏安的330千伏及以下卷铁芯油浸式变压器生产线、年产1GW储能电池PACK生产线及无功补偿装置（SVG）生产线及光伏电站	2023-2024	140000	正在开展项目可研报告编制等前期工作	80000	年产1000万千伏安的330千伏及以下卷铁芯油浸式变压器生产线、年产1GW储能电池PACK生产线建成投产，光伏电站并网发电	特变电工新疆新能源股份有限公司	陈奕君	武威市	否
4	兰州新区200kt/a磷酸铁锂生产线建设项目(2208-621500-04-01-305770)	项目分两期建设，一期建设规模为100kt/a，二期建设规模为100kt/a。建设内容包括磷酸铁锂主体生产系统、配套辅助仓储系统、变配电系统、环保系统、空压系统、氮气供应系统、循环水系统、污水处理系统、路网管网绿化以及项目运营所需的办公楼、食堂、检化验等设施	2023-2025	371000	正在开展场地平整相关工作	70000	完成办公楼、食堂、化验楼、氮气站、110千伏变电站、2栋主生产车间建设，并采购、安装部分设备，达到试产条件	兰州金川科技园有限公司	胡家彦	兰州新区	否

5	嘉寓古浪清洁能源产业基地及新能源开发项目	建设2GW光伏组件生产线、2GW光伏组件边框生产线、2GW光伏玻璃钢化生产线和年产能20万平方米智能门窗幕墙生产线及光伏电站	2023-2024	120000	正在开展项目可研报告编制等前期工作	70000	完成车间主体工程，2GW光伏组件、2GW光伏组件边框生产线建成投产，光伏电站并网发电	嘉寓新新投资(集团)有限公司	任强	武威市	否
6	甘肃中瑞铝业有限公司白银城区铝生产线出城入园三化改造项目(一期)19.2万吨电解铝装置	新建电解车间、铸造车间、阳极组装车间、空压站等厂房;购置多功能机组、连续式铸造机、氧化铝输送等设备	2023-2026	116666	已完成相关前期手续,正在办理环评等前期手续	65000	完成一期项目厂房主体及部分设备安装	甘肃中瑞铝业有限公司	张留强	白银市	否
7	甘肃银高储能科技有限公司8GWh磷酸铁锂电池项目(2209-620402-04-0010426218)	占地约354亩,总投资约27亿元,主要建设四条方形铝壳磷酸铁锂生产线及配套设施	2023-2024	270000	已完成备案,正在办理前期手续,正在办理土地招拍挂	61000	主要建设厂房、设备安装、一期电池生产线、配套设施等	甘肃银高储能科技有限公司	姚德旭	白银市	否
8	天水复合陶瓷(耐材)一体化综合循环项目(2206-620521-04-01-778050)	项目占地约532.18亩,新增建筑面积约196018平方米。建设年产氮化硅结合碳化硅制品18万吨、碳化硅陶瓷制品6万吨、石墨化制品6万吨的各类生产线。建设综合管理大楼、研发中心、食堂及宿舍等设施	2023-2025	247000	完成项目可研报告编制、节能报告编制及项目备案工作	60000	建成制品原材料生产线2条及制品生产线2条;生产车间80000平方米;配套原料库房2946平方米	华贸(甘肃)新材料科技有限公司	李浩	天水市	否
9	酒钢集团炼铁厂烧结机工艺装备三化升级改造项目(2204-620200-04-02-929988)	新建2×360平方米烧结机系统,配套建设精矿压滤车间、烧结机烟气脱硫脱硝系统、环冷机余热回收系统以及相关公辅设施	2023-2024	210000	完成部分分项工程初步设计及施工图、前期评价、地质勘察、工程监理招标、三通一平等	60000	新建2台烧结机设备安装,实施精矿脱水分项	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	张正展	嘉峪关市	否
10	酒钢集团本部炼铁工艺装备三化升级改造项目(2204-620200-04-02-929988)	通过产能置换,淘汰4座450立方米高炉(3—6号高炉),在厂区新建1座2070立方米高炉及配套公辅设施	2023-2024	136000	完成初步设计审查、监理单位招标、重要设备审定及“五通一平”	60000	热风炉、矿槽系统、循环水泵房开工,完成高炉炉壳、冷却壁安装	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	张正展	嘉峪关市	否
11	甘肃电投张掖发电有限责任公司2×1000MW燃煤机组扩建项目	2×1000MW高效超超临界间接空冷燃煤机组及配套设施	2023-2025	720000	已完成社会稳定性评估,已取得土地预审及用地选址意见,正在办理项目核准	50000	基础修建至正负零以上	甘肃电投张掖发电有限责任公司	刘志全	张掖市	否
12	中科电气10万吨负极材料一体化项目	项目位于兰州新区秦川园区,总占地面积约650亩,主要建设年产10万吨锂电池负极材料一体化生产基地,同步建设仓储、办公楼、员工宿舍、食堂等配套设施。	2023-2025	400000	已举办线上签约仪式,正在办理备案等前期手续。	50000	完成项目一期土建工程建设,同步进行仓储、办公楼、电力配套设施土建施工等	湖南中科电气股份有限公司	陈林	兰州新区	否

13	金川集团新能源材料技术有限公司28万吨/年动力电池用硫酸镍产品提升项目	建设年产140kt动力电池用硫酸镍溶液和140kt动力电池用硫酸镍晶体生产线包括制浆、萃取、浸出、蒸发结晶、水处理、成品库等主体系统及供风、供氧等配套系统	2023-2024	249750	两证、环评、安评、能评等并联审批阶段	45000	建成一期140kt动力电池级硫酸镍产品生产线	金川集团新能源材料技术有限公司	李瑞基	金昌市	否
14	甘肃红川酒业有限责任公司年产1.2万吨纯粮原浆白酒建设项目（2105-621221-04-02-210795）	项目占地面积600亩，建筑总面积25.73万平方米，年产纯粮原浆白酒1.2万吨。新建酿造车间6.8万平方米、制曲车间、半成品罐库9720平方米、包装车间2.2万平方米、包材库、成品库和仓储物流中心、动力中心、水处理、智能化自动设备等配套设施及红川酒文化生态园。	2023-2025	120000	前期工作已完成，正在办理施工许可证	30000	完成白酒酿造车间主体	甘肃红川酒业有限责任公司	茅宇	陇南市	否
15	兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目（C区）三期（2203-621500-04-01-126671）	项目位于兰州新区秦川园区，总用地面积约630亩，总建筑面积101195平方米，主要建设甲类车间31栋、甲类库32栋、丙类库3栋、罐区2处、泵房2栋、控制中心2栋、动力中心4栋、变配电室1栋、控制室1栋、事故水池及初雨池1座、环保工程1处、管架1项等。	2023-2024	80840	项目已取得可行性研究报告批复，年底前配合新区自然资源局完成建设用地报批手续，并完成场地平整相关工作。	40000	完成生产车间、仓库、罐区、控制中心、动力中心、泵房、变配电室等建（构）筑物以及相关配套设施、室外工程的主体建设工作。	兰州新区石化产业投资集团有限公司	姜锦	兰州新区	否
16	华能酒泉发电厂储煤基地项目	本工程拟建设3座封闭式斗轮堆取料机条形封闭煤场，单座储煤场宽130m，长384m，储量为33.5×104t设计堆煤高度18m，储煤量为33.5×104t，项目总储煤量约100×104t	2023-2024	80200	当前正在办理建设规划用地相关手续、协调落实布局，同步与设计院沟通规划选址、总平面布置，落实坐标点及初步设计（代可研）编制。稳评、环评、节能报告服务正在履行招标程序	40000	开工建设并完成年度建设任务	华能酒泉发电有限公司	商慧吉	酒泉市	否
17	兰鑫钢铁集团年产120万吨焦化项目（2104-620122-04-01-606856）	项目建设包括焦化车间、备煤车间、炼焦车间、煤气净化车间、辅助生产生活设施及相关配套用房等	2023-2024	158000	完成备案、可研、施工图设计及土地购买；已完成环评、安评、能评、社会稳评、地灾、水土保持等前期手续办理	35000	完成部分土建施工及设备订购和安装	兰鑫钢铁集团有限公司	陈帆	兰州市	否
18	甘肃金车储能电池技术有限公司18GWh磷酸铁锂电池项目（一期）	新建3栋厂房、4栋库房、1栋食堂，建设18GWh磷酸铁锂电池生产线及其配套附属设施	2023-2024	300000	两证、环评、安评、能评等并联审批阶段	30000	完成厂房和办公楼以及配套设施建设，并订购安装部分生产线设备	甘肃金车储能电池技术有限公司	宋飞林	金昌市	否
19	白银石晋矿业有限责任公司15000t/a氧化锌配套改造综合利用项目（二期变更）	采用国际先进水平的选冶联合工艺技术，实现各类含铅锌废料的综合回收利用，建设年处理40万吨危废处理处置示范工厂	2023-2024	65000	已完成可研、设计等前期手续	38000	完成改造一号窑为六号窑、新建炭渣浮选生产线以及改造二、三号回转窑为烘干窑的项目建设	白银石晋矿业有限责任公司	李国栋	白银市	否
20	酒泉经开区阿特斯5GW高效光伏电池片及组件生产基地项目（一期）	新建年产5GW高效组件及电池生产线及车间、原辅料仓库、成本仓库、办公、辅房等配套设施	2023-2024	150000	正在办理设计等前期手续，项目现场正在进行临舍搭建、水电接入	25000	完成办公楼、生产车间建设，部分设备完成安装调试	酒泉阿特斯光伏科技有限公司	崔小波	酒泉市	否

21	天水半导体集成电路载板（IC载板）建设项目	项目总占地面积161954m <sup>2</sup> , 约合242.93亩, 项目总建筑面积183060m <sup>2</sup> 。项目建设聚焦电子信息制造业电子元器件、关键材料IC载板产线建设, 项目土建工程、机电工程、暖通工程、信息工程(聚焦加快互联网、大数据、人工智能等技术应用, 规划建设设计、生产、物流、销售、服务等方面的装备和软件系统)、管网辅助工程、设备(产线、试验检测、研发)采购等。项目分四期建设, 其中一期建筑面积82450m <sup>2</sup> , 包括1#载板车间、6#职工宿舍、3#污水处理车间、食堂、活动中心及仓库、信息工程; 二期项目为1#载板车间内部分设备安装; 三期建筑面积80860m <sup>2</sup> , 包括2#载板车间、5#研发办公楼、7#职工宿舍、变电站; 四期为4#远期预留车间, 建筑面积19750m <sup>2</sup> 。各期同步建设项目公用工程, 包括道路铺装、厂区绿化、室内外照明及排水工程、动力工程等	2023-2026	284655	厂区内部土方回填夯压施工	20000	2023年目标任务进度: 建设1#载板车间、6#职工宿舍、3#污水处理车间、食堂活动中心和配电室, 并且同时建设与之相配套的信息化设备	天水金浪半导体材料有限公司	丁军怀	天水市	否
22	甘肃银光化学工业集团有限公司609—2项目	项目新增建筑物26座, 构筑物25座, 新增建筑面积36793平方米。新增主要工艺设备56台(套)	2023-2024	123943	已完成相关前期手续, 正在办理环评等前期手续	36000	建筑工程基本完成, 安装完成80%	甘肃银光化学工业集团有限公司	耿天奇	白银市	否
23	甘肃金川兰新半导体封装新材料(兰州)生产线建设项目(2206-621500-04-01-527156)	项目位于兰州新区中川园区, 总占地约130亩, 分三期建设半导体分立器件引线、IC引线框架冲制型、IC引线框架蚀刻型、5G散热片、锡阳极材料生产线, 同步配套建设动力站、污水站、库房和辅助配套设施	2023-2027	99800	正在进行桩基础施工	20000	完成项目一期单体土建工程, 及部分设备采购工作	甘肃金川兰新电子科技有限公司	李少利	兰州新区	否
24	甘肃电信2023年5G建设项目	新建5G基站及室分3000套以及相关的配套线路、传输等, 扩容5G核心网用户能力167.15万户	2023	40000	编制网络规划	40000	完成全部建设任务形象进度到达100%, 新增IDC机架能力1000架	中国电信股份有限公司甘肃分公司	孙岩	中国电信甘肃分公司	否
25	窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿提升通风系统改造项目(2204-620111-04-02-126815)	项目位于红古区海石湾镇, 工业场地总占地面积为3.96万平方米, 主要新建主立井、西部回风立井、大巷及井底车场、硐室布置, 将原主斜井改造为副斜井(含配套240万吨/年矿井洗煤厂)	2023-2025	113080	已完项目备案、环评手续办理及征地拆迁工作	20000	完成主立井、西部回风井立井井筒及洗煤厂施工	窑街煤电集团有限公司	许继宗	兰州市	否
<b>(六) 社会民生项目(6个)</b>				<b>1156701</b>		<b>280000</b>					

1	兰州市城关区地质灾害搬迁避让安置点建设项目 (2208-620102-04-01-102685)	项目位于城关区九州大道以西、九州西环路以东、金城御景园以北。总用地面积约256亩，其中建设用地面积约210亩，拟建总建筑面积约51.74万平方米。主要新建住宅楼建筑面积约37.94万平方米，商业约1.97万平方米，幼儿园、社区服务站、文化服务站等配套建筑面积约1万平方米，地下建筑面积约11.19万平方米，机动车停车位4476个	2023-2025	327500	已办理完成立项批复、选址意见书、稳评、灾评、勘界、初设评审等工作，正在推进农转用及EPC招标相关工作	80000	完成北侧地块场地治理、基坑支护及开挖、完成地下室主体结构施工工作	城关区润博建设投资发展有限公司	赵瑞	兰州市	否
2	民勤县2023年乡村建设示范行动创建项目	新建易地集聚收缩示范点40个，住宅5004套，配套建设综合文化中心、村民活动广场、污水处理，农资服务和快递物流网点等	2023-2024	115092	完成项目审批，正在进行项目选址、勘测定界、稳评及相关手续办理	80000	完成易地集聚收缩示范点30个、住宅3600套、综合文化中心等设施	民勤县农业农村局	王建新	武威市	否
3	景泰南生态新城建设项目	综合治理河道4.6公里；改造道路9.8公里，敷设给排水、供热等各类管线109.6公里，停车位2600个；新建棚改安置房1104套；新建学校1所，建筑面积11056.66平方米；新建双创孵化基地一处，总建筑面积75243.18平方米；实施地质灾害避险搬迁1090户，总建筑面积209694平方米。	2023-2025	264109	南沙河治理、南城区地下管线、第三小学前期手续已齐全，其余项目可研已编制。	60000	南沙河城区段综合治理4.6公里全面建成；棚户区改造完成16栋住宅楼地下主体基础工程；学校2栋教学楼主体完工；双创孵化基地、地质灾害避险搬迁项目（一期）主体结构完成50%	景泰寿鹿实业投资发展有限公司	雷恩绥	白银市	否
4	陇南市武都区生态及地质灾害避险搬迁安置项目	项目建设共建设住宅2949户，安置3106户，机动车位2050辆	2023-2025	176900	前期手续全部完成	30000	地基处理完成，完成20%主体工程	陇南武都区城投房地产开发有限公司	秦永辉	陇南市	否
5	宕昌县教师及医务人员保障性安居工程	新建4000套教师及医务人员安居房及配套基础设施建设	2023-2025	134400	前期工作已完成，正在办理施工许可证	20000	计划完成一期项目145292.38平方米，主体结构全部封顶	陇南市宕昌县住建局	车贵存	陇南市	否
6	兰州大学“双一流”建设支撑项目（四期）	项目位于兰州大学榆中校区，总建筑面积21.85万平方米，主要建设教学科学实验用房、校医院、学生公寓以及地下车库	2023-2025	138700	已完成校医院、核科学实验楼可研批复	10000	完成校医院、核科学实验楼、3-4号研究生公寓完成方案设计和人文社科组团（2）等部分主体结构施工	兰州大学	范宝军	兰州大学	否
<b>(七) 文化旅游项目 (5个)</b>				<b>721800</b>		<b>150800</b>					
1	甘南州重点景区旅游基础设施建设项目	建设夏河县拉卜楞-桑科、临潭县冶力关、卓尼县大峪沟、舟曲县拉尕山、迭部县扎尕那等重点景区旅游基础设施建设项目	2023-2025	100000	前期已完成，待冬歇期结束后开工建设	40000	完成当年工程量的100%	甘南州文体广电和旅游局	马文涛	甘南州	否
2	景泰县生态旅游大环线项目	游客集散中心6.4万平方米，白墩子盐沼泽湿地公园12000平方米，峡儿水草原224平方米，永泰古城改造7500平方米，寿鹿山游客中心12000平方米，景泰中心45000平方米，旅游环线道路提升改造100000米等	2023-2025	199200	可研已编制完成，正在办理用地手续	39800	完成总工程量的20%	景泰县文广旅局	张正军	白银市	否

3	礼县祁山三国文化产业园旅游基础设施建设项目 (2211-621226-04-01-986832)	建设项目分成五个子项, 分别为: 门景综合服务区、三国蜀味商业街、三国文化小镇	2023-2025	138600	部分子项目前期工作已办理完成	21000	完成门景综合服务区。三国蜀味商业街、三国文化小镇、六出祁山体验区配套设施提升改造工程、道路及管网改扩建工程建设	陇南市礼县文体广电和旅游局	赵鹏	陇南市	否
4	陇南市武都万象洞景区旅游基础设施建设项目(2210-621202-04-01-862231)	项目主要对武都万象大景区姚寨民俗文化街区、姚寨沟景区、万象洞景区民族村服务中心、姚寨沟景区“十里花溪”、姚寨沟景区四合村、万象景区四合村引水工程、万象洞景区千坝草原、万象洞景区自然科普研学、上黄康养中心等景点的旅游基础设施进行提升建设。	2023-2028	174000	部分子项目已完成规划选址、审批及环评手续	30000	完成姚寨民俗文化街区主题; 完成姚寨沟景区车行道路改造提升, 项目整体形象进度完成40%	陇南市武都区万象洞景区服务中心	赵文强	陇南市	否
5	康县青龙山大景区建设项目	包含22个子项目, 主要建设游客服务中心、生态科普旅游景区基础设施建设及相关配套附属设施	2023-2025	110000	康县全域旅游游客集散中心基础设施建设项目达到 80%、康县东西协作乡村振兴示范建设项目达到 50%、康县生态科普旅游景区基础设施建设项目(二期)达到 80%、康县青龙山景区基础设施建设项目(一期)达到 80%	20000	完成总工程量的35%	康县文体广电和旅游局	沈小煊	陇南市	否
<b>(八) 城市基础设施项目 (7个)</b>				<b>1243603</b>		<b>375000</b>					
1	陇西县背压型热电联产供热、供汽建设工程及配套管网工程	新建2台260t/h高温高压循环流化床锅炉, 2台B30兆瓦被压机组, 2台130t/h高温高压循环流化床锅炉, 2台B12兆瓦背压机组。新建二级换热站40座, 供热一级管网90公里(双管), 蒸汽管网7公里。	2023-2025	163868	已完成招投标, 具备开工条件	110000	完成2台260t/h高温高压循环流化床锅炉及其配套、2台B30MW背压机组及供热管网敷设及换热站的建设	陇西县中洲热电有限责任公司	聂荣忠	定西市	否
2	金昌市冬季清洁取暖项目	对永昌县和金川区部分地区进行集中供热, 热源清洁化改造, 以及既有建筑节能改造	2023-2024	260265	两证、环评、安评、能评等并联审批阶段	80000	金川区及永昌县: 2023年完成总目标任务的50%, 包括热源清洁化和建筑效能提升两方面	永昌县住建局 金昌市金川区住建局	金川区杨德仁 永昌县许建平	金昌市	否

3	天水市海绵城市(二期)项目	1、天水市海绵城市智慧管控平台项目；2、天水市秦州南分区排水主管完善工程；3、天水市秦州区师家崖、平峪沟、西十里、师院分区海绵化改造工程；4、社棠工业新城渭河北片区排水主管完善项目；5、师院分区社区海绵化改造工程；6、师院分区道路及沿线绿化海绵化改造工程；7、市体育中心分区海绵化改造项目；8、麦积新城分区海绵化改造项目；9、麦积新城分区排水主管完善项目；10、社棠工业新城渭河北片区海绵化改造项目；11、天水市中水管建设工程；12、慕滩水源地水源涵养工程。对片区实施源头削减、过程控制类、雨水资源化利用和排水系统进行完善	2023-2024	93130	1、天水市海绵城市智慧管控平台项目，可研编制完成，正在进行报批；2、天水市秦州南分区排水主管完善工程、天水市秦州区师家崖、平峪沟、西十里、师院分区海绵化改造工程，正在征求自然资源局用地事宜；3、社棠工业新城渭河北片区排水主管完善项目、师院分区社区海绵化改造工程、师院分区道路及沿线绿化海绵化改造工程、市体育中心分区海绵化改造项目、麦积新城分区海绵化改造项目、麦积新城分区排水主管完善项目、社棠工业新城渭河北片区海绵化改造项目、天水市中水管建设工程、慕滩水源地水源涵养工程正在进行可研编制阶段	70000	完成建设雨水管网40.06km，新增调蓄容积4400m³；小区海绵化改造77个，改造面积320.13ha；建设辐射井5座，规格1000×1000渗渠2.5km，格栅井3座	天水市住房和城乡建设局	任佩光	天水市	否
4	兰州市城关区2022-2023年度城关区城镇老旧小区改造PPP项目(2202-620102-04-01-520319)	项目位于城关区，共涉及490处老旧小区，改造58632户，改造内容包括：供水管网10.7万米，排水管网18.9万米，供热管网27.6万米，电力线缆规整或入地16.3万米，通讯线缆规整或入地6.12万米，改造道路(道路破复)50万平方米，改造围墙新建24518.25m，改造小区大门390座，改造绿化4.5万平方米，安装庭院灯3557盏，安装室外休憩椅353座，监控系统175套，物业用房修缮4684平方米，新增垃圾分类设施1163套等	2023-2024	312400	已完成用地预审、社会稳定风险评估备案、可行性研究报告批复及勘察、设计招标等前期工作，现已完成招标工作和PPP合同谈判，待城关区政府常务会议研究审议通过后签订合同	50000	完成改造总工程量30%	城关区住房和城乡建设局	左祥羽	兰州市	否
5	兰驼厂西厂区家属院棚户区改造项目(2020-620103-47-03-008303)	项目位于七里河区民乐路8号，总占地面积4.95万平方米(合74.238亩)，建设用地占地面积3.8万平方米(合57.053亩)，总建筑面积18.15万平方米，新建8栋塔楼、1栋独栋商业	2023-2025	120000	正在办理施工许可证	25000	东地块18#、19#、23#(高层)、22#(小高层)、20#、21#(高层)及25#(商铺)主体结构全部封顶	兰州中海海润房地产开发有限公司	蔺根渊	兰州市	否
6	西固区“产城融合”示范区污水处理设施(2206-620104-04-01-592044)	项目位于西固区陈坪街道，主要建设内容为西固区所属工业区的污水达标处理及回用，配套污泥浓缩等辅助设施；建设处理能力为3000立方米/小时的化工污水处理装置、总容积40万立方米的三级防控设施	2023-2025	195000	正在进行前期手续办理工作	20000	完成部分主体施工	西固区住建局	张玉江	兰州市	否



7	天水市成纪热源厂工程(一期(2202-620500-04-01-631731))	安装2台168MW热水锅炉及配套设施,敷设一级供热管网2×20.464公里,建设热力站43座,供热面积793万平方米,供热负荷335MW	2023-2025	98940	已完成项目立项,社会稳定风险评估,取得项目用地预审与选址意见书及项目立项批复,已完成项目EPC施工、监理、全过程造价咨询服务总承包招标投标工作,已委托第三方单位编制项目安评、水保及地灾评估报告,正在与麦积区政府积极对接项目用地事宜及其它项目前期手续	20000	完成成纪热源厂工程“三通一平”,热源厂土建工程50%,完成锅炉等辅机设备的采购,供热管网计划完成2×4Km	天水市供热有限公司	马德全	天水市	否
---	--	--	-----------	-------	--	-------	---	-----------	-----	-----	---