

附件 1

2023 年省重点建设项目形象进度计划

注：标注[△]的为 2023 年新增省重点建设项目，标注^{*}的为省主导项目，标注[°]的为千项万亿项目

单位：万元、亩

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
一										
1	东苕溪防洪后续西 险大塘达标加固工 程（杭州市段） [°]	对中桥塘、西险大塘全线提身拼宽、全线 防渗、固基增稳，改扩建南湖分洪闸和 5 座节制闸等。	2201-330000-04 -01-303824	584790	2022-2026	41200	100000	973	完成总工程量 30%。	杭州余杭林业 水利投资有限 公司
2	萧围西线（一工段至 四工段）提升标准工 程 [△]	本工程在原有海塘基础上进行提标加固， 防潮标准为 300 年一遇高潮位遭遇 300 年 一遇的风浪，按允许部分越浪设计。抢险 河设计洪水标准为 20 年一遇。	2019-330109-76 -01-057723-000	95423	2022-2025	2000	15000	0	完成护坡 8.0 米 高程以下结构 60%工程量。	杭州大江东城 市基础设施建 设有限公司
3	钱塘江西江塘闻堰 段海塘提标加固工 程	项目位于杭州市萧山区钱塘江南岸，起点 为小砾山，终点为华家排灌站。主要建设 内容为提标加固塘身 5.56 公里，加固塘脚 1.57 公里等。	2101-330000-04 -02-409872	40017	2022-2024	12935	11239	142	完成堤脚加固， 基本完成堤顶提 标加固施工。	省钱塘江流域 中心
4	余姚市海塘安澜综 合提升工程（陶家路 江以东） [△]	治江围涂二期顺堤、曹朗东北直堤、曹朗 东南直堤、九塘东段海堤提标总长 11.72 公里，并融合绿道、海塘文化及景观绿化 等。	2201-330200-04 -01-597346	65400	2023-2025	0	18000	0	一期工程完工， 二期待用海、用 地审批完成后开 工建设。	余姚市农兴工 程管理有限公 司/余姚市海塘 管理所
5	鹿城区海塘安澜工 程（仰义塘）	提标加固海塘 3.27 千米，整治高滩 2 处共 3.4 万平方米、生态洼地 1 处 24.6 万平方米。	2203-330302-04 -01-938152	71064	2022-2025	10000	12000	76	土方开挖，完成旧 水闸拆除，水闸围 堰以及基坑开挖； 主体桩基工程、部 分堤身结构工程 开始施工。	温州市鹿城区 水利建设投资 有限责任公司
6	温州市龙湾区海塘 安澜工程（蒲州水闸	总用地面积 497.23 亩、用海面积 202.02 亩。 提标加固海塘 6.95 公里，提标加固海塘	2206-330000-04 -01-422675	161944	2022-2026	1000	24500	0	场地整理、进入 桩基施工。	温州市龙湾区 水利投资开发

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	至炮台山段海塘) [△]	6.95 公里, 标准 200 年一遇。								有限公司
7	乐清市海塘安澜工程 (翁垟等海塘) [△]	按 100 年一遇标准加固海塘 9.59 公里, 按 50 年一遇标准建设海塘 1.25 公里。	2110-330382-04-01-577213	80970	2022-2025	3049	15000	223	开展朴头、三屿闸及海塘施工。	乐清市交通水利投资集团有限公司
8	永嘉县海塘安澜工程 (乌牛堤) [△]	提标加固 100 年一遇标准海塘 1.73 公里。	2205-330000-04-01-308311	31100	2023-2025	0	10000	3	主体工程开始施工。	永嘉县县政府投资项目建设中心
9	平阳县海塘安澜工程 (宋埠西湾海塘) [△]	按照 100 年一遇提标加固海塘长度 3215 米; 对南闸、中闸、北闸提标加固。	2203-330326-04-01-764612	41217	2023-2025	0	10000	8	开工建设, 海塘主体施工。	平阳县水利发展投资有限公司
10	温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程 (浅滩二期生态堤) [○]	包括防洪 (潮) 工程、排涝工程、其他配套工程。	2107-330000-04-01-891114	300226	2022-2025	19638	50000	0	完成 75% 内海侧镇压平台施工、2# 水闸水泥搅拌桩施工、围堰施工、60% 生态堤桩基础施工、水闸上下游连接段。	温州东启建设发展有限公司
11	平阳县鳌江标准堤 (下厂段、下埠水闸、雁门水闸) 加固工程 [△]	加固鳌江标准堤下厂段长 3.578 公里, 下厂闸站、下埠闸站、雁门闸站及沿线其它小型交叉建筑物。	2111-330326-04-01-890677	48570	2022-2024	10000	10000	1	堤坝主体施工。	平阳县新鳌城市建设有限公司
12	苍南县海塘安澜工程 (南片海塘)	工程提标加固 11 条海塘, 总长为 13.3 公里; 拆除重建水闸 5 座、配套改造水闸 5 座、封堵 9 座。整治一、二线海塘间的沿浦河段 1.7 公里, 开挖沿浦海塘护塘河 3.0 公里。	2103-330327-04-01-139267	195087	2022-2027	30000	30000	669	海塘、泵站工程和融合建筑物施工。	苍南县旅游投资集团有限公司
13	龙港市海塘安澜工程 (双龙汇龙段海塘) [△]	项目起于萧江与鳌江的交叉口, 止于南港与鳌江的交叉口。提标加固海塘 3.7 公里, 防洪标准 50 年一遇、防潮标准 100 年一遇。	2205-330000-04-01-482124	41000	2022-2024	1000	14000	71	灌注桩施工和上部结构浇筑。	龙港市产业科技发展有限公司
14	海盐县海塘安澜工程 (开发区段、长山至杨柳山段海塘)	开发区段提标加固一线海塘 5.35 公里, 长山至杨柳山段对 8 公里海塘实施提标加固, 融合生态修复及景观建设等。	2019-330424-76-01-057650-000 、 2206-330000-04-01-760798	86673	2022-2024	15000	18000	0	项目主体工程施工。	海盐县澉浦工业发展有限公司、海盐杭州湾港务投资开发有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
15	海宁市百里钱塘综合 整治提升工程一期（盐 仓段）。	海塘提标加固 7.09 公里，整治护塘河 5.89 公里，新开河 0.80 公里，新（扩）建道路工程 6.57 公里，新建活水公园 12.46 公顷、回头潮公园 8.62 公顷，新建观潮平台、盐仓潮位观测站各 1 座。	2020-330481-48 -01-149255	461262	2021-2026	120000	70000	279	完成施工 1 标和 2 标形象进度 35%。	海宁市水利建设管理有限 责任公司
16	海宁市百里钱塘综合 整治提升工程二期（尖 山段海塘）△。	提标建设海塘 14.40 公里，拆除重建水闸 3 座，整治护塘河 8.16 公里，设置沿塘便民服务点 7 处，面积 1400 平方米，新建管理用房 1684 平方米。	2205-330000-04 -01-129377	133516	2022-2027	0	20000	1244	全面开工，完成形象进度 15%。	海宁市水利建设管理有限 责任公司
17	绍兴市上虞区海塘安 澜工程	建设提标建设海塘 13.58 公里；护塘河整治 8.35 公里；沿塘生态修复面积 123.36 万平方米；新建主要景观节点 1 处、次要景观节点 4 处，驿站 1 处。	2112-330000-04 -01-504843	216107	2022-2026	9000	30000	0	港区段完成 80%，丁坝完成 30%，塘身拼宽完成 70.5%。	绍兴市上虞区安澜工程管 理有限公司
18	绍兴市柯桥区海塘安 澜工程	总用地面积 587.55 亩。提标加固一线海塘 5.85 公里，提标加固滨海排涝闸及盘头，改造海塘生态节点 22245 平方米，提标加固二线海塘 5.29 公里等。	2108-330000-04 -01-923331	58170	2022-2025	10000	12000	0	丁坝主体施工。	绍兴市柯桥区水利投资开 发有限公司
19	温岭市海塘安澜工程（ 东部新区海塘）△	提标建设海塘 6.48 公里，水闸 3 座，修建防汛道路 6.47 公里，融合建设景观节点 3 处，总面积 3.06 万平方米；新建驿站 5 处等。	2112-330000-04 -01-950538	87352	2022-2025	7000	13500	0	完成工程量 35%。	温岭农水局
20	三门县海塘加固工程	三门县海塘加固工程加固海塘共 12 条，总长 55.8 公里。新(扩)建排涝闸站共 5 座，移址重建长乐塘沿线相关联项目 1 座。本工程为Ⅲ等工程。	2019-330000-76 -01-001369-000	119792	2020-2025	54000	14000	0	6 条海塘完工。	三门县水利基础设施投资有 限公司
21	台州市循环经济产业 集聚区海塘提升工程	工程包括提标加固海塘，提标加固水闸 4 座，新建护塘地 71.72 万立方米。	2019-331091-76 -01-806548	316500	2019-2025	85000	20000	0	十一塘东闸完工；三山北涂闸主体完工。	台州循环经济发展有限公 司
22	宁海县清溪水库工程°	新建总库容 8511 万立方米的中型水库，等级为Ⅲ等。	2017-330000-76 -01-056211-000	533000	2022-2026	20000	50000	0	完成工程截流，大坝基础开挖。	宁海县清溪水库指挥部
23	奉化区柏坑水库扩容 工程△。	扩容后水库总库容 3542 万立方米，主要建设内容为拦河坝、泄水建筑物、发电引水建筑物、发电厂房、管理房等。	2020-330213-76 -01-117769	118256	2022-2026	1000	15000	70	先行工程完工、导截流验收、基坑开挖完成。	宁波市奉化区力兴水利投资 有限责任公司
24	诸暨市安华水库扩	新建库周堤防 12.7 公里、加固浦江白马镇	2205-330000-04	360000	2023-2027	0	10000	0	开工建设，库区	诸暨市水利投资

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	容提升工程 ^{△☆○}	区段堤防 3.7 公里、新建预泄隧洞 0.53 公里，新建塘里和珠岭 2 处避灾转移点、1 处管理中心中心（浦江）及配套景观等工程。	-01-386252						土方开挖。	发展有限公司
25	浙江省好溪水利枢纽工程流岸水库（磐安）	总用地面积 2698 亩，总库容 3147 万方水库。	2017-330727-76-01-048026-000	156750	2020-2024	116340	23500	0	大坝、环库防汛道路、管理房施工。	磐安县交投集团
26	开化水库工程 [○]	坝址位于马金镇石柱村上游 500 米处，总库容 1.84 亿立方米，防洪库容 0.58 亿方，调节库容 1.36 亿方，装机容量 13.8 兆瓦，设计引水流量为 2.89 立方米/秒。	2018-000052-76-01-001357	455448	2021-2024	238000	60000	0	坝址枢纽区施工完成 50%；输水线路隧洞完成施工总量的 50%。	南水北调(开化)水务有限公司
27	衢州市柯城区寺桥水库工程（衢州市柯城区寺桥水库工程） [○]	水库总库容 3589 万立方米，配套电站装机容量 8000 千瓦。	2018-330802-48-01-064513-000	235122	2021-2026	102326	30000	0	完成导截流，加快大坝填筑施工，还建公路基本完工。	衢州市柯城区寺桥水库开发建设有限公司
28	台州市朱溪水库工程 [○]	总库容 1.26 亿立方米，年供水量 1 亿立方米。	2016-331000-76-01-011575-000	374361	2017-2024	362339	11000	0	完成蓄水验收，主体工程基本完工。	台州市朱溪水库开发有限公司
29	庆元县兰溪桥水库扩建工程	总用地 3290 亩，总库容 7826 万立方米，加高大坝，新建输水隧洞、发电厂房等，改造发电引水隧洞。	2017-330000-76-01-041639-000	190750	2020-2024	136000	29000	2796	大坝及发电厂房主体结构完工。	庆元县中兰建设发展有限公司
30	扩大杭嘉湖南排后续西部通道（南北线）工程 [○]	主要建设包括进水口、输水隧洞、排涝泵站、排水挡潮闸、节制闸、防洪堤等，输水隧洞长约 17 公里；排涝泵站建设规模 300 立方米/秒，同时具备 50 立方米/秒以上的反向配水能力。	2020-330100-76-01-141577	779350	2022-2028	2400	50000	271	九曲洋港竖井施工完成 70%；顾家桥港竖井完成 20%；留下河支线段竖井完成 20%	杭州市南排水利发展有限公司
31	余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程 [△]	建设余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程。	2111-330200-04-01-814887	95000	2022-2025	0	15000	0	主泵房完成 75%，节制闸完成 90%，进水池、进水明渠完成 75%，出水池、排水挡沙闸结构完成 20%。	余姚市流域防洪工程建设指挥部
32	慈溪市四灶浦南延	南起文二路，北至慈甬路。河道长 1170 米，	2104-330282-04	188898	2022-2026	66000	30000	0	河道部分完工，	慈溪市欣汇建

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	(新城河)拓疏二期 (慈甬路~文二路 段)工程 [△]	护岸 2728 米; 新建 3 座桥梁, 2 条道路。	-01-772758						市政部分施工。	设投资有限公司
33	温州市鹿城区戍浦 江河道(藤桥至河口 段)整治工程	整治河道长 7.8 公里, 新建堤防(护岸)17.27 公里, 新建桥梁 9 座。	2016-330302-76 -01-025005-000	114161	2022-2025	20000	20000	0	灌注桩、U 型板 桩施工, 完成部 分堤身砼结构工 程及土方填筑、 堤防 1.7 公里。	温州市鹿城区 水利建设投资 有限责任公司
34	温州市温瑞平原西 片排涝工程(仙湖调 蓄工程)	新建节制闸 4 座, 拓宽河面、新建生态护 岸、新建节制闸、开挖隧洞等, 总水域面 积 0.77 平方公里。	2017-330304-76 -01-083481-000	145496	2019-2024	67965	22000	0	完成仙门闸施 工, 拓宽河面, 新建生态护岸。	温州市瓯海区 温瑞塘河投资 开发有限公司
35	鳌江南港流域江西 垟平原排涝工程(苍 南一期)项目	整治骨干河道 20.29 公里, 新建上横河泵站 和灵溪泵站(设计流量分别为 30 立方米/秒 和 10 立方米/秒)。	2017-330327-76 -01-067386-000	89032	2018-2025	79845	7000	287	治理河道长度 10.095 公里。	苍南县水利水 电投资开发有 限公司
36	苍南县江南垟平原 骨干排涝工程(苍南 段)	拓浚“两纵四横一沟通”排涝河道总长 41.7 公里。修建护岸 83.4 公里。绿道工程长 17.3 公里, 绿道人行桥 22 座, 滨水湿地 1 处, 沿河休闲节点 7 处拆建阻水桥梁 47 座。	2020-330327-76 -01-159869	81028	2021-2025	57760	12500	0	龙金运河部分施 工完工, 横二河 部分施工基本完 成。	苍南县水利水 电投资开发有 限公司
37	龙港市江南垟平原 骨干排涝工程项目	拓浚排涝河道长 79.1 公里; 新建新兰闸站、 龙江泵站、章良水闸等闸(站)。	2020-330383-76 -01-159862	164000	2021-2025	72000	25000	655	河道施工 20 公 里。	农林水利发展 服务中心
38	乐清市乐柳虹平原 排涝一期工程 [○]	河道整治长 15.47 公里, 新建白龙港泵站 (泵排流量 100 立方米每秒), 拆建慎江 闸站(泵排流量 40 立方米每秒、闸排流量 280 立方米每秒), 拆建和新建桥梁 23 座。	2016-330000-76 -01-025414-000	162971	2020-2024	87773	16000	0	完成 90%白龙港 泵站、80%河道、 75%桥梁、50%慎 江闸站。	乐清葛洲坝投 资有限公司
39	鳌江南港流域江西 垟平原排涝工程(三 期) [△]	治理沿山内河(苍南段) 3.9 公里, 新建溪 心及南山泵站 2 座, 设计排涝流量均为 20 立方米每秒。	2020-330327-76 -01-173879	26534	2023-2025	1000	8000	48	项目主体工程的 施工。	苍南县水利水 电投资开发有 限公司
40	绍兴市袍江片东入 曹娥江排涝工程(二 期) [△]	长水江、马山闸西江河道整治 14 公里, 新 建长水江闸站。	2105-330600-04 -01 -465055	115825	2022-2025	11135	20000	216	马山闸西江清淤 完成, 长水江闸 桩基完成。	绍兴袍江建设 投资有限公司
41	绍兴市上虞区虞北 平原崧北河综合治 理工程	新建排涝水闸(三号闸) 1 座, 增设二线节 制闸 1 座, 拓浚崧北河河道 7.22 公里, 新 开崧北河延伸段河道 3.12 公里; 疏浚河道 5.2 公里, 连通河道 0.59 公里, 新(改)建	2019-330600-48 -01-057236-000	69723	2020-2024	44130	15000	0	三号闸完成下部 主体建设。	绍兴市上虞区 舜农建设有限 公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		桥梁 7 座；加固二线海塘 11.107 公里。								
42	钱塘江干流防洪能力 提升工程（龙游段） [△] 。	主要建设内容为加固、改造、提升衢江干堤总长约 22.9 公里，新建加固堤防 18.4 公里，新建护岸 4.5 公里；并提升沿线防汛抢险道路，完善水利工程管理设施等。	2112-330825-04 -01-419856	59000	2023-2025	0	15000	674	项目主体工程施工。	龙游县双江水利开发有限公司
43	临海市尤汛分洪工程	新建尤汛隧洞长 8.1 千米，新建尤溪闸及进出口箱涵等。	2011-331082-04 -01-158073	184000	2022-2026	1000	20000	0	完成隧洞上层开挖 1.8 公里。	临海市水利投资开发有限公司
44	玉环市漩门湾拓浚 扩排工程	湖泊及河道拓浚、排涝闸、节制闸、淤泥处置和一期堵坝拆除等，新建玉环湖排涝闸 1 座、改建苔山排涝闸 1 座、改建节制闸 4 座。	2019-331083-76 -01-056522-000	115579	2020-2025	51976	17400	6	河湖清淤、真空预压造地施工，水闸施工。	玉环经济开发区
45	丽水南城防山洪排 涝项目（桐岭溪段）	桐岭溪本次防洪排涝范围为余村至官岩村段下游；七百秧渠（北三路-桐岭溪段）本次防洪排涝范围为北三路至桐岭溪	2202-331151-04 -01-942097	83799	2022-2027	10449	30000	0	项目主体工程施工。	丽水经济技术开发区建设管理服务中心
46	杭嘉湖北排通道后 续工程（湖州南浔 段）	河道整治 11 条，61.11 公里，湖漾治理 6 个，2347 亩，新增 3 座闸站 2 座节制闸，拆建 3 座桥梁，新建 3 座桥梁。	2019-330503-76 -01-042359-000	180952	2022-2026	40103	30000	0	阳安塘施工建设完成 60%。	湖州市南浔区水利建设投资有限公司
47	安吉县西苕溪流域 综合治理工程（一 期）。	新建绿道 38.15 千米、新建及加固堤防 36.2 千米，建设包括南溪流域综合治理工程、“两山”示范区幸福河湖余村试点治理工程、赋石水库清淤扩容工程。	2020-330523-76 -01-175676	120000	2021-2025	35700	20000	0	完成形象总进度的 42%。	安吉水利局/安吉水利投资有限公司
48	仙居县永安溪综合 治理与生态修复二 期工程	新建堤防 16.63 公里、加固堤防 13.64 公里，新建护岸 20.64 公里、加固护岸 15.74 公里，新建扩建截洪渠 23.90 公里，清淤（清障）长度 31.74 公里，新建闸站 1 座。	2018-330000-76 -01-071665-000	76200	2020-2024	23000	20000	195	主线开工。	仙居县水利工程投资建设开发有限公司
49	龙泉溪云和段综合 治理工程 [△]	治理堤岸共 33.13 公里，包括岸坡整治 7.79 公里，新建管理道路 31.13 公里。	2020-331125-76 -01-120669	70000	2023-2025	0	12000	11	岸坡整治及管理道路建设。	云和县水利发展有限公司
50	宁波市水库群东西 线联通工程	起点为亭下调节站，终点为蒋家池头调节站，线路全长 41 公里，输水规模 40 万吨/天。	2106-330200-04 -01-651115	202672	2022-2027	20000	60000	0	铁路交叉段完工，爆破段完成 20%，TBM 段开工。	宁波市水务环境集团有限公司
51	温州市瓯江引水工 程 [△]	新增输水主干线 60.7 公里，年引水量 7.43 亿立方米。	2019-330300-76 -01-054386-000	549761	2020-2025	105500	50000	0	隧洞进尺 15 公里	温州市瓯江引水发展有限公

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
										司
52	洞头区陆域引调水工程	龙湾至洞头段管道总长 48.8 公里，加压泵站一座。	2102-330305-04-01-754370	72000	2022-2025	8000	11000	0	完成鹿西泵站主体建设、涉海段管道施工、隧洞段贯通、330 国道段管桥架设、霓屿段管道敷设。	温州市洞头区陆域引调水工作领导小组、国资办（水发公司实施）
53	安吉两库引水工程。	新建赋石水库取水口 1 个，两库连通隧洞 6.1 公里，输水隧洞 65.64 公里，输水管道 11.81 公里等。	2018-330500-46-02-084311-000	239856	2020-2023	214770	25085	0	实现全线通水目标，完成工程验收。	湖州市水务集团有限公司
54	嵊泗县大陆（小洋山）引水工程	铺设 DN700 管道 36 公里（海底 30 公里、路上 6 公里），泵站一座。	2020-330922-46-01-131706	47885	2021-2024	12000	12000	0	完成陆海定向钻施工，启动海底管道施工。	嵊泗县自来水有限公司
55	曹娥江引水工程慈溪中部通道基础设施配套工程（水云浦至蛟门浦）	河道建设总长度为 8.50 千米，西段水云浦至洋浦长度 4.5 千米，东段洋浦至蛟门浦长度为 4.0 千米，建设跨江桥梁 17 座，建设其它支河机耕桥 73 座，建设河区水系节制闸 1 座。	2205-330200-04-01-786583	161104	2022-2025	12500	30000	883	开始部分河道开挖、护岸建设、桥梁及水闸等构筑物建设施工，完成总工程量的 20%。	慈溪市水利投资建设有限公司
56	慈溪市共同富裕示范区（周巷）建设项目姚江流域生态水系工程。	拓宽周家路江部分河道（长 3.6 千米）；加固建塘江部分河道（长 6.1 千米）；新建跨江桥梁 15 座、跨支河桥梁 5 座、箱涵 1 座，建设沿河景观绿化带、埋沟桥段等景观节点等。	2205-330200-04-01-979934	102029	2022-2024	20000	20000	127	河道疏浚、河道护岸，完成桥梁、节制闸主体工程，完成总工程量的 30%。	慈溪市水利投资建设有限公司
57	环湖大堤（浙江段）后续工程。	达标加固堤防 12.61 公里，整治河道 16.13 公里，新建口门建筑物 108 座、桥梁 19 座。	2017-330500-76-01-047218-000	242357	2020-2024	165000	45000	0	全面推进工程建设，工程主体基本完工。	湖州市水利投资发展有限公司等
58	苕溪清水入湖河道整治后续工程	整治河道 27.08 公里，加高加固河道 29.81 公里，新建桥梁 16 座，闸（泵）站 50 座。	2016-330000-76-01-002067-000	139496	2022-2025	78000	28000	0	全面推进工程建设，市本级段、安吉段等基本建成。	湖州市水利投资发展有限公司等
59	嘉兴机场配套河道工程 ^{△*}	本项目涉及河道 13 条，其中新开河道 6 条，拓宽河道 7 条。整治河道总长度 10.357 公里，其中新开河道 6.059 公里，拓宽河道	2205-330400-04-01-203995	41712	2023-2024	0	10000	256	完成前期审批手续，开工建设。	嘉服集团

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		4.297 公里；新建护岸 16.42 公里。								
60	嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程（一期）。	设计防洪标准为 100 年一遇，排涝标准为 20 年一遇。主要建设内容包括河湖连通工程、口门控制工程、新建管理用房。	2204-330421-04-01-574627	35347	2022-2024	10000	10000	0	基本完成 6 座闸（站）建设，完成隔堤及护岸工程，完成伍子塘疏浚。	嘉善县水利投资有限公司
61	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（嘉善片）。	工程等别为 IV 等，设计洪水标准为 20 年一遇。主要建设内容涉及整治湖荡 17 个（圩外 5 个，圩内 12 个），建设湖荡堤防（护岸）49.89 公里等。	2016-330421-48-01-032589-000	103801	2018-2023	88000	9000	0	基本完成 22 座水闸（站）建设。	嘉善县水利投资有限公司
62	嘉善县绿谷片防洪除涝口门控制工程 [△] 。	新建口门建筑物 10 座和 1 处净水设施，配套相应闸站数字化建设。	2111-330421-4-1-692646	78900	2023-2026	0	10000	48	建设闸（站）5 座等。	嘉善县水利投资有限公司
63	长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程 [△] 。	治理河道总长 93.3 公里，对嘉善与青浦等 35 个跨界河湖开展综合整治。	2204-330421-04-01-333806	200000	2023-2028	0	20000	0	治理河道 20 公里等。	嘉善县水利投资有限公司等
64	诸暨市浦阳江治理三期工程 [△] 。	加固改造堤防 62.6 公里，结合滩地整治打造水文化景观。	2112-330000-04-01-607259	363800	2023-2026	0	40000	1148	堤防防渗桩施工，防浪墙，大方脚浇筑。	诸暨市水利投资发展有限公司
65	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段） [△] 。	提高澄潭江、新昌江嵊州市丽湖片区段堤防防洪标准至 50 年一遇，堤防提标工程 11.5 公里，三江口至东桥右岸堤防整治约 3.5 公里，建设巡查通道工程、滩地修复工程、景观工程及建筑工程等。	2020-330683-77-01-156356	75923	2023-2027	0	15000	0	完成前期审批手续，开工建设。	嵊州市水利水电发展有限公司
66	丽水市大溪治理提升改造工程	提升改造堤顶道路 31 千米，新建防汛道路连通 16.5 千米，新建滨水步道贯通 24.3 千米等。	2019-330000-76-01-057618-000	77966	2022-2025	18000	15000	168	堤顶路提升改造、防汛通道连通、滨水步道贯通完成 15 公里。	丽水市水利发展有限公司
67	青田县小溪水利枢纽工程项目	项目设计供水规模近期 12.0 万立方米每日，远期 16.0 万立方米每日，电站装机容量为 75MW（3X25MW），主要建筑物包括拦河闸坝、供水隧洞、发电厂房、升压站等。	2018-331121-76-01-041815-000	145518	2021-2024	73256	30000	0	发电厂房投入使用；供水隧洞贯通。	青田小溪水资源开发有限责任公司

二

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
68	新建杭州至温州铁路杭州至义乌段°	线路自桐庐东站至义乌站,全长 59.0 公里,设计时速 350 公里,设站 3 座。	2017-330726-53-01-077633-000	947998	2021-2024	501748	210000	0	线路完成 80%, 浦江站站房完成 70%, 四电工程完成 80%。	浙江杭温铁路有限公司
69	新建金华至建德高速铁路°	线路自金华站引出至建德东站,全长 64.508 公里,设计时速 250 公里。	2016-330000-48-01-031281-000	1192063	2020-2025	417200	170000	0	完成主体工程 40%。	沿海铁路浙江有限公司
70	新建铁路南通至苏州至嘉兴至宁波项目(浙江段)°	线路自南通西站至庄桥站,全长 310 公里,设计时速 350 公里,设站 10 座。	2206-330421-04-01-734924	6069600	2022-2027	213000	650000	4961	征地拆迁全面启动, 线下工程进度 10%。	沪杭客专公司 (视项目公司 组建情况调整 报送牵头单位)
71	新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段°	线路自松阳站至丽水站,全长 65.232 公里,设计时速 200 公里,设站 3 座。	2017-330000-48-01-003050-000	908594	2020-2026	283720	120000	0	完成总体形象进度 13%。	浙江衢丽铁路有限公司
72	衢丽铁路衢州至松阳段°	线路自衢江站至松阳站,全长 95.141 公里,设计时速 200 公里,设站 4 座。	2011-330000-04-01-193356	1763254	2022-2027	30700	200000	0	完成总体形象进度 11%。	浙江衢松铁路有限公司
73	新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程°	线路自桐乡站至绍兴北站,正线 72.57 公里,联络线 13.65 公里,设站 3 座。	2018-330000-53-01-029162-000	3825000	2022—2026	152200	500000	2630	全线(除桐乡站连接线)开工,站房开工。	杭州机场高铁有限公司
74	新建金华至宁波铁路°	线路自云龙站至义乌站,全长 188 公里,设计时速 160 公里(预留 200 公里)。	2016-000052-53-01-001005-000	2894700	2017-2023	2150000	290000	0	除宁波动车所外, 其他工程 12 月基本建设完成。	萧甬铁路有限责任公司
75	宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线工程	项目自庄桥站至宁波站,全长 7.4 公里,设计时速 120 公里,设站 2 座。	2019-330200-53-02-057655-000	216200	2019-2023	136000	55000	0	完工, 开通运营。	萧甬铁路有限责任公司
76	新建杭州至温州铁路义乌至温州段(含温州南动车所)°	线路自义乌站至永嘉站,全长 201 公里,设计时速 350 公里,设站 7 座。	2016-000052-53-02-000476	3830752	2020-2024	2260619	900000	594	线路完成 100%, 四电完成 100%, 站房完成 80%。	百盛联合杭温铁路有限公司
77	新建上海经苏州至湖州铁路(浙江段)°	线路自湖州站至上海虹桥站,全长 163.7 公里,设计速度 350 公里。	2016-000052-53-01-001060	708300	2020-2024	462900	100000	0	路基工程完成 100%; 桥梁工程完成 100%; 轨道工程无砟道床完成 100%, 轨道铺设完成 70%; 站房工程地基处理	上海枢纽指挥部

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
									和主体结构完成 100%；四电工程 总体完成 97%。	
78	兰溪港铁公水多式 联运枢纽铁路专用 线	线路自功塘站至兰溪多式联运枢纽，全长 3.8 公里，设计时速 40 公里。	2206-330000-04 -01-482225	140000	2022-2025	34000	20000	1432	全线开工建设。	杭州地方铁路 开发有限公司
79	义乌高架站房建设 工程	义乌高架站房位于沪昆线、杭长线及杭温 线车场上方，建筑面积 75000 平方米，南 侧主站房与综合体贴建，顺轨方向面宽 124 米，垂轨方向进深约 350 米。	2012-330782-04 -01-318976	173300	2022-2026	10000	40000	0	完成杭温场及沪 昆场候车层结构 施工。	中国铁路上海 局集团有限公 司杭温工程建 设指挥部
80	金华铁路枢纽提升 改造工程 ^{△☆}	新建沪昆外绕线全长约 47.92 公里,设计时 速 160 公里；金义三四线全长 34.38 公里。	2210-330000-04 -01-745061	2570000	2023-2027	0	400000	9227	完成初步设计批 复、施工图批复， 开工建设。	金华铁路枢纽 建设发展有限 公司
81	苏溪集装箱办理站 [☆]	规划建设铁路作业区、集装箱堆场区、口 岸功能区和配套功能区。建设轨道长度 12.75 公里。	2108-330000-04 -01-957526	278102	2022-2024	56693	60000	820	土地摘牌；重要 设备采购；完成 涉铁部分。	浙江海港义乌 枢纽港有限公 司
82	新建杭州至衢州铁 路建德至衢州段 [°]	线路自建德站至江山站，全长 130.9 公里， 设计时速 350 公里，设站 6 座。	2017-330000-53 -01-049150-000	2363000	2020-2024	1740000	170000	660	线下工程基本完 工，启动铺轨。	杭衢铁路有限 公司
83	新建宁波至舟山铁 路 [°]	线路自宁波东站至舟山站，全长 76.4 公 里，设计时速 250 公里，设站 7 座。	2017-330000-53 -01-042128-000	2698900	2022-2028	270000	260000	2376	线路工程完成 10%。	浙江甬舟铁路 发展有限公司
84	新建杭州经绍兴至 台州铁路温岭至玉 环段 [°]	线路自温岭站至玉环站，全长 37.172 公里， 设计时速 350 公里，设站 3 座。	2017-330000-53 -01-035460-000	762100	2022-2025	302480	80000	0	线路工程完成 30%。	中铁建投温玉 （台州）铁路有 限公司
85	宁波至象山市域 （郊）铁路工程	线路自小洋江站至大目湾站，全长 61.45 公里，设站 10 座，设计时速 160 公里。	2208-330200-04 -01-430532	2926000	2022-2027	105387	390000	1560	全线开工，部分车 站主体结构施工。	宁波市轨道交 通集团有限公司
86	宁波至慈溪市域 （郊）铁路工程	线路自慈溪高铁站至孔浦站，全长 64 公里， 设站 13 座，设计时速 160 公里。	2208-330200-04 -01-618313	3200000	2022-2027	104151	390000	1387	全线开工，部分车 站主体结构施工。	宁波市轨道交 通集团有限公司
87	温州市域铁路 S2 线 一期工程 [°]	线路起于乐清城东街道下塘，止于瑞安人 民路站，全长 63.6 公里。	2016-330300-53 -01-021575-000	2615261	2019-2023	2150000	200000	0	完成建设，开展 初期运营。	温州市铁投集团
88	温州市域铁路 S3 线 一期工程 [°]	线路自梧田站至瑞安新城广场，全长 33.20 公里，设计时速 120 公里，设站 11 座。	2106-330300-04 -01-868683	16400000	2023-2027	117525	150000	1826	完成前期审批手 续，开工建设。	温州市铁投集团
89	杭州至德清市域铁 路 [°]	线路自余杭区仁和北站至德清高铁站，全 长 25.6 公里，设计时速 120 公里。	2011-330000-04 -01-104267	1406100	2021-2026	219792	260000	520	I 标段主体结构 完成 100%；II 标 段车站主体施	德清县轨道交 通集团有限公 司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
									工，跨东苕溪斜拉桥前桩基及承台完成。	
90	如通经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）。	线路全长约 64.8 公里，设站 11 座，设计速度 160 公里。	2108-330500-04-01-539332	2750767	2022-2027	102000	500000	1468	征地拆迁累计完成约 70%；临建场地（除梁场外）基本完成；站前工程完成 5%。	浙江如通苏湖城际铁路有限公司
91	金山至平湖市域铁路（浙江段）。	线路自平湖独山港至海盐县，全长 41.626 公里，设计时速 160 公里。	2110-330482-04-01-697891	1270000	2022-2026	68827	120000	1232	全线开工建设。	浙江沪平盐铁路有限公司
92	嘉兴至枫南市域铁路。	线路全长 35.1 公里，共设车站 8 座，设计时速 160 公里。	2108-330400-04-01-870345	1743769	2022-2028	50255	140000	1239	线路土建累计完成 15%。配网电力线路、供水管道、燃气管道、弱电管线等常规管线完成。	嘉兴铁投集团
93	嘉善至西塘市域铁路。	线路起于嘉善站，全长 20.4 公里，共设站 4 座，设计时速 160 公里。	2110-330400-04-01-887143	795144	2022-2028	30395	100000	545	线路土建累计完成 12%。配网电力线路、供水管道、燃气管道、弱电管线等常规管线完成。	嘉兴市市域铁路投资有限公司
94	金华-义乌-东阳市域轨道交通工程。	金义东市域轨道交通工程线路全长 107.17 公里，共设站 31 座。	2016-330700-54-01-025253-000	3468300	2017-2026	3298017	47900	0	后宅停车场完成总工程量 25%；槐堂停车场累计完成总工程量 75%。	金华市轨道交通集团有限公司
95	台州市域铁路 S2 线一期工程。	线路自北洋镇至方特乐园，全长 66.57 公里，设站 20 座，设计时速 140 公里。	2018-331000-48-01-037253-000	3073400	2023-2027	0	300000	1612	桩基完成 30%。	台州市交通投资集团有限公司
96	杭州地铁 3 号线二期工程 ^{△★} 。	线路自星桥站至星光街站，全长 7.4 公里，设计时速 80 公里，设站 5 座。	2207-330000-04-01-661997	721500	2023-2027	0	75000	0	完成前期审批手续，开工建设。	杭州市地铁集团有限公司
97	杭州地铁 4 号线三期工程 ^{△★} 。	西延段长 5 公里，设站 4 座；南延段长 5 公里，设站 4 座。设计时速 80 公里。	2210-330000-04-01-755494	776600	2023-2027	0	50000	0	完成前期审批手续，开工建设。	杭州市地铁集团有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
98	杭州地铁 9 号线二期工程 ^{△★○}	线路自龙安站至塘栖站，全长 10.1 公里，设计时速 80 公里，设站 7 座。	2210-330000-04-01-493847	725200	2023-2027	0	60000	0	完成前期审批手续，开工建设。	杭州市地铁集团有限公司
99	杭州地铁 10 号线二期工程 ^{△★○}	线路自逸盛路站至仁和南站，全长 5.8 公里，设计时速 80 公里，设站 3 座。	2207-330000-04-01-969471	367700	2023-2027	0	15000	0	完成前期审批手续，开工建设。	杭州市地铁集团有限公司
100	杭州地铁 12 号线一期工程 ^{△★○}	北段长 24.3 公里，设站 14 座；南段长 1.7 公里，设站 1 座。设计时速 100 公里。	2210-330000-04-01-794531	2108200	2023-2028	0	120000	0	完成前期审批手续，开工建设。	杭州市地铁集团有限公司
101	杭州地铁 15 号线一期工程 ^{△★○}	线路自亚大路站至崇贤站，全长 40.5 公里，设计时速 80 公里，设站 30 座。	2209-330000-04-01-524224	4468300	2023-2028	0	490000	0	完成前期审批手续，开工建设。	杭州市地铁集团有限公司
102	杭州地铁 18 号线一期工程 ^{△★○}	线路自义桥站至世纪大道站，全长 48 公里，设计时速 120 公里，设站 19 座。	2209-330000-04-01-431288	4373600	2023-2028	0	310000	0	完成前期审批手续，开工建设。	杭州市地铁集团有限公司
103	宁波市轨道交通 3 号线二期工程 [○]	线路自兴庄路站至骆驼北站，全长 9.05 公里，设站 5 座，设计时速 80 公里。	2018-330200-57-01-093405-000	726079	2019-2024	215349	134000	0	大部分车站主体结构结顶，开始附属施工。	宁波市轨道交通集团有限公司
104	宁波市轨道交通 4 号线延伸工程 ^{△○}	线路自慈溪站至国际会议中心站，全长 4.14 公里，设站 2 座，设计时速 80 公里。	2102-330200-04-01-627602	182900	2021-2026	28266	15000	5	部分车站结顶，西延伸段主体结构施工，东延伸段开工。	宁波市轨道交通集团有限公司
105	宁波市轨道交通 6 号线一期工程 [○]	线路自宁波西枢纽站至红联站，总长 39.6 公里，设站 24 座，设计时速 100 公里。	2102-330200-04-01-788473	3497800	2022-2027	82001	510000	437	大部分车站开工建设，部分车站主体结构施工。	宁波市轨道交通集团有限公司
106	宁波市轨道交通 7 号线工程 [○]	线路自云龙站至俞范路站，全长 39.4 公里，设站 25 座，设计时速 100 公里。	2102-330200-04-01-554458	3389000	2021-2027	596492	570000	645	全部车站开工建设，部分车站主体结构封顶。	宁波市轨道交通集团有限公司
107	宁波市轨道交通 8 号线一期工程 [○]	线路自姜村站至江北大道站，全长 23.3 公里，设站 19 座，设计时速 80 公里。	2102-330200-04-01-950726	2206400	2021-2026	254797	460000	405	全部车站开工建设，部分车站主体结构封顶。	宁波市轨道交通集团有限公司
108	宁波轨道交通线网控制中心工程 ^{△○}	控制中心用地面积 16406 平方米，地上 45350 平方米，地下 8650 平方米。	2203-330200-04-01-482116	102900	2022-2025	0	30000	0	项目主体结构施工。	宁波市轨道交通集团有限公司
109	杭州地铁 10 号线三期工程 ^{△★}	线路起于仁和南站，止于仁和北站，长 5 公里，设站 2 座。	2302-330000-04-01-908148	244700	2023-2026	0	20000	0	完成前期审批手续，开工建设。	德清县轨道交通集团有限公司
110	绍兴市城市轨道交通 1 号线 [○]	线路全长 34.1 公里，设车站 23 座。	2017-330600-48-01-071066-000	2333923	2017-2024	1815022	80000	0	1 号线支线开展机电设备安装等工作。	绍兴市轨道交通集团有限公司
111	绍兴市城市轨道交通	线路全长约 10.8 公里，设车站 9 座。	2018-330602-48	845438	2019-2023	455178	130000	0	开通运营。	绍兴市轨道交

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	通 2 号线一期°		-01-004239-000							通集团有限公司
112	杭州萧山国际机场改扩建(国际货站及机坪)工程°	货站部分总用地 177.4 亩, 新建设施包括: 三层国际货运站、海关查验中心、综合业务楼等。新建总建筑面积 163850 平方米。	2019-330109-56 -02-055577-000	241057	2021-2024	170000	38751	0	工程完工投运。	杭州萧山国际机场有限公司/ 浙江杭州临空经济开发有限公司
113	空军嘉兴机场实施军民合用改扩建工程★°	机场。		534914	2022-2025	160000	150000	4447	全面开工建设。	嘉服集团
114	嘉兴机场货运工程△★°	新建 23 个货运机坪, 新建维修机库及 5 个维修机位等。	2207-330000-04 -01-461396	142826	2023-2025	0	45000	829	完成前期审批手续, 开工建设。	嘉服集团
115	东阳横店通用机场建设项目°	建设一条跑道、一条平行滑行道、二条垂直联络道、灯光、仪表着陆系统、全向信标导航台, 机坪 4.7 万平方米, 配套建设航站区等工程。	2019-330783-56 -02-008319-000	210600	2020-2025	147300	30000	0	飞行区主体及主要配套工程。	浙江横店机场有限公司
116	台州路桥机场改扩建工程°	项目总用地面积 1043.3 亩。新建一条 2500 米×23 米平行滑行道, 二条 141 米×23 米跑道端联络道, 三条站滑联络道。飞行区扩建区域指标近期为 4C, 远期为 4E。	2017-331000-56 -01-083829-000	317300	2019-2023	290743	25000	0	项目完工投用。	台州机场投资发展有限公司
117	丽水机场新建工程	机场。		290000	2018-2024	196700	50000	0	完成航站楼主体, 开工建设飞行区跑道等。	丽水机场开发建设有限公司
118	宁波舟山国家铜矿石储运基地主体工程°	储运。		2924000	2022-2035	141000	300000	0	推进主体工程建设, 完成海堤主体和隔堰工程施工, 完成陆域形成吹填工作。	宁波三色港湾建设开发有限公司
119	宁波舟山国家铁矿石储运基地主体工程°	储运。		3950000	2022-2025	230000	600000	0	累计完成形象进度 21%的工程 量。	中国矿产舟山发展公司
120	宁波-舟山港梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程	新建 2 个 20 万吨级和 3 个 15 万吨级集装箱码头, 陆域总面积约 180 万平方米, 工程设计年通过能力为 430 万标箱。	2020-330293-55 -02-109222	786725	2015-2023	753860	32865	0	10#空箱堆场完成, 房建单体完成。	宁波梅东集装箱码头有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
121	温州港乐清湾港区 通用作业区（C 区） 一期工程	新增通用泊位 4 个，设计年通过能力 1840 万吨。	2019-330382-55 -03-013155-000	288922	2019-2025	152421	53400	0	基本具备设备联 调条件。	温州港集团有 限公司
122	德清县浙江德清升 华临杭物流有限公 司德清临杭物流园 III 区码头作业区项 目	本项目拟建 10 个泊位；港区生产和辅助生 产建筑物面积 89739 平方米。	2206-330521-04 -01-919565	104038	2022-2025	1000	40000	247	厂房主体施工。	浙江德清升华 临杭物流有限 公司
123	湖州织里多式联运 港口示范项目 [△]	用地面积 1000 亩，建筑面积约 80 万平方 米，建设集装箱装卸作业区、综合服务中心、 集装箱堆场区、集卡停放区，钢材、 矿建等综合物流装卸、仓储。	2301-330502-04 -01-871301	130000	2023-2026	0	60000	0	项目主体工程施 工。	湖州市吴兴区 织里镇人民政 府
124	湖州东部综合物流 智慧港口项目 [△]	用地面积 500 亩，建筑面积约 10 万平方米， 建设钢材、矿建等大宗物资装卸、仓储设 施及配套疏港公路。	2301-330502-04 -01-600025	120000	2023-2026	0	50000	0	项目主体工程施 工。	湖州市吴兴区 交通局
125	浙江吴兴经开区现 代产业园配套港口 基地 [△]	用地面积 500 亩，建筑面积约 10 万平方米， 建设集装箱装卸作业区、综合服务中心、 集装箱堆场区、集卡停放区，钢材、矿建 等综合物流装卸、仓储及配套疏港公路。	2301-330502-04 -01-266840	120000	2023-2026	0	50000	0	项目主体工程施 工。	浙江吴兴经济 开发区管委会
126	嘉兴港独山港区 B 区 21、22 号多用途 泊位工程 [△]	新建 5 万吨级多用途码头一座，陆域布置 相应的堆场、道路、生产及作业辅助建筑 等配套设施。	2201-330482-04 -01-618415	197035	2022-2024	0	40000	399	海域部分施工， 陆域开工。码头 工程完成 43.5%； 陆域工程完成 40.5%；设备完成 15%。	浙江海港平友 港务有限公司
127	嘉兴港独山港区 B 区 25、26 号多用途 泊位工程 [△]	新建 5 万吨级多用途码头一座，布置相应 的堆场、道路、生产及作业辅助建筑等配 套设施。	2201-330482-04 -01-723848	166447	2022-2024	0	50000	264	海域部分施工， 陆域开工。码头 工程完成 45%； 陆域工程完成 42%；设备完成 15%。	浙江海港独山 海河联运有限 公司
128	嘉兴港独山港区 A 区 5 号、6 号泊位工 程 [△]	用地 169 亩，建设 2 个 5 万吨级液体散货 泊位，年设计吞吐量 455 万吨，设计年通 过能力 507 万吨。	2112-330482-04 -01-241769	134593	2022-2024	0	30000	82	海域部分施工， 陆域开工。陆域 工程完成 38%；	嘉兴港独山港 口化工物流有 限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
									码头工程完成 42%。	
129	嘉兴港独山港区 II 号内河港池工程 [△] 。	新建 21 个 500 吨级内河泊位（水工结构按照靠泊 1000 吨级船舶设计），其中 8 个多用途泊位，3 个通用泊位，10 个待泊泊位，项目总用地面积约 354 亩。	2110-330482-04-01-277153	99717	2022-2024	0	35000	353	陆域部分开工。	浙江海港独山海河联运有限公司
130	嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目 [△] 。	内河作业区占地约 439.639 亩（其中内河港池约 177 亩），建设千吨级标准内河公用码头和 16 个泊位，预计年吞吐量 970 万吨。	2109-330424-04-01-753479	138650	2021-2024	10178	30000	0	码头作业区开工建设。	嘉兴传化智慧河港有限公司
131	海宁星光作业区 [△]	沿杭平申线航道顺岸式布置 7 个 500 吨级多用途泊位，并配套建设工艺、道路堆场、仓库等生产生活配套工程，设计吞吐量为 100 万吨、30 万 TEU。	2205-330400-04-01-658711	121998	2023-2025	0	10000	0	施工进场，启动桩基施工	海宁市交通投资集团有限公司
132	衢州港衢江港区大路章作业区二期工程	设计年吞吐量为 320 万吨，设计年通过能力 350 万吨，共设置 500 吨级多用途泊位 11 个，同时配套建设陆域堆场、仓库、道路、生产生活辅助建筑等设施。	2020-330803-55-01-160071	200847	2021-2025	112500	40000	0	水工陆域完成交工验收，房建地下室完工，整体进度 34%。	衢州市衢江区交通投资集团有限公司
133	小洋山北作业区集装箱码头及配套工程 [△] 。	新建 7 个 7 万吨级和 15 个 2 万吨级集装箱泊位及配套设施。	2208-330000-04-01-335917	5130000	2022-2030	30000	294000	0	陆域吹填完成 1300 万方，防波堤完成 900 米。	上海盛东国际集装箱码头有限公司
134	台州湾新材料产业园项目配套散货码头、管廊桥及堆场工程 [△] 。	规划建设 11 个 5000-10 万吨液体化工泊位（非油气专用泊位），2 个 5 万吨级通用散货泊位，及 15 公里管廊桥（不包含输油管网、输气管网）工程，码头后方建设约 200 亩散货堆场。	2212-331082-04-01-291971	400000	2023-2026	0	50000	200	完成前期审批手续，开工建设。	荣盛新材料（台州）有限公司
135	丽水港青田港区温溪作业区（浙西南江海联运中心港）。	建设 9 个 1000 吨级泊位（水工结构按靠泊 3000 吨级设计），及周边道路、堆场等配套工程。	2205-331121-04-01-363631	300000	2022-2027	1000	30000	420	子项目 1000 吨泊位施工建设。	青田县交通发展投资有限公司
136	杭甬运河新坝二线船闸项目 [△]	项目新建Ⅲ级船闸 1 座，改建桥梁 3 座，拆复建防洪堤约 670 米，新坝河改线（含箱涵）长约 380 米。	2020-330109-55-01-105965	192722	2022-2025	59080	40000	0	累计完成形象进度 25%。	杭州市交通运输发展保障中心
137	浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（湖州段）。	本工程改造杭湖锡线白云桥段航道约 0.81 公里，改建原有桥梁 11 座，护岸约 0.25 公里，土方工程约 7 万立方米，建设航标	2016-330000-48-01-027089-000	158538	2020-2024	100737	26000	0	总体形象进度 87%。	湖州市港航管理中心

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		工程、信息化及绿化等配套工程。								
138	东宗线湖州段四改三航道整治工程。	航道里程约 23.7 公里，按内河限制性Ⅲ级航道标准建设。其中新建、加固护岸约 42.1 公里，新建锚泊区 2 处，以及桥梁防护、航标、信息化、绿化和景观等配套工程。	2105-330500-04-01-520899	178283	2022-2025	40000	28000	0	完成 15 公里护岸建设。	湖州市港航管理中心
139	浙北高等级航道网集装箱运输通道(嘉兴段)。	按照三级航道标准改建桥梁 21 座，改造乍浦塘 9.5 千米航道(平湖 3.9 千米、港区 5.6 千米)。	2016-330000-48-01-027089-001	645213	2020-2024	120000	200000	0	老桥全部拆除。	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
140	杭申线(嘉兴段)三级航道整治工程。	三级航道 91.65 千米，改建桥梁 17 座，新建服务区 3 处以及航道沿线绿化景观、信息化、航标工程等。	2018-330000-48-01-095225-000	798205	2023-2027	21000	50000	1416	全面开工。	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
141	湖嘉申线航道嘉兴段二期工程。	三级航道标准改造航道 14.92 千米，改建桥梁 10 座，新建闸 1 处，新建支河水闸 4 座，新建护岸 28.5 千米，土方开挖 385 万方。	2016-330000-55-01-015055-000	205660	2019-2023	196700	10000	0	全面完工。	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
142	钱塘江中上游常山江(辉埠~双港口)航电枢纽项目一期工程(柯城段)。	本项目结合水电的梯级开发，建设渠化航道和 6 个枢纽。实现双港口~辉埠作业区长约 55 公里河段达到Ⅳ级航道标准，通航 500t 级船舶的目标。	2020-330800-55-01-112208	227000	2022-2028	12000	25000	1749	柯城段完成叶家大桥、航埠大桥、航埠枢纽、黄塘桥船闸；常山段长圩大桥完成半幅主体，招贤枢纽厂房及一期泄洪闸底板开始浇筑。	衢州市信安航运建设发展有限公司、常山县定阳航运建设开发有限公司
143	钱塘江(杭州八堡—衢州双港口)三级航道整治工程衢州段。	起于衢州双港口，终于衢州与金华交界处洋埠镇。建设三级航道 57.0 公里。	2109-330800-04-02-644392	176000	2023-2026	0	40000	676	航道疏浚及改建桥梁下部基础施工。	衢州市信安航运建设发展有限公司
144	杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程。	路线全长约 52.74 公里，双向六车道高速公路标准，设计速度 120 公里/小时。	2018-330109-48-01-033907-000	2939800	2021-2023	2457470	482330	0	累计形象进度 100%。	浙江杭绍甬高速公路有限公司
145	杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线)宁波段一期工程。	本项目自西向东分两段构成，全长 55.475 公里，全线设置 9 处互通式立交，采用六车道高速公路标准建设。	2017-330200-48-02-007606-000	1799118	2019-2023	1660000	95000	3142	年底完工。	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
146	宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线（象山湾疏港高速）昆亭至塘溪段	路线总长 24.15 公里，起点位于北仑区春晓镇昆亭村南侧，终点位于鄞州区塘溪镇鹤山村西北侧，主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度 100 公里每小时。	2016-330200-48-01-002558-000	771146	2019-2023	719100	43000	2382	项目完工投用。	宁波象山湾疏港一期高速公路有限公司
147	六横公路大桥一期工程（梅山互通至折桥枢纽段）。	路线总长约 10.798 公里，设计速度 100 公里/小时，梅山互通至路线终点段为双向六车道高速公路，路基宽度 33.5 米。	2016-330900-48-01-026328-001	435999	2021-2025	214625	91000	77	累计完成临建工程 100%，路基开挖 50%，桥梁基础 75%，桥梁下部结构 45%，桥梁上部结构 25%。	宁波交投六横公路大桥有限公司
148	杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段二期工程°。	主线全长 14.391 公里，设计速度 120 公里每小时、按双向六车道高速公路标准建设，其中桥梁 13850 米。	2020-330281-54-01-104720	675743	2021-2024	174812	180000	1501	累计完成总体形象进度 65%，其中累计完成桥梁形象进度 80%、路基形象进度 50%。	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司
149	G9221 杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段△°。	高速公路，双向六车道，设计速度 100 公里每小时，路线长约 26.2 公里。	2205-330200-04-01-389005	2210042	2023-2027	0	213000	1521	全面开工，桥梁完成 5%。	宁波市高等级公路建设管理中心
150	G15 沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程△°。	高速公路，四车道扩建为八车道，改扩建路线长约 69.1 公里。	2205-330200-04-01-277386	1971235	2023-2027	0	155000	5190	全面开工，完成桥梁形象进度 5%，隧道形象进度 5%。	宁波市高等级公路建设管理中心
151	瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程°。	新增高速公路 52.569 公里，设计速度 100 公里每小时。	2019-330300-54-02-041298-000	1595252	2022-2025	746811	440000	0	累计完成路基工程 80%，桥梁工程 75%，隧道工程 90%。	温州瑞平苍高速公路有限公司
152	金丽温高速公路东延线工程°。	新增高速公路约 22 公里，设计速度 100 公里每小时。	2019-330300-54-02-028749-000	889000	2020-2023	839000	30000	0	完成工程总体形象进度 100%，建成通车。	温州金丽温高速公路东延线有限公司
153	苍南至泰顺高速公路°。	路线全长约 100 公里，其中苍南县 50 公里，泰顺县 50 公里。	2110-330300-04-01-915471	2731400	2023-2027	0	330000	7159	完成形象进度 5%。	温州苍泰高速公路有限公司
154	甬台温高速公路	改扩建约 14.73 公里，设计时速 100 公里/	2112-330300-04	659000	2023-2027	16000	30000	376	全面开工建设。	温州交发大桥

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	(G15 沈阳至海口 国家高速公路)改扩 建工程温州北白象 至南白象段 [△] 。	小时。	-01-453025							有限公司
155	甬台温高速公路 (G15 沈阳至海口 国家高速公路)改扩 建工程温州湖雾岭 隧道段 [△] 。	项目路线全长约 4.379 公里,按高速公路标 准建设。	2112-330300-04 -01-788270	112119	2023-2027	15	16900	127	主体工程开始施 工。	乐清市湖雾岭 隧道高速公路 有限公司
156	苏台高速公路南浔 至桐乡段及桐乡至 德清联络线(一期) 。	主线长 10.2 公里,同步建设桃源互通连接 线 2.0 公里,南浔东互通连接线 4.3 公里, 连接线全长 6.3 公里。	2020-330503-54 -02-119985	563259	2021-2024	170000	150000	1322	路基完成,桥梁 完成 75%。	湖州浔苏高速 公路有限公司
157	申苏浙皖高速改扩 建工程长兴西互通 至浙皖界 [△] 。	项目位于长兴县,路线全长 28.76 公里,双 向八车道扩建,设计速度 120 公里每小时。	2201-330000-04 -01-538457	452288	2023-2026	30000	70000	0	总体形象进度 10%。	浙江省交通投 资集团有限公 司申苏浙皖分 公司
158	湖杭高速公路吴兴 至德清段工程 [°] 。	主线全长约 44.9 公里,高速公路标准建设, 设计速度 120 公里每小时。	2020-330500-54 -01-123526	1695986	2021-2024	1105000	250000	0	路基、路面和桥 涵工程全部完 成,附属工程完 成至 80%。	浙江湖杭高速 公路有限公司
159	苏台高速公路南浔 至桐乡段及桐乡至 德清联络线(二期) 。	项目全长约 44 公里,其中主线长约 24.5 公里(南浔段约 2.8 公里)、联络线长约 19.5 公里(德清段约 1.6 公里)。	2020-330000-54 -02-119737	1801130	2022-2025	200000	300000	0	累计完成桥梁工 程 40%、路基工 程 40%。	桐乡市苏台高 速公路投资开 发有限公司
160	杭浦高速公路海盐 联络线(一期) [△] 。	路线全长约 12.4 公里,主线采用双向六车 道高速公路标准,设计速度 120 公里/小时, 路基宽度 34.5 米。建设互通连接线 2 条, 其中凤桥南互通连接线约 1.0 公里,武原互 通连接线约 1.9 公里	2203-330000-04 -01-226852	734700	2023-2027	0	60000	1293	完成前期审批手 续,开工建设。	嘉兴湖海高等 级公路开发有 限公司
161	杭金衢高速至杭绍 台高速联络线(杭金 衢高速公路柯桥联 络线) [°] 。	项目起于杭金衢高速张家畈枢纽北侧,终 于福全王七墩与杭绍台高速相接。路线全 长约 22.78 公里。	2016-330000-48 -01-002069-000	759340	2022-2024	450000	78000	2393	完成形象进度 60%。	绍兴柯桥杭金 衢联络线高速 公路有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
162	柯桥至诸暨高速公路°	项目主线全长 39.27 公里,项目主线采用高速公路标准,设计速度 100 公里/小时,起点位于柯桥区福全镇王七墩村附近。	2105-330600-04-01-940203	1748003	2022-2026	170000	300000	4166	总体形象进度完成 26%。	绍兴市柯诸高速公路有限公司
163	甬金衢上高速公路金华城区段△°	起于金东区岭下镇,终点位于汤溪镇上镜村。全长约 38.3 公里,采用双向六车道高速公路标准,设计速度 120 公里每小时。	2012-330700-04-01-560233	1162836	2022-2026	100000	210000	4280	大临设施、路基及桥梁建设。	浙江金华甬金衢上高速公路有限公司
164	建德至武义高速公路婺城段△°	起于兰溪市上华街道,终点位于琅琊镇北侧。全长约 12.8 公里,采用双向六车道高速公路标准,设计速度 120 公里每小时。	2107-330700-04-01-170529	379843	2022-2025	78596	80000	1394	完成形象进度 25%。	金华交投建武高速公路有限公司
165	义东高速公路东阳(江北至南市)段项目	全长 10.7 公里,双向六车道高速公路标准,设计时速 100 公里/小时。	2019-330783-48-02-045924-000	452923	2020-2023	348678	80000	0	项目完工投用。	浙江义东高速公路有限公司
166	义东高速公路东阳(南市至南马)段°	起点西甌山隧道出口,终点南马镇,全长 22.735 公里,双向六车道高速公路标准,设计速度为 100 公里/小时。	2020-330783-48-02-121610	555171	2021-2024	280000	60000	0	累计完成总体形象进度 70%。	浙江义东高速公路有限公司
167	甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程°	起点金塘化成寺水库,终点本岛大沙村,长 18.935 公里,双向六车道高速公路标准,设计速度 100 公里每小时。	2019-330902-48-01-802492	1075447	2022-2028	60634	99000	994	与甬舟铁路同步完成公铁合建桥相应工程。	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司
168	浙江省宁波舟山港六横公路大桥项目二期工程°	起于六横岛西南干岩村外干岩南侧,终于梅山互通,路线全长约 18.78 公里。设计速度 100 公里每小时。	2016-330900-48-01-026328-002	1328929	2022-2027	127000	200000	704	完成大临设施和驻地建设并开展桥梁基础部分建设。	舟山六横跨海大桥有限责任公司
169	甬台温高速公路改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段△°	路线全长 40.2 公里,枢纽互通 2 处、一般互通 5 处、互通收费站 5 处、服务区 1 处,连接线 2 条,共 6.5 公里。	2111-331000-04-01-476723	1597000	2022-2026	22139	200000	1860	临时工程 100%;路基工程完成 6%;桥梁工程 3%;隧道工程完成 7%。	台州交投高速公路有限公司
170	甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速东延段)°	起于珠岙镇上胡村东侧,终于健跳镇南新村东北侧,与沿海高速相接;主线全长 28.8 公里,采用双向四车道高速公路标准,设计时速 100 公里/小时同步建设连接线两条全长 4.8 公里。	2016-331000-48-01-028004-000	678100	2022-2025	113000	150000	0	路基完成 35%;桥梁完成 35%;隧道完成 35%。	台州三门联络线高速公路有限公司
171	甬台温高速公路改扩建工程三门麻岙岭至临海青岭段△	起点位于宁海、三门交界处的麻岙岭隧道洞中,终点位于临海南互通处,路线全长约 42.8 公里。	2111-331000-04-01-113284	1288418	2022-2026	0	180000	1265	项目主体工程施工。	浙江台州沈海高速公路有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
172	甬台温高速至沿海 高速温岭联络线。	主线全长 33.5 公里，主线采用双向六车道 高速公路标准设计，设计速度 100 公里/小 时，路基宽度 33.5 米。	2016-331000-48 -01-025182-000	1284900	2020-2023	800000	160000	0	基本建成。	中电建路桥集 团（温岭）建设 发展有限公司
173	104 国道杭州至绍兴 公路（余杭良渚至崇 贤段）改建工程。	起点位于良渚街道现状 104 国道与疏港大 道交叉口，终点位于崇贤街道，与秋石快 速路余杭段疏港互通相接，路线全长 15.4 公里。	2019-330110-48 -01-007746-000	227859	2020-2023	160000	67859	0	项目完工投用。	杭州市余杭区 交通重点工程 建设管理处
174	320 国道杭州至富阳 公路（余杭良渚至老 余杭段）改建工程。	项目与杭州中环下穿杭徽高速段地面道 路，路线全长约 18.75 公里。	2019-330110-48 -01-007745-000	436000	2020-2023	336000	88000	0	项目完工投用。	杭州市余杭区 交通重点工程 建设管理处
175	330 国道淳安千岛湖 大桥至临歧段改建 工程	起点位于淳安淳开线与千威线交叉口，与 330 国道千岛湖大桥相接，终点位于临歧镇 佑口村附近。项目全长约 39 公里，其中新 改建段约 21.35 公里。	2018-330127-54 -01-001167-000	110194	2021-2023	80194	30000	0	项目完工投用。	淳安县交通发 展投资集团有 限公司
176	320 国道建德杨村桥 至会泽里段改建工 程	320 国道过境公路，杨村桥至寿昌段，一级 公路，道路全长约 41.62 公里；航头至会泽 里段二级加宽改一级公路改建工程，全长 约 16.66 公里，更楼连接线长 4.23 公里。	2020-330182-92 -01-138851	774073	2022-2025	80000	80000	2477	全线开工建设。	建德市交通投 资有限公司
177	329 国道临安玲珑至 於潜段改建工程	起点位于杭徽高速玲珑互通出口，终于於 潜镇北侧，项目主线全长约 26.52 公里，采 用双向六车道一级公路标准，设计速度 80 公里/小时标准设计。	2103-330112-04 -01-776863	590685	2021-2024	145000	186000	2811	基本拉通路基。	杭州临安兴晟 建设投资有限 公司
178	104 国道杭州河庄至 衙前段工程	起于钱塘河庄街道，终于萧山衙前镇，一 级公路约 22.9 公里，高架桥+地面道路，设 互通立交 6 处。	2018-330100-48 -01-091607-000	1717100	2023-2027	0	157000	1390	基本完成交地工 作，开工建设。	钱塘区交通运 输建设发展中 心、杭州萧山交 通投资集团有 限公司
179	宁海 G228 国道西店 至桃源段公路工程。	一级公路，全长 21.5 公里，其中主线长 19.7 公里，支线长 1.8 公里，双向六车道。	2016-330200-48 -01-000774-000	371698	2017-2024	261343	50000	0	路基工程完成 95%，路面工程 完成 60%等。	宁海县交通局
180	104 国道乐清至温州 公路永嘉三江至黄 田段改建工程项目	新增一级公路 7.75 公里，采用双向六车道， 设计速度 80 公里/小时。	2019-330324-48 -01-055428-000	193514	2021-2024	4549	30000	0	隧道、桥梁施工。	永嘉县建设投 资集团有限公 司
181	235 国道泰顺司前至	全长 13.432 公里，双向四车道一级公路标	2018-330329-48	141530	2020-2024	77000	30000	0	路基 100%，桥梁	235 国道泰顺

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	罗阳段改建工程	准，设计时速 60 公里每小时。	-01-065634-000						100%，隧道 100%，路面 100%，绿化 50%。	段改建工程指 挥部
182	235 国道景泰交界至 泰顺司前段改建工 程°	项目主线长约 16.08 公里。项目主线采用一 级公路标准，设计时速 60 公里每小时。	2019-330329-48 -01-007004-000	207101	2022-2026	15000	31100	0	路基 40%，桥梁 35%，隧道 35%。	235 国道泰顺 段改建工程指 挥部
183	228 国道苍南龙沙至 岱岭段°	主线全长 26.8 公里，采用双向四车道一级 公路技术标准，设计速度为 80/60 公里/小 时，路基宽度 24.5/23.5 米。	2016-330327-54 -01-023262-000	305158	2021-2023	262777	30000	0	累计完成路基 100%、桥梁 100%、隧道 100%、机电 100%、交安 100%。	苍南县交通运 输局
184	104 国道九鳳山隧道 至鸽巢路段拓宽工 程（平阳县协同大 道）△	本工程道路等级为城市主干路，主线车速 60 公里/小时，北起九鳳山隧道南口，南至 鸽巢路，全长约 2770 米。	2206-330326-04 -01-656295	137408	2023-2026	0	20000	120	开工建设，节点 工程施工。	平阳县城市建 设投资有限公司
185	104 国道吴兴区埭溪 段改建工程△	项目主线起于吴兴区埭溪镇，主线长约 9.8 公里。连接线位于吴兴美妆小镇，长约 2.3 公里。全线长约 12.1 公里，设互通 1 处。	2201-330000-04 -01-768854	225360	2023-2026	0	50000	649	完成工程量 10%。	湖州市吴兴区 交通局
186	320 国道嘉兴建陶市 场至濮院港段改建工 程△	拟采用“高架+地面辅道”形式，建设高架桥、 匝道桥、互通式立交等，高架及地面均为双向 六车道，路线全长约 7.8 千米，高架宽 26.5 米。	2020-330400-54 -01-100309	326462	2023-2025	12000	70000	110	完成前期审批手 续，开工建设。	嘉服集团
187	320 国道桐乡凤鸣至 大麻段改建工程	道路全长 31.6 公里，其中主线长 24.6 公里， 路基宽度为 43 米，设计速度为 80 公里/小 时，支线长约 7 公里，路基宽度为 24.5 米， 设计速度为 80 公里/小时。	2016-330400-54 -01-016886-000	374702	2020-2023	241000	80000	0	主体工程完工。	桐乡市交通建 设投资集团有 限公司
188	228 国道嘉兴港区天 妃路至海盐界段整 治工程△°	路线全长约 5.398 公里，实际路线长度 4.4 公里。主线一般路段四车道提升为六车道， 改造全长约 3.3 公里。	2203-330452-04 -01-774275	53970	2022-2024	15000	20000	0	隧道段主体基本 完成，全线四改 六路基路面完	嘉兴港区城市 开发建设投资 有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
									成。	
189	104 国道绍兴东湖至 蒿坝段改建工程	起点位于绍兴东湖，终点位于上虞蒿坝， 主线越城区段长约 19.28 公里，一级公路， 设计时速 80 公里每小时。	2020-330600-48 -01-101588	1139098	2023-2025	30000	85000	1091	高架及桥梁桩基 工程。	绍兴市越城区 城市发展建设 投资集团有限 公司
190	104 国道绍兴柯桥钱 清至柯岩段改建工 程°	该项目起于钱清街道顾家荡附近的 104 国 道萧甬运河桥，沿 104 国道至终点柯桥区 柯岩街道，路线全长约 13.6 公里。	2019-330603-54 -01-008103-000	200096	2021-2024	73000	25000	292	完成形象进度 50%。	绍兴市柯桥区 交通投资建设 集团有限公司
191	329 国道上虞至临安 公路柯桥钱清至萧 山界段改建工程°	该项目起于杭金衢高速绍兴连接线与现状 104 国道交叉处，沿杭金衢高速绍兴连接 线，在宾舍村段，折向南偏离杭金衢高速 绍兴连接线。路线全长约 16.4 公里。	2019-330603-54 -01-008104-000	229654	2021-2024	82000	25000	762	完成形象进度 50%。	绍兴市柯桥区 交通投资建设 集团有限公司
192	329 国道上虞盖北至 道墟段改建工程	主线全长约 20.2 公里，连接线长约 5.3 公 里，双向六车道一级公路标准。	2017-330682-48 -01-035961-000	270780	2021-2024	139000	37000	0	桥梁上部结构完 成至 90%，下部 结构完成至 100%，路基完成 至 100%，路面完 成至 26%。	绍兴市上虞区 交通投资有限 公司
193	527 国道嵊州甘霖至 长乐段项目	主线长约 19.3 公里，同步建设石璜连接线 长约 2.1 公里。该项目合计建设里程约 21.4 公里。	2018-330683-54 -01-008786-000	195656	2020-2023	133656	60000	0	项目完工投用。	嵊州市交通运 输局
194	104 国道新昌莊前至 关岭段改建工程	本项目主线全长 21.36 公里，全线设互通式 立体交叉 2 处。	2020-330624-54 -01-164766	415418	2022-2025	37000	65000	1440	道路主体施工。	新昌县交通投 资集团有限公 司
195	527 国道至新昌大道 公路建设工程^	双向四车道一级公路，设计速度 60 公里每 小时，全线长约 3.226 公里。	2019-330624-54 -02-813376	68000	2022-2026	1300	18500	0	计划完成形象进 度 30%。	新昌县交通投 资集团有限公 司
196	甬金高速增设金庭 互通工程^	在甬金高速公路嵊州市金庭镇西南侧（K 59+120）处增设一处互通，对高速公路主 线进行必要拼宽改造，新建匝道约 2.5 公 里，设收费站一处。	2020-330683-54 -01-143039	37449	2023-2025	0	16000	0	项目主体工程施 工。	嵊州市交通发 展有限公司
197	235 国道金东安里至 楼店段工程项目°	路线全长 23.182 公里。全线按一级公路技 术标准兼顾城市道路功能设计，设计速度 100 公里每小时。	2018-330700-48 -01-030560-000	593764	2020-2023	432130	106400	2135	项目完工投用。	金华市交通投 资集团有限公 司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
198	351 国道兰溪马涧至建德大慈岩段新建工程（兰溪段）。	主线全长 35.6 公里。兰溪段 32.5 公里，同步建董蒋连接线 6.4 公里。	2017-330781-48-01-010368-000	370457	2021-2025	27510	120000	2886	路基桥梁施工。	兰溪市交通建设投资集团有限公司
199	330 国道兰溪永昌至建德交界段改建工程	起于赤溪街道金桥村，终于兰溪与建德交界处，全长 18.63 公里，按一级公路双向四车道标准设计，设计速度为 100 公里/小时。	2018-330781-48-01-055578-000	135212	2020-2024	63085	40000	1001	路基桥梁施工。	兰溪市交通建设投资集团有限公司
200	351 国道东阳周官至山口段公路工程。	起点处设置迎宾大道互通，终点位于埠头村东阳与义乌交界处，全长 6.877 公里，一级公路，设计速度为 80 公里/小时。	2019-330783-48-01-806351	207547	2022-2025	59700	40000	525	完成路基工程的 40%；完成桥梁工程的 40%，完成隧道工程的 60%。	东阳市交通投资建设集团有限公司
201	351 国道磐安安文至东阳马宅段改建工程（东阳段）	起点马宅镇七秩塘，终点马宅镇下洋村，全长 4.2 公里，一级公路，时速 80 公里/小时	2022-330783-48-01-176181	85163	2021-2025	22680	25300	229	累计完成形象进度 40%。	东阳市交通投资建设集团有限公司
202	351 国道浦江联盟至兰溪界段工程	一级公路技术标准，设计速度 80 公里每小时，建设里程 7.96 公里。	2017-330000-48-01-012080-000	115000	2022-2025	20000	40000	221	完成总体形象进度的 40%。	浦江县交通运输局
203	528 国道龙游十里铺至上圩头段改建工程 [△]	主线路线全长约 12.6 公里。同步建设开发区连接线约 1.6 公里。主线和连接线均采用双向四车道一级公路标准设计。	2108-330825-04-01-597534	104143	2023-2026	0	40000	786	完成总体形象进度 20%。	龙游县交通资源投资有限公司
204	104 国道天台响岩至至界岭段改建工程 [△]	项目起点位于天台县福溪街道响岩村附近，终点位于天台县福溪街道岙里王村附近的至界岭，通过隧道与 104 国道临海段顺接，路线全长约 7.39 公里，设互通立交 3 处。	2020-331023-48-01-146256	109600	2023-2026	0	15000	277	路基填筑、桥梁工程下部、隧道爆破开挖。	天台县交通集团
205	351 国道临海邵家渡至白水洋段改建工程（邵家渡至永丰段）。	起自临海市邵家渡街道临牛线与 G351 临海至杜桥段交叉处，止于临海市永丰镇临海西高速口；总里程 25.25 公里，主线采用六车道一级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时。	2012-331082-04-01-438316	400000	2022-2025	110000	60000	0	完成总体工程量 35%。	临海市交通运输局
206	228 国道温岭城东至温峤段。	路线长约 16.2 公里，双向四、六车道一级公路，设计速度 80 公里/小时，路基宽 24.5 米和 32 米。	2016-331081-54-01-037353-000	300000	2021-2025	108000	40000	148	路基完成 65%，桥梁完成 30%，隧道完成 45%。	温岭市交通实业有限公司
207	351 国道仙居界岭头至桐桥段改建工程。	路线全长 15.9 公里，占地 1440.47 亩，新征用地 1178.49 亩，拆迁建筑面积 41010	2019-331024-54-01-020087-000	92000	2021-2025	23000	15000	0	主线开工。	仙居县交通水利发展集团

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		平方米。								
208	330 国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程 ^o	项目起点莲都塔下村，终点腊口镇，长约 9.42 公里，一级公路技术标准设计，设计速度 80 千米/小时。	2016-331100-48-01-020017	123034	2020-2024	99005	23000	0	项目主体工程施工。	丽水市交通建设开发有限公司、青田县交通发展投资有限公司
209	528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程 [△]	全长 19.2 千米，一级公路 16 千米，二级公路 3.2 千米，设计速度 80 千米/小时。	2020-331181-48-01-127447	242427	2023-2026	0	45000	0	完成整体形象进度 23%。	龙泉市交通投资有限责任公司
210	322 国道龙泉安仁段改建工程 [△]	路线全长约 17.6 千米，其中利用段约 4.3 千米，设计时速 60 千米，起于龙泉市安仁镇安严村，终于张畈。	2020-331181-54-01-111201	73102	2023-2025	0	20000	0	完成整体形象进度 29%。	龙泉市交通投资有限责任公司
211	330 国道青田温溪至船寮段改建工程 ^o	主线全长 33.1 千米，其中一级公路 29.4 千米，二级公路 3.7 千米。连接线全长 5.982 千米，全线设置桥 408 米/5 座，涵洞 18 道。	2018-331121-48-01-079437-000	463705	2021-2026	160000	80000	0	隧道及桥梁施工。	青田县交通发展投资有限公司
212	235 国道云和段改建工程 ^o	起点石塘镇水照坪村，终点元和街道霞晓桥村，全长 34.8 千米，一级公路 16.2 千米，设计速度 80 千米/小时，二级公路 18.6 千米，设计速度 60 千米/小时。	2017-331125-48-01-007630-000	297568	2022-2026	35046	83000	0	桥隧、路基土石方完成 35%。	云和顺通建设有限公司
213	528 国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程	总用地 2513 亩，路线全长 40.2 千米，按一级公路标准设计，路宽 12-24.5 米，设计时速 60-80 千米。	2017-330000-48-01-003018-000	373244	2021-2024	195200	90000	0	开展路基、桥梁、隧道工程等施工，主体基本完成。	遂昌县交通投资发展有限公司
214	235 国道松阳段改建工程 ^o	全长 31.27 千米，其中利用段 4.8 千米。设计时速 60—80 千米。	2016-330000-48-01-035981-000	127487	2021-2024	63760	20000	0	实施路基、桥梁、隧道等工程。	松阳县交通发展有限公司
215	322 国道景宁段改建工程 ^o	路线长约 31.17 千米，二级公路技术标准，设计速度 60 千米/小时。起点为 G322 文成下垟至景宁段两县分界点界牌岭，终点为庆景青公路 G235 相接。	2016-330000-54-01-012077-000	176281	2019-2024	152800	20000	0	道路、桥梁、隧道施工累计完成形象进度 75%。	景宁县交通发展投资有限公司
216	S310 奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程（原 23 省道） [△]	项目主线全长约 13.6 公里（上港隧道终点-麻蓬村），一级公路，80 公里/小时，连接线全长约 2.6 公里（分水江大桥-阆苑村），二级公路，40 公里/小时。	2205-330122-04-01-606854	259106	2023-2026	0	50000	600	完成总工程量的 20%。	桐庐县交通发展集团有限公司
217	S211 钱塘段（江东	起点为江东大道，实施终点为红十五线，	2019-330191-48	506932	2022-2025	76500	80000	476	道路工程建设。	中电建路桥集

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	大道至红十五线)公路 工程(桐乡至洞 头)°。	实施长度为 6.623 公里。采用一级公路兼 城市道路标准,主线为双向 6 车道,地面 道路为双向 6 车道。	-01-830608							团(杭州)大江 东投资发展有 限公司
218	S211 安吉至洞头公 路洞头霓屿至北岙 段工程	新增一级公路约 5.1 公里,设计速度 80 公 里每小时。	2011-330305-04 -01-189003	216000	2021-2026	34250	32500	0	桩基及下部结构 施工。	温州市洞头旅 游文化发展有 限公司
219	S325 洞头至庆元公 路乐清翁垟至永嘉 上塘段(乐清段二 期)工程	主线路线全长约 21.48 公里,一级公路标 准,同期建设 3 条连接线。	2019-330382-48 -01-802741	667100	2022-2027	0	100100	1138	完成项目部驻地 建设,路基工程 完成 3%。	乐清市交通水 利投资集团有 限公司
220	湖州南太湖新区吴 兴至长兴公路 (S301)及吴兴至建 德公路(S306)连接线 改造工程(南太湖新 区段)△	按一级公路设计,设计时速 80 千米;S301 全长 4 公里,起于金山三路与滨湖大道交 叉口,终于泥桥港水闸;S306 全长 6 公里, 起于太湖路与同心路交叉口,终于高新区 杨水路;共新建桥梁 11 座。	2112-330591-04 -01-376228	221013	2023-2026	0	40000	427	完成前期审批, 开工建设。	湖州南太湖新 区城市建设发 展中心
221	S302 平湖至安吉公 路平湖平善大道至 南湖嘉南公路段改 建工程(一期)△°	工程起于嘉兴平湖市曹桥街道章桥村北侧 新 07 省道处,路线全长约 18.666 公里。	2112-330400-04 -01-479575	546900	2022-2025	80000	112008	79	施工 1 标桥涵工 程完成 50.8%; 施工 2 标桥涵工 程完成 55%。	嘉兴市快速路 建设发展有限 公司
222	S217 萧山至磐安公 路义乌江东至赤岸 公路工程△	全长约 17.58 公里,采取一级公路标准设 计,设计速度 80 公里/小时,双向六车道。	2017-330782-48 -01-019336-000	351300	2019-2025	134086	53000	1805	项目主体工程施 工。	义乌市交通旅 游产业发展集 团有限公司
223	S218 安吉至龙岗公 路义乌赤岸至永康 交界段工程△	全长约 6.21 公里,采取一级公路标准设 计,设计速度 80 公里/小时,双向六车道。	2017-330782-48 -01-019335-000	118890	2019-2025	53125	42000	366	项目主体工程施 工。	义乌市交通旅 游产业发展集 团有限公司
224	规划省道三门至江 山公路永康段工程 (如春至白宕段)	路线全长 5.6 公里,全线共设互通立交 2 处,管理服务站 1 处。	2101-330784-04 -01-487291	111795	2022-2024	44500	42000	0	累计完成总工程 量 50%。	永康市交投道 路建设有限公 司
225	S218 安吉至龙港公 路缙云至青田段改 建工程△	S218 安吉至龙港公路总长 35.63 千米,共 包含三段:缙云方溪至石笕段,线路长约 12.67 千米;缙云石笕至青田季宅段线路全 长约 13.33 千米;青田高湖至船寮段线路全 长约 9.63 千米。	2303-331121-04 -01-216117	259681	2023-2026	0	41000	1014	路基工程完成 20%,隧道工程 完成 10%。	青田县交通发 展投资有限公 司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
226	S209 奉化至庆元公路缙云县早宅至洋山段改建工程 [△]	路线全长约 6.9 千米,项目采用一级公路技术标准,设计速度 80 千米/小时,路基宽 24.5 米	2205-331100-04-01-695411	72600	2023-2025	0	11000	312	路基工程完成 10%。	缙云县交通建设投资有限公司
227	杭徽高速公路余杭互通接线改建工程	本项目涉及三条地面道路,总长约 3 公里;新建 5 条匝道,总长约 3 公里。	2012-330110-04-01-464015	149897	2021-2023	50897	93700	0	项目完工投用。	杭州余杭重大基础设施建设有限公司
228	余姚市经济开发区西南园区配套道路(一期)工程 [△] 。	采用高架+地面道路的建设形式,全长 8.448 公里,采用一级公路设计标准并兼顾城市快速路功能。	2201-330281-04-01-922686	409573	2022-2025	0	100000	0	主线桥梁桩基施工,梁板预制,路基施工。	宁波舜通集团有限公司
229	慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程 [°]	工程在既有的中横线基础上扩建成高架桥,全长 8.005 公里,设双向六车道,设计速度 80 公里每小时。	2020-330282-48-03-132998	297404	2021-2024	46920	90000	0	高架桥主体基本完工。	慈溪市息壤建设发展有限公司
230	乐清市疏港公路胜利塘至经开区段(滨海大道)工程	建设一级公路约 9 公里,采用桥堤结合方案,共设置桥梁 2 座特大桥。	2203-330382-04-01-650261	407000	2022-2026	8000	61000	0	项目主体工程施工。	乐清市中心区发展有限公司
231	温州市域铁路 S3 线附属配套工程(瑞安段)永宁大桥	项目北起瑞光大道,跨飞云江,南至纬五路附近,与市域铁路 S3 线同廊道合建,长约 3.1 公里,按一级集散公路兼顾城市快速路标准设计。	2107-330381-04-01-558382	400000	2021-2025	56000	60000	33	完成北引桥、南引桥下构建设,并开始预制梁板;完成水中主桥下构建设,开始钢桁梁顶推。	瑞安市轨道交通投资有限公司
232	乐清市疏港公路经开区至磐石段工程(经开区至翁垟) [△]	全长 8.2 公里,一级公路标准,设计速度 80 公里每小时。	2206-330382-04-01-800024	433980	2023-2027	0	65500	15	力争开工建设。	乐清市交通水利投资集团有限公司
233	乐清市疏港公路经开区至磐石段工程(翁垟至北白象) [△]	全长 12.271 公里,一级公路标准,设计速度 60 公里每小时。	2206-330382-04-01-660092	411455	2023-2027	0	62000	124	力争开工建设。	乐清市交通水利投资集团有限公司
234	甬台温铁路乐清东站至港区连接线(城南大道延伸)工程 [△]	主线路线全长约 6.895 公里,连接线全长约 1 公里。一级公路标准,设计速度 60 公里每小时。	2205-330382-04-01-953931	148582	2022-2026	0	23000	325	路基施工。	乐清市交通水利投资集团有限公司
235	永嘉县大若岩至上塘公路工程	新增一级公路 15.179 公里,采用双向四车道,设计速度 60 公里/小时。	2205-330324-04-01-824185	181777	2022-2025	0	28000	666	隧道工程开始实施。	永嘉县旅游投资集团有限公司
236	永嘉 41 省道南复线	项目全长 5.6 公里,按照一级公路设计,双	2019-330324-48	100579	2021-2024	9000	16000	305	主体工程开始施	永嘉县铁路投

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	至杭温高铁楠溪江 站通道改建工程	向四车道规模,设计速度为 60 公里每小时。	-01-804825						工。	资集团有限公司
237	温州绕城高速藤桥 连接线改建工程 [△]	主线全长约 2.87 公里,左幅新建一条二级 公路与老路形成双向四车道一级公路。	2103-330302-04 -01-602532	105000	2023-2026	0	15000	59	完成前期审批手 续,开工建设。	温州市鹿城区 交通工程建设 中心
238	湖州南太湖新区 S302 至湖州高铁站 连接线(妙峰公路) 项目	按二级公路标准建设,主线长约 15 公里; 北起环北快速路,南至在建 104 国道。	2207-330591-04 -01-455904	147000	2022-2025	1000	40000	552	主线道路施工。	湖州南太湖新 区城市建设发 展中心
239	杭宁高速公路湖州 市区联络线 [△] 。	全长约 14.227 公里,设枢纽互通立交 3 处, 设桥梁 7 座;涵洞 2 道;长隧道 1 座。	2209-330000-04 -01-775998	613458	2023-2026	0	56000	300	完成前期审批手 续,开工建设。	湖州市绕城高 速公路有限公 司
240	嘉兴机场配套交通 工程 ^{△*}	本项目包括机场连接线工程、洪合至马家 浜道路工程两个子项目。航站楼进场专用 道路 1.2 公里,机场货运公路约 3.6 公里, 机场工作区专用道路约 0.7 公里;洪合至马 家浜道路工程约 3.5 公里。	2211-330400-04 -01-526028	160556	2023-2025	0	30000	433	完成前期审批手 续,开工建设。	嘉服集团
241	嘉兴至桐乡公路建 陶市场至里八字桥 段改建工程(暂定 名) [△]	本项目起点位于桐乡大道与 320 国道(三 环西路)交叉路口东侧 85 米处,路线由东 向西上跨南郊河,经万国路至机场互通。 本工程路线全长约 5.2 公里。	2211-330400-04 -01-429360	55313	2023-2025	0	10000	36	完成前期审批手 续,开工建设。	嘉服集团
242	平湖至安吉公路平 湖新仓至曹桥段工 程	一级公路 30 公里、路幅宽 32-40 米,连接 线长约 4.1 公里,路幅宽 17 米。	2017-330482-48 -01-016100-000	213810	2020-2023	146446	45000	0	项目完工投用。	平湖市公路开 发建设有限责 任公司
243	平黎公路嘉善段改 (扩)建工程(木业 大道至镇北路段) [△]	全长 3.6 公里,主要将原有双向四车道拓宽 为双向八车道,按一级公路标准设计并兼 顾城市道路功能。	2112-330421-04 -01-779480	78891	2022-2024	6000	20000	0	路基及桥梁施 工。	嘉善县善江公 路项目有限责 任公司
244	S207 秀洲至仙居公 路三店塘互通及接 线改建工程	工程范围为起点中环北路和城东路交叉 口,终点位于湘家荡桥前,长度 3.93 公里。	2122-330400-04 -01-821050	150471	2022-2025	16014	32000	0	路基工程完成 11.7%,桥涵工程 完成 66.7%。	嘉兴市快速路 建设发展有限 公司
245	杭州中环柯桥段高 架桥改建工程 [△]	本工程由钱陶公路高架段、湖安路高架段 和轻纺城大道高架段组成,共设高架桥长 约 12.58 公里;设互通立交 5 处,其中新建 互通 4 处,改造互通 1 处。	2019-330603-48 -02-023166-000	529388	2019-2023	459388	70000	252	项目完工投用。	绍兴市柯桥区 交通投资建设 集团有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
246	235 国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程。	主线全长 53.95 公里,采用双向六车道一级公路标准,设计速度 80 公里/小时,路基宽度 33 米。连接线全长 6.37 公里,采用双向四车道一级公路标准。	2018-330681-48-01-071903-000	669321	2021-2024	350000	130000	0	完成全部路基工程施工。	诸暨市建设集团有限公司
247	诸暨市白门至大路杨公路(杭州绕城高速公路西复线应店街互通连接线)建设工程 [△]	项目起于诸暨三环线与三联线平交口,终于杭州绕城高速公路西复线应店街互通附近,全长 7.212 公里,一级公路标准,设计时速 80 公里/小时。	2019-330681-48-02-803288	133348	2022-2024	0	40000	446	总体形象进度完成 8%。	诸暨白门至大路杨公路建设工程有限公司
248	群贤路西延萧山南秀路二期工程 [△]	群贤路西延萧山南秀路工程全长 11.98 公里,宽度 39 米,双向六车道。二期工程柯桥段长度约 5.7 公里。	2205-330603-89-01-793712	212500	2023-2026	0	40000	0	完成工程量 10%。	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司
249	群贤路西延萧山南秀路一期工程 [△]	群贤路西延萧山南秀路工程起于钱清西沙路口,终于萧山南秀路,全长 11.98 公里,宽度 39 米,双向六车道。	2205-330603-89-01-472055	306500	2023.10-2027.10	0	36000	0	始发井和明挖段围护结构基本完成。	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司
250	330 国道和 317 省道连接线(华龙南街北延工程) [△]	起点 330 国道,终点接 317 省道,全长 5.04 公里,一级公路兼城市主干路,设计速度 80 公里每小时。	2211-330702-04-01-923825	105000	2023-2026	2000	40000	207	路基工程及华龙大桥下部结构建设。	金华市泽葵工程项目管理有限公司
251	永康至武义公路改建工程(武义段)	全长 21.592 公里,一期阳丰至湖塘沿段,二期起点位于武义县东家园,路线平行于金温扩能铁路向西延伸。	2020-330723-54-01-142600	221000	2018-2024	162000	40000	0	二期工程完成工程量的 50%。	武义县交通建设投资集团有限公司
252	奉化至江山公路江山上余至大桥段公路工程 [△] 。	全长约 32.6 公里,其中主线 30.5 公里,连接线 2.1 公里,一级公路标准,设计速度 80 公里/小时。	2017-330881-48-01-018578-000	278000	2022-2025	15000	50000	0	路基、桥涵施工,政策处理,形象进度 25%。	江山市畅达交通投资有限公司
253	台州路桥机场进场道路二期工程 [△] 。	路线全长 3.605 公里(椒江段 0.387 公里,路桥段 3.218 公里),按照城市主干道路设计,设计时速 80 公里/小时。其中东方大道至石八复线段为地面道路+高架桥上下两层结构。	2205-331000-04-01-700003	200000	2023-2026	0	40000	238	北端 1.8 公里完成沥青路面、桥梁工程。南端 1.8 公里桥梁工程桩基完成 40%。	台州市交通投资集团有限公司
254	温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程	总用地 1267 亩,路线全长 38.9 千米,路基宽 8.5-12 米,二级公路标准,设计时速 40-60 千米。	2016-330000-54-01-008011-000	155122	2020-2024	67100	35000	0	总体形象进度完成 70%,开展路基、桥梁、隧道工程等施工。	中交一局(遂昌)交通建设有限责任公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
255	仙居至庆元公路龙泉下庄儿至兰头段工程	二级公路，长 15.897 千米，设计速度 60 千米/小时，起于道太乡下庄儿，终于塔石街道兰头村。	2020-331181-48-01-137897	106909	2021-2025	48899	25000	0	完成桥梁工程 93%、隧道工程完成 100%。	龙泉市交通投资有限责任公司
256	淳安县“一县一县道”项目 [△]	项目分为文昌至富文段、里商段两部分实施，项目全长约 24.98 公里。文昌至富文段 11.165 公里；里商段 13.816 公里。	2212-330127-04-01-939755	57819	2023-2025	260	14400	0	完成前期审批，开工建设。	淳安县交通发展投资集团有限公司
256-1	里商乡环叶线、岔郎线提升改造工程 [△]	路线全长约为 13.816 公里。主要建设内容为路基路面工程、桥涵工程、交叉工程、沿线附属设施及标志标线等。	2209-330127-04-01-659028	14200	2023-2024	40	2400	0	完成前期审批，开工建设。	淳安县交通发展投资集团有限公司
256-2	文昌至富文连接线工程 [△]	项目起点位于文昌村东侧，于宋畝与文市线相交，终于富文村，并与金富线接顺。本项目路线全长 11.165 公里。	2205-330127-04-01-430874	43619.09	2023-2025	220	12000	0	完成前期审批，开工建设。	淳安县交通发展投资集团有限公司
257	泰顺县“一县一县道”项目 [△]	项目包含县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程、泰顺县罗阳川山垟至月山下段道路工程、县道上沐线泗溪上院至上庄段道路工程。路线全长约 14.1 公里。	2212-330329-04-01-655048	129555	2023-2026	0	40000	1069	完成前期审批，开工建设。	泰顺县交通运输局
257-1	县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程 [△]	主线全长约 6.489 公里，拟采用一级公路标准建设，设计时速 60 公里每小时。	2212-330329-04-01-123862	79555	2023-2026	0	20000	665	完成前期审批，开工建设。	泰顺县交通运输局
257-2	泰顺县罗阳川山垟至月山下段道路工程 [△]	路线全长约 4.784 公里，拟采用一级公路标准建设，设计时速 60 公里每小时。	2212-330329-04-01-947918	34500	2023-2025	0	18000	240	完成前期审批，开工建设。	泰顺县交通发展有限公司
257-3	县道上沐线泗溪上院至上庄段道路工程 [△]	路线全长约 2.841 公里，采用三级公路技术标准，设计车速 30 公里每小时，技术标准按二级公路设计。	2205-330329-04-01-998501	15500	2023-2025	0	2000	163	完成前期审批，开工建设。	泰顺县交通运输局
258	文成“一县一县道”工程 [△]	本项目为文成县产城融合共富发展基础设施项目-基地配套道路工程，路线全长约 19.6 公里，其中一级公路 7.7 公里，二级公路 11.9 公里。	2302-330328-04-01-484143	269800	2023-2026	0	20000	773	完成前期审批，开工建设。	文成县交通建设投资有限公司
258-1	文成县产城融合共富发展基础设施项目-基地配套道路工程（文成南互通至黄坦产业园区公路工程） [△]	本项目路线全长 7.66 公里，主要建设内容 有道路、桥梁、涵洞、隧道等，一级公路标准。	2211-330328-04-01-593679	122000	2023— 2026	0	20000	365	完成前期审批，开工建设。	文成县交通建设投资有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
258-2	文成刘伯温故里 5A 级景区百丈漈至南田公路改建工程 [△]	路线总长约 10.9 公里，采用一级公路标准，设计速度 60 公里每小时。	2302-330328-04-01-771082	63600	2025-2027	0	0	296	推进项目前期审批工作。	文成县交通建设投资有限公司
258-3	文成县樟台枢纽至龙川上马村公路工程（县城环城东路） [△]	路线总长约 5.8 公里，采用一级公路标准，设计速度 80 公里每小时。	2302-330328-04-01-105688	84200	2025-2027	0	0	249	推进项目前期审批工作。	文成县交通建设投资有限公司
259	平阳县“一县一县道”项目 [△]	线路总长 29.435 公里，总用地需求 984.33 亩，拟采用一级公路标准建设，双向四车道，设计时速 60 公里每小时。	2212-330326-04-01-309401	342500	2023-2027	0	51375	442	完成前期审批，开工建设。	平阳县交通投资集团有限公司
259-1	瑞平苍高速至南雁荡山景区南北接线工程 [△]	南线工程起于瑞平苍高速公路水头互通，终于南山脚，路线全长 3.44 公里。北线工程起于灵内线，终于灵溪线与笠湖大桥交叉口，路线全长 5.02 公里。	2112-330326-04-01-317301	101600	2023-2025	0	20000	270	完成前期审批，开工建设。	平阳县交通运输局
259-2	甬台温高速复线连接线工程（海西至鳌江公路-新园路至胜利东路段） [△]	本项目起于海西镇的新园路与海昌路交叉口，终于横山大道与中隔堤交叉位置，路线全长 6.745 公里。	2112-330326-04-01-434172	106402	2023-2025	0	20000	22	完成前期审批，开工建设。	平阳县滩涂围垦开发建设有限公司
259-3	环南雁荡山景区道路工程一期 [△]	路线全长 9.56 公里，沿线设大桥 1 座，中桥 8 座，长隧道 4822 米/2 座，短隧道 255 米/1 座，平面交叉口 7 处，公路服务站 1 处，采用双向两车道二级公路设计标准，设计速度 60 公里/小时	2111-330326-04-01-497237	51442	2023-2026	0	11375	77	完成前期审批，开工建设。	平阳县交通投资集团有限公司
259-4	甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程（港站城大道鳌江互通至动车站段工程） [△]	主线路线总长约 3.604 公里，拟采用一级公路标准建设，双向四车道，路基宽度 24.5 米，设计时速 60 公里。	2211-330326-04-01-223660	83056	2024-2027	0	0	72	推进项目前期审批工作。	平阳县交通投资集团有限公司
260	永嘉县“一县一县道”项目 [△]	包含永嘉县乌牛交通枢纽互通连接线工程、金溪至桥头公路工程。	2212-330324-04-01-791184	174623	2023-2026	0	40000	303	完成前期审批，开工建设。	永嘉县政府投资项目建设中心
260-1	永嘉县乌牛交通枢纽互通连接线工程 [△]	新增一级公路兼顾市政功能标准 3.844 公里，分离式路基宽度单幅 13.75 米，设计速度 80 公里/小时。	2205-330324-04-01-321719	138983	2023-2026	0	34000	161	完成前期审批，开工建设。	永嘉县政府投资项目建设中心

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
260-2	永嘉县菇溪流域至西溪流域通道建设工程（金溪至桥头公路工程） [△]	项目起点位于金溪镇，终点位于桥头镇，路线全长 8.687 公里，其中新建段 6.474 公里，利用现状道路约 2.2 公里。		35640	2023-2026	0	6000	142	完成前期审批，开工建设。	永嘉县政府投资项目建设中心
261	武义县“一县一县道”项目 [△]	项目包含县道白杨线莹乡路至冷水坑段改建工程和武川熟溪至泉溪公路工程，均按一级公路标准，全长 14.7 公里。	2211-330723-04-01-725470	158018	2023-2027	0	40000	875	完成前期审批，开工建设。	武义交通旅游投资建设集团有限公司
261-1	县道白杨线莹乡路至冷水坑段改建工程 [△]	全长约 7.5 公里，双向六车道一级公路，路基宽 33 米，设计时速 80 公里。	2211-330723-04-01-223290	93337	2023-2027	0	27000	500	完成前期审批，开工建设。	武义交通旅游投资建设集团有限公司
261-2	武川熟溪至泉溪公路工程 [△]	全长约 7.2 公里，其中，2.8 公里双向六车道一级公路，路基宽 33 米，设计时速 80 公里/小时；4.4 公里双向四车道一级公路，路基宽 25 米，设计时速 60 公里。	2211-330723-04-01-553681	63000	2023-2027	0	13000	437	完成前期审批，开工建设。	武义交通旅游投资建设集团有限公司
262	磐安县“一县一县道”项目 [△]	项目包含方镜线方塘至尖山段改建工程、磐新线尖山至杭绍台高速连接线工程，路线全长约 22.4 公里，分别按二级公路标准和一级公路标准建设。	2212-330727-04-01-551877	119500	2023-2028	0	40000	0	完成前期审批，开工建设。	磐安县公路与运输管理中心
262-1	方镜线改建工程 [△]	全长约 16.7 公里，双向两车道二级公路，路基宽 10.5 米，设计速度 60 公里/小时。	2019-330727-48-01-015636-000	45000	2023-2025	0	35000	0	完成前期审批，开工建设。	磐安县公路与运输管理中心
262-2	磐新线尖山至高速连接线 [△]	全长 5.7 公里，双向四车道一级公路，路基宽 24.5 米，设计速度 80 公里/小时。	2212-330727-04-01-174000	70500	2024-2028	0	2000	0	完成前期审批，开工建设。	磐安县公路与运输管理中心
263	柯城区“一县一县道”项目 [△]	该项目涉及 2 个子项目，包括柯城区奔谷至石梁公路改建工程、智造新城至甬金衢上高速石室互通公路工程。	2302-330802-04-01-269318	171696	2023-2026	0	40000	1032	完成前期审批，开工建设。	衢州市柯城区交通运输局
263-1	智造新城至甬金衢上高速石室互通公路工程 [△]	主线及连接线按照双向四车道一级公路的标准设计，行车道宽 3.5 米，一般路段路基宽度 25.5 米。路线全长 9.907 公里。	2205-330802-04-01-864628	98728	2023-2026	0	10000	541	完成前期审批，开工建设。	衢州市柯城区交通运输局
263-2	柯城区奔谷至石梁公路改建工程 [△]	主线全长约 8.817 公里，连接线全长 1.122 公里。主线一级公路标准，连接线二级公路标准。	2204-330802-04-01-147125	72968	2023-2025	0	30000	491	完成前期审批，开工建设。	衢州市柯城区交通运输局
264	衢江区“一县一县道”项目 [△]	包含县道衢江区数字经济示范区至杭金衢高速衢江互通连接线工程、罗樟源水库至甬金衢上高速大洲互通公路工程、甬金衢		173693	2023-2027	0	5000	994	完成前期审批，开工建设。	衢江区交通运输局

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		上高速全旺互通连接线公路工程三个项目，全长 17.3 公里。								
264-1	衢江区数字经济示范区至杭金衢高速衢江互通连接线工程 [△]	主线全长约 7.8 公里，宽度 36 米。按双向四车道一级公路结合城市道路标准建设，设计时速 60 公里。	2205-330803-04-01-775504	131693	2023-2026	0	5000	658	完成前期审批，开工建设。	衢江区交通运输局
264-2	罗樟源水库至甬金衢上高速大洲互通公路工程 [△]	项目路线全长 6.2 公里，按二级公路标准建设，路基宽度 10.5 米，设计速度 40 公里/小时。		26000	2024-2026	0	0	0	完成前期审批，开工建设。	衢江区交通运输局
264-3	甬金衢上高速全旺互通连接线公路工程 [△]	甬金衢上高速全旺互通连接线公路工程按二级公路标准建设，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 12 米；全长 3.3 公里。		16000	2024-2026	0	0	0	完成前期审批，开工建设。	衢江区交通运输局
265	龙游县“一县一县道”项目 [△]	项目包含甬金衢上高速公路社阳互通至杭金衢高速公路龙游港互通连接线工程、杭衢高铁龙游北站配套路网工程、溪毛线拓宽改造工程。路线全长约 16.21 公里，分别按一级、二级公路标准建设。	2302-330825-04-01-876825	117000	2023-2026	0	40000	996	完成前期审批，开工建设。	龙游县交通资源投资有限公司
265-1	甬金衢上高速公路社阳互通至杭金衢高速公路龙游港互通连接线工程 [△]	项目起点位于甬金衢上社阳互通出口，终点位于湖童公路与湖镇连接线交叉口处。项目路线全长约 4.5 公里，拟采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度为 80 公里/小时。		48000	2024-2026	0	0	0	完成前期审批，开工建设。	龙游县交通资源投资有限公司
265-2	杭衢高铁龙游北站配套路网工程 [△]	项目起点位于在建 G351 塔石互通连接线，与下大线交叉口，终点至与 G351 平交。全长约 3.61 公里，双向四车道一级公路设计速度为 60 公里/小时。	2101-330825-04-01-893838	23000	2023-2025	0	20000	289	完成前期审批，开工建设。	龙游县交通资源投资有限公司
265-3	溪毛线拓宽改造工程 [△]	项目起点位于现状溪毛线与 528 国道交叉口，终点位于长生桥附近。项目路线全长约 8.1 公里，按采用双向四车道二级公路标准建设，设计速度为 40 公里/小时。	2205-330825-04-01-409340	46000	2023-2026	0	20000	0	完成前期审批，开工建设。	龙游县交通资源投资有限公司
266	江山市“一县一县道”项目 [△]	项目包含公铁联运无水港至 316 省道里坞连接线工程、特色生态产业平台至 315 省道上余连接线工程、315 省道和睦至江山-柯桥山海协作产业园连接线工程，路线全		200647	2023-2025	0	45000	1029.3	项目主体工程施工。	江山市联兴发展有限公司（浙江江山经济开发区管理委员

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		长约 22 公里。								会)
266-1	江山市公铁联运无 水港至 316 省道里 坞连接线工程 [△]	总用地面积 718.7 亩，项目路线全长约 10.51 公里，主线墩贺线至 316 省道段约长 约 7.19 公里，按一级公路标准建设。	2302-330881-04 -01-653419	76500	2023-2025	0	20000	442.7	项目主体工程施工。 工。	江山市联兴发 展有限公司
266-2	江山市特色生态产 业平台至 315 省道 上余连接线工程 [△]	总用地面积 505 亩，项目路线全长约 9 公 里，主线 315 省道至山头段长约 6.3 公里， 其中利用段长约 2.3 公里，按一级公路标准 建设；支线长约 2.5 公里。	2302-330881-04 -01-343522	104000	2023-2025	0	20000	418.9	项目主体工程施工。 工。	江山市联兴发 展有限公司
266-3	江山市 315 省道和 睦至江山-柯桥山海 协作产业园连接线 工程 [△]	全长约 2.2 公里，主线长约 1.6 公里，双向 六车道一级公路，设计时速 80 公里；支线 长约 0.6 公里，双向六车道一级公路，设计 时速 80 公里。		20147	2023-2025	0	5000	167.7	项目主体工程施工。 工。	江山市联兴发 展有限公司
267	常山县“一县一县 道”项目 [△]	路线全长 48.978 公里，其中 15.692 公里采 用二级公路标准，4.538 公里采用三级公路 标准，28.748 公里采用四级公路标准。		100900	2023-2025	0	41000	700	项目主体工程施工。 工。	常山县公路港 行与运输管理 中心
267-1	常山县四好农村路 联通联建工程（招贤 -芳村） [△]	项目起点位于招贤镇五里村，终点位于鲁 芳线与常新线交叉口，路线长 15.692 公里， 采用二级公路标准。	2212-330822-04 -01-720648	73000	2023-2026	0	20000	500	项目主体工程施工。 工。	常山县公路港 行与运输管理 中心
267-2	常山县美丽通道建 设工程（二期）（中 球线-九都-竹蓬底） [△]	路线全长 16.643 公里，起点位于上红线与中 球线交叉，中间利用老上红线到九都，终 点位于至竹蓬底。		11900	2023-2024	0	9000	100	项目主体工程施工。 工。	常山县公路港 行与运输管理 中心
267-3	常山县美丽通道建 设工程（二期）（芳 村-新昌-界牌岭） [△]	路线全长 16.643 公里，主线 5.398 公里， 起点位于芳村集镇经新昌，终点位于界牌 岭，局部利用新西线，终点位于界牌岭至 前山村道路交叉口。		16000	2023-2024	0	12000	100	项目主体工程施工。 工。	常山县公路港 行与运输管理 中心
268	开化县“一县一县 道”项目 [△]	项目包含林山互通—林源公路、陈张线陈 边-205 国道公路、篁忻线篁岸—张村公路 改建，路线全长约 34 公里。		70600	2023-2025	0	40000	0	项目主体工程施工。 工。	开化县城市建 设投资集团有 限公司
268-1	林山互通—林源公 路改建工程 [△]	全长 18.86 公里，林山互通至溪口段 3.36 公里，二级公路；溪口至林源段 15.5 公里， 三级公路。		25000	2023-2025	0	18000	0	项目主体工程施工。 工。	开化县城市建 设投资集团有 限公司
268-2	陈张线陈边-205 国 道公路改建工程 [△]	全长 2.59 公里，三级公路标准，设计时速 30 公里，起点位于开马线，终点接 205 国		4600	2023-2024	0	3000	0	项目主体工程施工。 工。	开化县城市建 设投资集团有

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		道。								限公司
268-3	簙忻线簙岸—张村公路改建工程 [△]	全长 12.5 公里，其中簙岸至寺坞段里程 3.6 公里，三级公路；寺坞至张村段里程 8.9 公里，三级公路。		41000	2023-2025	0	19000	0	项目主体工程施 工。	开化县城市建 设投资集团有 限公司
269	天台县“一县一县 道”项目 [△]	项目包含上三高速天台东互通与高铁连站 接线两亭巷至八都段工程、八都至梅坦段 改造工程、平桥至高铁站连接线工程。线 路总长 11.49 公里。		129800	2023-2027	0	3000	0	完成前期审批， 开工建设。	天台县交通工 程建设有限公 司
269-1	上三高速天台东互 通与高铁站连接线 八都至梅坦段工程 [△]	项目路线全长 2408 米，一级公路标准，双 向六车道，路基宽度为 45 米，设计速度 60 公里/小时。匝道设计速度采用 40 公里/小 时。	2106-331023-04 -01-352589	45500	2023-2026	0	3000	0	完成前期审批， 开工建设。	天台县交通工 程建设有限公 司
269-2	天台县平桥至高铁 站连接线工程 [△]	项目路线全长 6.748 公里，一级公路设计标 准，双向六车道，路基宽度 24.5 米，双向 四车道，设计时速 80 公里/小时。	2205-331023-04 -01-497042	52600	2024-2027	0	0	0	完成前期审批， 开工建设。	天台县交通工 程建设有限公 司
269-3	上三高速天台东互 通与高铁站连接线 两亭巷至八都段改 建工程 [△]	项目路线全长 2.4 公里，按照一级公路标 准，路基宽度为 50 米，设计速度 60 公里/ 小时。		31700	2024-2027	0	0	0	完成前期审批， 开工建设。	天台县交通工 程建设有限公 司
270	三门县“一县一县 道”项目 [△]	项目包含台州 1 号公路三门段（核电至健 跳镇）、北疏港道路改造工程、台州 1 号 公路三门段（牛尾塘至工业城），路线全 长约 24.3 公里。		216000	2023-2026	0	2000	0	完成前期审批， 开工建设。	三门县交通运 输局
270-1	台州 1 号公路三门 段（核电至健跳镇） [△]	项目路线全长 7.0 公里，按双向两车道二级 公路标准设计，路基宽度 12 米，困难路段 路基宽度 8 米，设计速度 60 公里/小时。		92000	2023-2026	0	500	0	完成前期审批， 开工建设。	三门县交通运 输局
270-2	北疏港道路改造工 程 [△]	项目路线全长 9.3 公里、按三级公路标准设 计，路基宽度 8.5-10 米、设计时速 40 公里 \小时。	2205-331022-04 -01-405345	19000	2023-2026	0	1000	0	完成前期审批， 开工建设。	健跳镇
270-3	台州 1 号公路三门 段（牛尾塘至工业 城） [△]	项目路线全长 8.0 公里，按双向两车道二级 公路标准设计，路基宽度 12 米，困难路段 路基宽度 8 米，设计速度 60 公里/小时。		105000	2023-2026	0	500	0	完成前期审批， 开工建设。	三门县交通运 输局
271	仙居县“一县一县 道”项目 [△]	总长 33.3 公里，其中主线长 23 公里，总用 地面积 1900 亩，新增建设用地 1200 亩。	2205-331024-04 -01-0124343	255914	2023-2027	0	10000	647.1	完成前期审批， 开工建设。	仙居县交通水 利发展集团

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
271-1	仙居县下各至官路工程 [△]	本项目起点位于下各村现状镇南路下穿台金高速处北侧，终点位于杭温铁路站台，与 S322 省道平交。全长约 23.4 公里，双向四车道一级公路，路基宽 21.5 米，设计时速 60 公里。	2205-331024-04-01-124343	207000	2023-2025	0	10000	0	完成前期审批，开工建设。	仙居县交通水利发展集团
271-2	仙居县 G351 国道连接线工程 [△]	起点位于东盛村，与 G351 国道平交，终点位于大战乡大战桥。全长约 10.5 公里，连接线北段 5.6 公里，双向四车道一级公路标准，南段 4.9 公里，双向两车道二级公路标准。	2302-331024-04-01-417009	70000	2023-2025	0	0	0	完成前期审批，开工建设。	仙居县交通水利发展集团
272	莲都区“一县一县道”项目 [△]	项目全长 18 公里，其中桃碧线改造提升工程（下圳至保定段）按一级公路标准设计，丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程按二级公路标准设计。	2212-331102-04-01-492763	139200	2023-2026	0	32000	106	完成前期审批，开工建设。	莲都区交通运输局
272-1	莲都区桃碧线改造提升工程（下圳至保定段） [△]	路线全长 14.7 千米，设计时速 60 千米/小时，其中下圳至石牛段 2.8 千米，按照一级公路标准，石牛至碧湖段 8.3 千米，按照二级公路标准，三期碧湖至保定段 3.6 千米。	2206-331102-04-01-613235	120000	2023-2026	0	25000	106	完成前期审批，开工建设。	莲都区交通运输局
272-2	丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程 [△]	新建站前广场及架空广场 9870 平方，动车站前连接匝道和道路等设施工程 4000 平方米；枢纽连接线工程新建一条二级公路，路基宽度 12 米，里程 3 千米。		38000	2023-2025	0	7000	0	完成前期审批，开工建设。	莲都区交通运输局
273	龙泉市“一县一县道”项目 [△]	项目包含龙泉市县道村沈线提升改造工程二期（源口至王庄段）、龙泉市西独线提升改造工程和龙泉市屏南至查田公路工程，路线总长约 44.78 千米。		90500	2024-2026	0	3000	0	完成前期审批，开工建设。	龙泉市交通投资有限责任公司
273-1	龙泉市县道村沈线提升改造工程二期（源口至王庄段） [△]	路线全长约 14.78 千米，按三级公路标准建设，一般路段路基宽度 7.5 米，设计速度 30 千米/小时。		15000	2024-2026	0	0	0	完成前期审批，开工建设。	龙泉市交通投资有限责任公司
273-2	龙泉市西独线提升改造工程 [△]	路线总长约 15 千米，三级公路标准，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，设计速度 30 千米/小时。		40500	2024-2026	0	0	0	完成前期审批，开工建设。	龙泉市交通投资有限责任公司
273-3	龙泉市屏南至查田公路工程 [△]	路线全长约 15 千米，按三级公路标准建设，路基宽度 7.5 米，设计速度 30 千米/小时。		35000	2024-2026	0	3000	0	完成前期审批，开工建设。	龙泉市交通投资有限责任公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
274	青田县“一县一县 道”项目 [△]	项目包含青田海口至海溪、阜山至章旦、 祔埠至祔旺公路工程，全长约 36.6 公里， 按三级公路标准建设，一般路段路基宽度 7.5 米，设计速度 30 千米/小时。		76000	2023-2025	0	30000	726	完成前期审批， 开工建设。	青田县交通运 输局
274-1	青田县海口至海溪 公路改建工程 [△]	路线全长约 10 千米，按三级公路标准建设， 一般路段路基宽度 7.5 米，设计速度 30 千 米/小时。		18000	2023-2025	0	6000	164	完成前期审批， 开工建设。	青田县交通运 输局
274-2	青田章旦至阜山公 路工程 [△]	路线全长约 13.5 千米，按三级公路标准建 设，一般路段路基宽度 7.5 米，设计速度 30 千米/小时。		35000	2023-2025	0	14000	254	完成前期审批， 开工建设。	青田县交通运 输局
274-3	青田县祔埠岭下至 祔旺公路改建工程 [△]	路线全长全长约 13.1 千米，按三级公路标 准建设，一般路段路基宽度 7.5 米，设计速 度 30 千米/小时。		23000	2023-2025	0	10000	308	完成前期审批， 开工建设。	青田县交通发 展投资有限公 司
275	云和县“一县一县 道”项目 [△]	项目包含局龙线改建工程以及陈麻线提升 改造工程。局龙线改建工程全长约 12.6 千 米；陈麻线提升改造工程路线全长约 11.6 千米。		87000	2023-2027	0	15000	744	完成前期审批， 开工建设。	云和顺通建设 有限公司
275-1	局龙线改建工程 [△]	路线全长约 12.6 千米，其中天堂坑口至金 水坑段 6.5 千米按二级公路标准建设，溪口 村过境段 2.1 千米按三级公路标准提升改 造，金水坑至龙门村段 4 千米按二级公路 标准建设。	2020-330411-47 -01-167277	59000	2023-2026	0	15000	310	完成前期审批， 开工建设。	云和顺通建设 有限公司
275-2	陈麻线提升改造工 程 [△]	路线全长约 11.6 千米，按四级公路标准建 设。		35000	2024-2027	0	0	434	完成前期审批， 开工建设。	云和顺通建设 有限公司
276	庆元县“一县一县 道”项目 [△]	项目包含濂杨线农村公路改造提升工程、 庆元县南阳至交溪口至左溪段改建工程、 庆元县五都至淤上公路等，按二、三级标 准实施，路线总长约 28.1 公里。		76100	2023-2026	0	10000	770	项目主体工程施工。 。	庆元县交通投 资有限公司
276-1	濂杨线农村公路改 造提升工程 [△]	路线全长约 10 千米，全线利用老路拼宽， 拟采用三级公路标准建设，双向两车道， 路基宽度 7.5 米，设计速度 30 千米/小时。		17500	2023-2024	0	10000	220	项目主体工程施工。 。	庆元县交通投 资有限公司
276-2	庆元县南阳至交溪 口至左溪段改建工 程 [△]	路线全长约 12.8 千米，按二级公路标准设 计。其中，南阳至交溪口段路基宽度 12 米、 交溪口至左交线段路基宽度 10 米，设计速		40000	2024-2026	0	0	430	完成前期审批， 开工建设。	庆元县交通投 资有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		度 60 千米/小时。								
276-3	庆元县五都至淤上公路 [△]	路线全长约 5.23 千米，按二级公路双向两车道标准设计，路基宽度约 10 米，设计速度 60 千米/小时。		18600	2024-2026	0	0	120	完成前期审批，开工建设。	庆元县交通投资有限公司
277	缙云县“一县一县道”项目 [△]	项目包含缙云县坦五线（舒洪至胡源段）提升改造工程、缙云县金安线（金钩至大源段）提升改造工程、缙云县七里新老 330 国道连接线工程，路线全长约 25.7 公里。		71600	2023-2026	0	10000	1123	完成前期审批，开工建设。	缙云县交通运输发展中心
277-1	缙云县坦五线（舒洪至胡源段）提升改造工程 [△]	建设里程 12 公里，采用三级公路技术标准，一般路段路基宽度 8.5 米，设计速度 30 公里/小时。		27600	2024-2026	0	0	35	完成前期审批，开工建设。	缙云县交通运输发展中心
277-2	缙云县七里新老 330 国道连接线工程 [△]	路线长约 1.31 公里，按一级公路标准建设，一般路段路基宽度 28 米（部分 23.5 米），设计速度 60 公里/小时。		13000	2023-2025	0	6000	74	完成前期审批，开工建设。	七里乡
277-3	缙云县金安线（金钩至大源段）提升改造工程 [△]	建设里程 12.4 公里，采用三级公路技术标准，一般路段路基宽度 8.5 米，设计速度 30 公里/小时。		31000	2023-2025	0	4000	45	完成前期审批，开工建设。	缙云县交通运输发展中心
278	遂昌县“一县一县道”项目 [△]	项目包含峡北线北界至应村段改建工程、义龙庆高速濂竹互通连接线工程，路线全长约 17.479 公里，分别按二级公路标准和一级公路标准建设。		149000	2024-2028	0	1000	1000	完成前期审批，开工建设。	遂昌县交通投资发展有限公司
278-1	遂昌县峡北线北界至应村段改建工程 [△]	路线全长 9.186 千米，共设桥梁 18 座，隧道共设 2 座。按二级公路标准设计，设计行车速度 60 千米每小时，路基宽度 10 米。		37613	2024-2027	0	1000	423	完成前期审批，开工建设。	遂昌县交通投资发展有限公司
278-2	义龙庆高速濂竹互通连接线工程 [△]	全长约 8.293 公里，按一级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时，路基宽 24.5 米。		111400	2024-2028	0	0	577	完成前期审批，开工建设。	遂昌县交通投资发展有限公司
279	景宁县“一县一县道”项目 [△]	项目包含白鹤至大漈段、城南至澄照公路、鹤溪至大均公路，路线全长约 30.7 公里，分别按二级公路标准和一级公路标准建设。	2212-331127-04-01-105180	330109	2023-2027	0	3000	200	完成前期审批，开工建设。	景宁县交通发展投资有限公司
279-1	大（漈）东（坑）景（南）环线一期（白鹤至大漈段） [△]	路线全长约 18.11 公里，采用二级公路标准设计，路基宽度 10 米，设计速度 60 千米/小时。	2017-331127-48-01-083660-000	110000	2023-2025	0	0	200	完成前期审批，开工建设。	景宁县交通发展投资有限公司
279-2	景宁城南至澄照公	路线全长约 7.473 公里，采用一级公路标准	2205-331127-04	154209	2024-2027	0	0	0	完成前期审批，	景宁县交通发展

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	路 [△]	设计，路基宽度 24.5 米，设计速度 60 千米/小时。	-01-934540						开工建设。	投资有限公司
279-3	景宁鹤溪至大均公路（溪口大桥复建工程） [△]	路线全长约 5.12 千米。起点至鹤溪段采用双向四车道一级公路标准；鹤溪至包凤段采用双向四车道一级公路标准；包凤至白马寮段采用双向两车道二级公路标准。	2205-331127-04 -01-673449	65900	2024-2027	0	3000	0	完成前期审批，开工建设。	景宁县交通发展投资有限公司
280	浙江长龙航空创新智能维修保障主基地	项目占地 285 亩，总建筑面积逾 38 万平方米，建设飞机维修库、航材楼、附件维修中心、航食生产楼、模拟机培训楼、数字航空研发楼。	2019-330109-56 -03-814811	396298	2020-2025	98551	15000	0	一期机库、航材库竣工、投运；二期南侧土地摘牌；研发楼幕墙安装完成；代征绿化竣工。	长龙（杭州）航空维修工程有限公司
281	104 国道杭州河庄至衙前段工程（萧山区）配套项目 [△]	南阳北互通预留匝道、红山互通预留匝道、坎山互通、衙前互通等 4 个互通。	2212-330109-04 -01-373863	185675	2023-2027	0	3000	245.85	完成工程量 5%。	杭州萧山交通建设管理有限公司
282	温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程	设互通一座，新建匝道总长 2.85 公里，新建双向六车道一级公路连接线 1.72 公里。	2020-330324-54 -01-109932	140554	2022-2024	15899	20000	210.46	主体工程建设。	温州市交通发展集团有限公司
283	诸永高速公路延伸线增设温州北站互通工程	设互通一座，新建匝道总长 2.99 公里，新建双向六车道一级公路连接线 0.56 公里。	2020-330324-48 -01-107264	52228	2022-2024	0	15000	39.14	跨楠溪江桥梁建设。	温州北站高铁新城综合开发建设有限公司
284	华东海上风电运维母港采矿项目 [△]	项目实施面积 2876.52 亩，包含机械开采区、主矿区和码头区。	2212-330327-04 -01-128487	387000	2023-2035	0	20000	2876.52	争取开工建设。	苍南县海西建设发展有限公司
285	杭温高铁楠溪江站站前综合交通枢纽工程	总用地 48203 平方米，建筑占地面积 29920 平方米。	2020-330324-48 -01-102251	64341	2021-2024	16823	15000	0	主体工程建设。	永嘉县铁路投资集团有限公司
286	沪苏湖高铁南浔站综合交通枢纽配套工程项目 [△]	总用地 121.81 亩，包括汽车客运站及配套停车场和配套高铁站配套路网工程。	2112-330503-04 -01-459370	357301.28	2023-2025	0	56500	53.6	项目主体工程施工。	湖州南浔盛建设发展有限公司
三										
287	±800 千伏白鹤滩～浙江特高压直流输电工程 [○]	线路长度 2140 公里、输送容量 800 万千瓦安。	TTTT-330100-6 5-01-036373-00 0	2439040	2021-2023	1806297	100000	357.6	项目主体工程施工。	国网浙江建设公司
288	浙江电网 500 千伏	500 千伏变电容量 1700 万千瓦安、线路长	TTTT-330100-5	2046144	0	114918	311051	0	项目主体工程施工	国网浙江建设

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	输变电等重点工程 ^o	度 1909.76 公里；220 千伏 924 万千伏安、 线路长度 972.32 公里。	4-01-026373-04 3						工。	公司
288-1	浙北±800 千伏特高 压直流换流站配套 500 千伏接入工程	线路长度 305.5 公里	2101-330000-04 -01-629500	72436	2021-2024	23410	29000	0	项目主体工程施工。 工。	国网浙江建设 公司
288-2	杭州建德 500 千伏 输变电工程	变电容量 200 万千伏安，线路长度 208.8 公里	2020-330000-44 -02-120034	140706	2022-2024	0	55000	0	项目主体工程施工。 工。	国网浙江建设 公司
288-3	浙西南网架优化加 强工程	线路长度 365.1 公里	2020-330000-44 -02-172727	148967	2021-2024	62875	85092	0	项目建成投用。	国网浙江建设 公司
288-4	500 千伏绍兴中北部 电网优化工程	线路长度 88.5 公里	2111-330000-04 -01-953373	43172	2022-2023	16488	26684	0	项目主体工程施工。 工。	国网浙江建设 公司
288-5	500 千伏乐清和玉环 电厂近区网架优化 调整工程	线路长度 50.4 公里	2101-330000-04 -01-650900	51655	2022-2024	0	16000	104	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-6	金华潘村 500 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 200 万千伏安，线路长度 12 公里	2106-330000-04 -01-423780	52327	2023-2025	0	15000	66	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-7	湖州长兴 500 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 200 万千伏安，线路长度 91.8 公 里	2102-330000-04 -01-365024	105016	2023-2025	0	8000	60	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-8	宁波杭湾 500 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 200 万千伏安，线路长度 43.4 公 里	2020-330252-44 -02-132648	76807	2023-2025	0	10000	66	推进项目前期审 批工作。	国网浙江建设 公司
288-9	杭州临平 500 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 300 万千伏安，线路长度 1.96 公 里	2020-330110-44 -02-116867	63505	2023-2025	0	0	0	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-1 0	丽水缙云抽蓄电站 500 千伏送出工程 [△]	线路长度 236 公里	2205-330000-04 -01-647909	109186	2023-2024	0	8000	0	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-1 1	舟山电厂扩建 500 千伏送出工程 [△]	线路长度 25.8 公里	2207-330000-04 -01-111091	18699	2023-2024	0	8000	0	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-1 2	宁波宁海抽水蓄能 电站 500 千伏送出 工程 [△]	线路长度 152.3 公里	2207-330000-04 -01-991225	95739	2023-2024	0	12000	0	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-1 3	温州三澳核电 500 千伏送出工程 [△]	线路长度 259.2 公里	2111-330000-04 -01-175479	149706	2023-2024	0	7900	67	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-1 4	温州瑞安 500 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 200 万千伏安，线路长度 9 公里	2102-330000-04 -01-985251	86078	2023-2025	0	200	0	推进项目前期审 批工作。	国网浙江建设 公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
288-1 5	江南 500 千伏输变 电工程 [△]	变电容量 200 万千伏安，线路长度 18 公里	2220-330109-44 -02-132647	170000	2024-2026	0	0	0	推进项目前期审 批工作。	国网浙江建设 公司
288-1 6	滨海 500 千伏输变 电工程 [△]	变电容量 200 万千伏安，线路长度 42 公里	2102-330000-04 -01-169625	90000	2024-2026	0	0	12	完成前期审批， 开工建设。	国网浙江建设 公司
288-1 7	杭州桃源 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安，线路长度 50 公里	2019-330105-44 -02-015589-000	28227	2023-2025	0	100	16	推进项目前期审 批工作。	杭州供电公司
288-1 8	杭州香樟 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安，线路长度 28 公里	2019-330100-44 -02-821834	87000	2024-2026	0	0	14	推进项目前期审 批工作。	杭州供电公司
288-1 9	宁波泉水 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安，线路长度 74 公里	2111-330200-04 -01-312516	42538	2023-2025	0	0	0	推进项目前期审 批工作。	宁波供电公司
288-2 0	宁波张俞(鄞南)220 千伏输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安，线路长度 22.22 公 里	2111-330200-04 -01-956772	33238	2024-2026	0	0	13	完成前期审批， 开工建设。	宁波供电公司
288-2 1	嘉兴联越(史桥)220 千伏输变电工程	变电容量 48 万千伏安，线路长度 44.5 公里	2112-330400-04 -01-866162	46634	2023-2025	0	4000	11	推进项目前期审 批工作。	嘉兴供电公司
288-2 2	嘉兴陶泾 220 千伏 输变电工程	变电容量 48 万千伏安，线路长度 16 公里	2112-330400-04 -01-703111	30000	2023-2025	0	0	0	完成前期审批， 开工建设。	嘉兴供电公司
288-2 3	嘉兴平成 220 千伏 输变电工程	变电容量 48 万千伏安，线路长度 28 公里	2112-330400-04 -01-621892	38000	2024-2026	0	0	0	完成前期审批， 开工建设。	嘉兴供电公司
288-2 4	湖州雁沙 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安，线路长度 41.8 公里	2111-330500-04 -01-204088	29970	2023-2024	0	4000	0	推进项目前期审 批工作。	湖州供电公司
288-2 5	湖州游子 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安，线路长度 52.8 公里	2111-330500-04 -01-643912	36000	2024-2025	0	0	13	推进项目前期审 批工作。	湖州供电公司
288-2 6	温州瑞南 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安、线路长度 30 公里。	2201-330300-04 -01-448792	18000	2024-2025	0	0	0	项目建成投用。	温州供电公司
288-2 7	杭温铁路浙江温州 楠溪江牵引站 220 千伏外部供电工程	线路长度 59.5 公里	2107-330300-04 -01-364467	15975	2022-2023	10000	5975	15	推进项目前期审 批工作。	温州供电公司
288-2 8	温州桥兰 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 36 万千伏安，线路长度 34.5 公里	2205-330300-04 -01-101668	15000	2024-2026	0	0	12	推进项目前期审 批工作。	温州供电公司
288-2 9	温州平鳌 220 千伏 输变电工程 [△]	220 千伏变电容量 48 万千伏安，本期新建 220 千伏 4 回，110 千伏线路 10 回，10 千 伏线路 20 回	2205-330326-04 -01-617696	40000	2024-2025	0	0	13	推进项目前期审 批工作。	温州供电公司
288-3	温州横阳 220 千伏	变电容量 48 万千伏安、线路长度 3.8 公里	2112-330327-04	22734	2023-2025	0	0	16	项目主体工程施	温州供电公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
0	输变电工程 [△]		-01-357695						工。	
288-3 1	衢州九华 220 千伏 输变电工程	变电容量 48 万千伏安, 线路长度 94.7 公里	2102-330800-04 -01-820032	32747	2022-2024	2145	16100	15	推进项目前期审 批工作。	衢州供电公司
288-3 2	衢州芳桂 220 千伏 输变电工程 [△]	变电容量 48 万千伏安, 线路长度 20.2 公里	2020-330851-44 -02-125738	21382	2024-2025	0	0	19	推进项目前期审 批工作。	衢州供电公司
288-3 3	衢州曹门(音坑)220 千伏输变电工程 [△]	变电容量 36 万千伏安, 线路长度 114.2 公 里	2106-330800-04 -01-521371	34700	2024-2025	0	0	0	项目主体工程施工。 工。	衢州供电公司
289	中广核浙江三澳核 电项目一期工程	发电。		4600000	2020-2026	1538600	550000	0	1 号机组汽机平 台整体交安; 2 号机组燃料厂 房、安全厂房首 三层房间交安。	中广核苍南有 限公司
290	三门核电二期 ^{△°}	发电。		4070000	2022-2028	1496500	593000	0	核岛、常规岛土 建施工及模块施 工吊装。	三门核电有限 公司
291	国能北仑电厂一期 节能减排改造项目 ^{△°}	利用国能北仑电厂三期机组北侧场地, 建 设 2×1000MW 超超临界二次再热清洁高效 燃煤机组。	2209-330000-04 -01-219588	748500	2023-2025	0	80000	0	开工建设、基础 施工。	国家能源集团 浙江电力有限 公司
292	浙能镇海天然气公 司燃机搬迁改造项 目 ^{△°}	2×430MW 级燃气-蒸汽联合循环发电机组。	2104-330000-04 -01-163598	230083	2022-2025	25676	50000	0	主厂房基础浇 筑; 1 机组主厂房 钢结构吊装; 1 机组厂用受电。	镇海天然气发 电有限责任公 司
293	浙能乐清电厂三期 工程 [°]	建设 2×1000 兆瓦高效一次再热超超临界燃 煤机组, 同步建设烟气超低排放装置。	2019-330382-44 -02-013881-000	650177	2021-2023	429159	95000	0	通过试运行并建 成投产。	浙江浙能乐清 发电有限责任 公司
294	华润电力温州电厂 二期项目 3 号机 [°]	项目位于龙港市舥舢片区境内一期工程厂 区西侧扩建端预留场地, 建设 1 台 100 万 千瓦高效二次再热超超临界燃煤发电机 组。	2204-330000-04 -01-668553	428200	2022-2025	4500	100000	0	烟囱、3 号、汽机 房、锅炉房建设 施工。	华润电力(龙 港)有限公司
295	华润电力温州电厂 二期项目 4 号机 [°]	扩建一台 1000 兆瓦超超临界燃煤发电机 组, 同步建设烟气超低排放环保设施、煤 场及输煤设施、循环水取排水系统及净水 等配套设施。	2209-330000-04 -01-308401	289531	2023-2025	500	43000	0	4 号汽机房、锅炉 房建设施工。	华润电力(龙 港)有限公司
296	国能安吉梅溪 2×9H	建设两套 9H 级燃气-蒸汽联合循环机组,	2204-330000-04	332944	2022-2024	1000	80000	0	完成前期审批手	国能浙江南浔

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	级燃机新建工程项目 [△] 。	装机容量约 156 万千瓦，同步开展光伏项目和储能项目。	-01-311546						续，开工建设。	天然气热电有限公司
297	浙能镇联电燃机异地迁建改造项目 [△] 。	总用地面积约 81 亩，建设一套 490MW 级 F 级燃气-蒸汽联合循环发电机组。	2105-330000-04-01-936054	123605	2022-2024	43500	25000	0	完成工程进度 50%左右。	浙江浙能镇海联合发电有限公司
298	国能浙江舟山发电厂三期 2X660MW 扩建工程项目 [△] 。	用地 305.70 亩，建筑面积 3.9 万平方米，建设 2 台燃煤机组及码头等配套设施。	2107-330000-04-01-952331	568008	2022-2024	60000	100000	0	大板梁验收完成。	国能浙江舟山发电有限责任公司
299	浙能六横电厂二期工程 2x1000MW [△] 。	建设 2 台 100 万千瓦级利用先进环保节能技术、高参数大容量机组。	2110-330000-04-01-236791	696853	2022-2025	56740.5	150000	6	锅炉大板梁吊装。	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
300	国投吉能（舟山）燃气发电有限公司 2×74.5 万千瓦燃气发电项目 [△] 。	用地面积约 15.8 公顷。项目主要建设内容和规模：新建 2 套（H 级）74.5 万千瓦燃气-蒸汽联合循环机组，配套同步建设脱硝、废水处理等辅助设施。	2108-330000-04-01-950405	355632	2022-2025	800	35000	0	土建工程完成 50%。	国投吉能（舟山）燃气发电有限公司
301	国电象山 1 号海上风电场（二期）工程 [△] 。	建设 83 套单机容量 6 兆瓦的海上风电机组，配套建设一座 220 千伏海上升压站，接入一期陆上控制中心。	2019-330225-44-02-823466	610000	2022-2025	80000	330000	15	海上升压站完工，完成 56 台风机安装。	国电象山海上风电有限公司
302	中广核象山涂茨海上风电项目 [△] 。	用海面积约 2670 亩，用地面积约 21.45 亩，规划装机容量 300MW，拟安装 38 台单机容量为 8MW 的风电机组，配套建设 1 座 220KV 陆上升压站，新建 1 座 220KV 陆上集控中心。	2019-330225-44-02-826395	420000	2022-2024	25000	170000	0	基本完工。	中广核新能源（象山）有限公司
303	苍南 2 号海上风电项目 [△] 。	位于浙江省苍南县东部海域，场区中心离岸距离约 22 公里，规划面积约 44 平方公里，总装机容量为 30 万千瓦。	2106-330327-04-01-517132	588081	2022-2024	50000	250000	0	项目部分并网发电。	华能浙江苍南海上风电有限责任公司
304	苍南 1 号海上风电项目 [△] 。	建设总装机容量 400MW 的海上风电发电机组，配套建设一座 220kV 海上升压站和一座陆上集控中心。	2019-330327-44-02-043636-000	713935	2021-2023	521797	105000	0	现场消缺及其他辅助工程施工；永久性航标施工；竣工验收。	华润电力投资有限公司东南分公司
305	浙能临海风光储一体化项目（台州 1 号海上风电场工程） [△] 。	海上风电项目 300MW。	2112-331082-04-01-501439	520000	2022-2024	160000	150000	0	台州 1 号海上风电工程全容量开始并网。	浙江浙能临海海上风力发电有限公司
306	庆元县百花岩风电	总用地约 1806 亩，总装机容量为 250 兆瓦，	2205-331100-04	182769	2022-2025	0	80000	67	首台机组具备并	浙江庆元中能

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	场项目 [△]	配套建设两座 220 千伏升压站	-01-486155						网发电条件。	绿电风电有限公司
307	宁海抽水蓄能电站 [○]	总装机容量为 1400MW，枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房等组成。	2017-330000-44-02-023072-000	795014	2017-2026	385050	80000	0	1#、2#引水系统钢管安装及回填施工。	国网新源控股有限公司
308	浙江泰顺抽水蓄能电站 [○]	新增日调节纯抽水蓄能电站 1 座，装机容量 1200 兆瓦，按 200 年一遇洪水设计。	2020-330329-44-02-105360	713376	2022-2030	49003	38000	2076	继续开展筹建期工程建设。	浙江泰顺抽水蓄能有限公司
309	磐安抽水蓄能电站 [○]	总用地面积 4000 亩，电站装机 1200 兆瓦，安装四台 300MW 可逆式抽水蓄能机组。	2017-330727-44-02-078513-000	760824	2020-2026	196880	80000	0	进厂交通洞贯通，开始主体工程的建设。	磐安抽水蓄能公司
310	衢江抽水蓄能电站 [○]	规划安装 4 台单机容量 300MW 的单级单转速立轴混流可逆式抽水蓄能机组，总装机容量为 1200MW，设计年发电量 12 亿 kWh，年抽水电量 16 亿 kWh。	2017-330803-44-02-009128-000	730821	2019-2027	185000	60000	0	主变洞、进场交通洞施工。	浙江衢江抽水蓄能有限公司
311	浙江天台抽水蓄能电站项目 [○]	枢纽工程建筑主要有上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。输水系统总长约 3684.5 米。工程装机容量 170 万千瓦。	2110-330000-04-01-654771	1074149	2021-2027	130000	100000	3011	地下厂房、进场道路施工。	浙江天台抽水蓄能有限公司
312	浙江缙云抽水蓄能电站项目 [○]	装机容量 1800 兆瓦，总用地面积 3594 亩，主要包含上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等。	2016-330000-44-02-029140-000	1039000	2017-2026	453307	100000	0	下库大坝填筑完成，上水库蓄水。	浙江缙云抽水蓄能有限公司
313	浙江松阳抽水蓄能电站 ^{△○}	总装机容量 140 万千瓦，总用地 1936.23 亩。	2205-330000-04-01-689337	880300	2022-2029	12000	114000	1817	通风兼安全洞开挖 1200 米，进厂交通洞开挖完成 800 米。	浙江松阳抽水蓄能有限公司
314	浙江景宁抽水蓄能电站 [○]	项目总用地 3992.48 亩，建筑面积 5.6 万平方米，主要建设上水库、下水库、地下厂房和地面开关站等。	2205-330000-04-01-803180	920000	2022-2029	25000	100000	1985	通风兼安全洞、厂房顶拱施工。	浙江景宁抽水蓄能有限公司
315	华能泰顺“未来之光”光伏共富产业项目 [△]	建设 150 兆瓦农林光互补光伏发电项目。	2201-330329-04-01-823391	82000	2023-2024	0	15000	20	完成前期审批手续，开工建设。	华能（浙江）能源开发有限公司 清洁能源分公司
316	乐清渔光互补 1 号光伏发电项目 ^{△○}	建设 27 万千瓦光伏电站。	2111-330382-04-01-424761	120000	2023-2024	0	100000	0	完成前期审批手续，开工建设。	浙江正泰新能源开发有限公司
317	温岭市东部松门渔	项目利用南海涂滩涂面积约 2900 亩，升压	2205-331081-04	118500	2022-2024	17650	50000	49	光伏区域施工，	温岭市宏阳新

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	光互补光伏电站项目 [△]	站及进站道路用地 49 亩，装机容量约 230MWP。	-01-177512						升压站建设。	能源开发有限公司
318	中核三门 200MW 滩涂光伏项目 [△] 。	建设 14.6 万千瓦光伏电站。	2111-331022-04-01-337300	102000	2022-2024	7000	40000	0	完成总工程量 60%。	三门汇核新能源有限公司
319	浙江 LNG 三期项目 [○] 。	在原 LNG 电厂预留地块及原光明码头地块内，建设 600 万吨/年 LNG 接收站，包括 6 座 27 万方 LNG 储罐及配套设施。	2107-330000-04-01-398715	905047	2022-2025	48466.65	40000	0	完成 3#山体爆破；完成场平施工；完成储罐工程桩施工；开展储罐承台施工；开展接收站施工。	中海油绿能港浙江宁波能源有限公司
320	温州液化天然气（LNG）项目 [○] 。	建设 1 座 LNG 运输船专用码头，4 座 20 万方 LNG 储罐，约 26 公里外输管线及相应配套设施。	2016-000291-57-02-000316-000	894641	2018-2024	590587	75000	623	接收站、码头具备接气条件；外输管道具备通气条件。	浙江浙能温州液化天然气有限公司
321	温州华港液化天然气（LNG）储运调峰中心项目 [△] 。	项目占地约 280 亩，1 座 LNG 接卸码头已经建成。罐区一期项目接卸 LNG 能力 100 万吨/年，建设 2 座 16 万方米 LNG 储罐及其工艺配套工程，20 套 LNG 槽车装卸系统等。	2019-330305-59-03-025458-000	243612	2020-2024	100000	30000	0	储罐设施施工。	温州华港石化码头有限公司
322	浙江舟山液化天然气（LNG）接收及加注站三期 LNG 储罐及配套设施 [△] 。	4 座 22 万立方米 LNG 储罐及配套罐内设施、LNG 外输工艺系统，新增 LNG 接收能力 350 万吨/年。	2112-330000-04-01-915103	380886	2022-2025	10000	55000	0	储罐桩基完成，进行储罐结构施工。	新奥（舟山）液化天然气有限公司
323	上海 LNG 站线扩建项目 [△]	新建 1 座 15 万吨级 LNG 专用码头，10 座 22 万方以上储罐和配套设施，70 公里输气管道。	2208-330000-04-01-564791	1692553	2022-2029	80000	200000	0	储罐主体工程完成承台施工，启动输气管道工程和码头工程施工。	申能洋山液化天然气有限公司
324	浙能舟山六横液化天然气接收站项目 [△] 。	年接收能力 600 万吨，拟建一座 15 万吨级专用码头，4 座 22 万方储罐及相应工艺设施。	2021-000052-45-02-000328	945536	2022-2025	67387	30000	0	项目主体工程施工。	浙江浙能六横液化天然气有限公司
325	舟山外钓岛光汇油库储运基地项目（四	原燃料油(原油) 储罐总库容为 116 万立方米。	2020-330902-59-02-125084	210275	2021-2024	100000	32000	0	主体基本完工。	盐田港光汇石油储运（舟山）

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	期)°									有限公司
326	甬绍干线东段天然 气管道工程	线路全长 152 公里，管径 1219 毫米，设计 压力 10 兆帕。	2020-330000-57 -02-145471	950000	2023-2025	12592	23000	120	隧道施工。	国家管网浙江 分公司
四										
327	传嘉科技（杭州）有 限公司年产 2000 万 套微型计算机数字 式处理部件项目（阿 里巴巴达摩院南湖 园区）°	项目总用地面积约合 342.12 亩，拟建研发 办公、科学实验室、配套服务等功能用房， 总建筑面积 490500 平方米。	2020-330110-39 -03-100049	214000	2020-2023	190000	44000	0	项目完工投用。	传嘉科技（杭 州）有限公司
328	农夫山泉（淳安青 溪）饮料有限公司年 产 103.54 万吨饮用 天然水和 31.21 万吨 饮料建设项目△	用地面积 146.311 亩，建筑面积 133882.38 平方米，主要建设内容包括新建 1 幢厂房 及其他配套用房。	2203-330127-04 -01-729655	99930	2022-2024	8500	20000	0	完成厂房主体工 程。	农夫山泉（淳安 青溪）饮料有限 公司
329	信达生物制药（杭 州）有限公司年产 3000KG 抗体类产品 项目°	项目总用地面积约 121.97 亩，地上建筑面 积 13.6 万平方米，为医药制造业厂房，用 于生产抗体类产品，生产规模 3000KG。	2011-330110-04 -01-158437	300000	2021-2026	72000	30000	0	满足验收条件， 设备调试。	信达生物制药 （杭州）有限公 司
330	杭州富芯项目（一 期）°	项目总用地面积约 700 亩，总体规划，分 两期实施。一期用地约 360 亩。	2020-330111-39 -03-140706	1800000	2021-2024	600000	150000	0	土建工程完工， 部分生产线试运 行。	杭州富芯半导 体有限公司
331	富江能源科技有限 公司年产能 12GWh 动力电池项目△°	用地面积 536.6 亩，建筑面积 44.39 万平方 米，建设年产能 12GWh 动力电池生产线及 相关配套。	2206-330122-04 -01-190766	500000	2022-2024	28000	200000	0	部分投产。	富江能源科技 有限公司
332	杭州士兰集昕微电 子有限公司年产 36 万片 12 英寸生产线 项目°	建设年产 36 万片的 12 英寸功率半导体芯 片生产线。	2204-330114-89 -02-524827	390000	2022-2024	60000	50000	0	设备购置。	杭州士兰集昕 微电子有限公司
333	钱塘区大尺寸硅片 项目°	总建筑面积约为 487128.63 平方米，分为 370 亩厂房和 25 亩辅助生产中心与综合楼， 规划产能为 4000 片/月（12 吋晶圆）。	2020-330155-39 -03-131848	551816.995 8	2021-2024	110000	50000	0	项目主体工程施 工。	杭州吉海信息 科技有限公司
334	杭州盛良造科技有 限公司年产 100 万	项目总用地面积为 63.26 亩，为专用设备制 造业厂房，用于生产医疗试剂检测产品，	2112-330110-04 -01-189750	120000	2022-2024	24000	20000	0	主体结构完成 60%。	杭州盛良造科 技有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	套医疗试剂检测设 备项目 ^{△○}	生产规模年产 100 万套。新增地上建筑面 积 126519 平方米，地下建筑面积 56468 平 方米。								
335	中通智能制造项目 ^{△○}	项目占地 184.5 亩，新建四幢低温生产车 间，主要进行水产品加工、冷链物流及批 量、零散冷冻仓储服务，并形成年加工 10 万吨水产品的生产和仓储能力，及 10 万吨 其它货物仓储能力。	2110-330114-89 -01-108688	98000	2021--2024	33270	20000	0	土建工程完工， 部分进行室内装 修。	浙江中通智能 制造有限公司
336	绿色石化基地项目 [○]	石化。		4888662	0	2801002	770000	0	炼油部分：土建 交安，设备吊装， 钢结构安装收 尾，工艺管道安 装。	中石化宁波镇 海炼化有限公 司
337	镇海炼化扩建 150 万吨/年乙烯项目 ^{△★○}	石化。		3800000	0	0	80000	0	开始桩基施工。	中石化宁波镇 海炼化有限公 司
338	绿色石化基地高端 合成新材料项目 [○]	项目位于新泓口围垦区，新建高端合成新 材料项目。	2102-330200-04 -01-230022	1133220	2022-2025	280000	250000	800	土建交安，设备 吊装，钢结构安 装收尾，工艺管 道安装。	中石化宁波镇 海炼化有限公 司
339	中海石油宁波大榭 石化有限公司馏分 油五期项目 [○]	将现有 800 万吨/年原油加工能力提升至 1200 万吨/年，并新建若干化工装置及配套 设施。	2019-330200-25 -02-007732-000	2904542	2020-2024	315591.91	150000	0	全面施工，部分 装置完成土建施 工，开展钢结构、 设备等安装。	中海石油宁波 大榭石化有限 公司
340	宁波旗滨光伏科技 有限公司年产 70 万 吨光伏高透基板材 料及配套深加工生 产线项目	用地面积 759 亩，总建筑面积 53.3 万平方 米，新建 2 条 1200 吨/天超白光伏玻璃基片 生产线。	2103-330200-04 -01-201404	300000	2022-2025	40000	120000	0	超白光伏生产线 点火。	宁波旗滨光伏 科技有限公司
341	东方日升（宁波）光 伏科技有限公司年 产 15GWN 型电池 +15GW 高效组件项 目 ^{△○}	总用地面积 1448 亩，年产 15GWN 型超低 碳高效异质结电池片与 15GW 高效太阳能 组件。	2202-330200-04 -01-587650	1520000	2022-2024	10000	150000	0	一期电池和组件 车间投入量产， 二期进厂施工。	东方日升（宁 波）光伏科技有 限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
342	杉杉年产 4 万吨锂离子 电池硅基负极材料一体化 基地项目△。	总用地面积 87.41 亩,总建 筑面积约 155996 平方米, 实现年产 100 台燃气轮机、 火箭发动机的能力。	2210-330212-04-01-801825	499893	2023-2026	0	30000	0	项目主体工程施工。	宁波杉杉硅基材料有限公司
343	温州比亚迪新能源动力 电池生产基地项目△。	项目位于永嘉县桥头镇, 生产动力电池,征地面积 973 亩,年产能 20Gwh。	2301-330324-04-01-234455	650000	2023-2026	0	10000	972	厂房开始施工。	温州弗迪电池有限公司
344	温州锂电池新材料产业 基地项目△。	形成年处理 10 万金属吨 高冰镍、1 万金属吨氢氧 化钴,形成年生产 20 万 吨高镍三元正极材料(镍 钴锰层状材料)的生产能 力。	2206-330303-04-01-403378	450000	2022-2025	0	100000	0	部分前驱体车间和办公 楼施工完成。	浙江伟明盛青能源新材 料有限公司
345	湖州三一装载机有限公 司三一装载机智能智造 基地项目。	项目利用自有土地 1567 亩(其中生产用地 1517 亩,试验场地 50 亩),形 成年生产装载机设备 30000 台的生产能力。	2107-330502-04-01-551238	1080000	2021-2025	220000	100000	308	项目主体工程施工。	湖州三一装载机有限公 司
346	江顺精密科技(湖州)有 限公司精密铝型材生产 线智造项目。	项目总用地面积 322 亩, 新建建筑办公及辅助用 房,购置加工及热处理设 备,建设数字化精密制造 车间和工模具热处理车 间及相关配套办公设施, 形成精密铝型材生产 线智造项目。	2011-330502-04-01-178526	218072	2022-2024	90000	40000	0	项目主体工程施工。	江顺精密科技(湖州)有 限公司
347	诺威起重设备(湖州)有 限公司法兰泰克湖州智 能起重机及核心部件制 造基地项目△。	项目拟用地 289 亩,研 发楼、展馆、测试中心、 厂房等,形成年产智能电 葫 6 万套、三合一智能 驱动总成 30 万套、智能 缆索起重机 2000 台套的 生产能力。	2205-330502-04-01-622177	200000	2023-2026	0	40000	223	基础施工。	诺威起重设备(湖州)有 限公司
348	蜂巢能源科技(湖州)有 限公司电池项目。	总面积 873 亩,建筑面 积 106 万平方米;建设 厂房、办公楼及宿舍等 建筑。	2103-330591-04-01-838982/2112-330591-04-01-974718	1261890	2021-2026	141000	160000	0	主体厂房土建完工。	蜂巢能源科技(湖州)有 限公司
349	天能新能源(湖州)有限 公司年产 15GWh 高性能 锂离子电池项目△。	总面积 581 亩,建筑面 积 58 万平方米;建设 厂房、办公楼及宿舍等 建筑。	2012-330591-04-01-821033	601775	2021-2025	111000	50000	0	主体厂房土建完工。	天能新能源(湖州)有 限公司
350	德清县浙江鼎力机械 股份有限公司年产 4000 台大型智能	用地 365.7 亩,建筑面 积 24 万平方米,建设 厂房、仓库等。	2106-330521-07-01-612801	220000	2021-2024	85000	50000	0	主体完成,设备安装。	浙江鼎力机械股份有 限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	高位高空平台项目°									
351	方正电机（德清）有限公司年产 300 万套新能源智能驱动系统项目△°	用地 322 亩，新增建筑面积 29 万平方米，年产 300 万套新能源智能驱动系统生产能力。	2211-330521-07-01-204510	320000	2022-2025	1000	40000	0	厂房主体建设。	方正电机（德清）有限公司
352	捷威新能源科技（湖州）有限公司年产 18GWh 新能源电池建设项目°	项目新增土地约 451 亩，建设厂房及辅助用房约 324000 平方米。	2109-330522-04-01-361155	670000	2022-2026	270000	110000	0	一期试生产。	捷威新能源科技（湖州）有限公司
353	天能能源股份有限公司建设 4GWh 高能锂电池、6GWh 高能锂电池、6 条全自动生产线项目°	本项目总用地 583 亩，建设两条全自动电芯及 PACK 生产线，主要用于二轮车及储能电芯生产。	2101-330522-04-01-541618	517000	2021-2024	320000	80000	0	二期开工建设。	天能帅福得能源股份有限公司
354	浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司年产 8000 万套高端数码家纺产品智能工厂建设项目△	新征用地 132 亩，根据智能化工厂建设规划及要求，新建生产车间、研发设计大楼、智能仓储中心等建筑约 22.5 万平方米。	2204-330522-04-01-540317	276340	2023-2024	0	45000	132	主体工程建设。	浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司
355	浙江正轩精密零部件有限公司年产 15000 台套数控机床精密零部件建设项目	新增工业用地 225 亩，新建厂房及辅助用房 18.5 万平方米。	2110-330554-04-01-309773	240000	2022-2024	40000	56000	29	主体工程建设。	浙江正轩精密零部件有限公司
356	嘉兴斯达微电子有限公司高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目	本项目新增用地 279 亩，新建生产厂房、动力楼、危化仓库等建构物，新增建筑面积 206000 平方米，达产后形成年产 36 万片功率芯片生产能力。	2103-330402-89-01-638473	200000	2022-2024	74441	60000	0	设备引进。	嘉兴斯达微电子有限公司
357	隆基光伏科技 10GW 单晶组件项目°	用地 503 亩，主要建设自动化生产车间 5 幢、智能化仓库 2 幢、综合楼、展示中心及配套设施 4 幢，总建筑面积 39 万平方米。	2205-330411-04-01-683376	609370	2022-2024	95130	100000	170	完成主体建设。	嘉兴市梅溪开发建设有限公司
358	兰钧新能源科技有限公司新建年产	总用地 243 亩，总建筑面积 46.79 万平方米，建成后年产 16Gwh 锂离子电池电芯和模	2101-330421-99-01-177115	550000	2021-2025	115000	75000	0	一号车间部分投产，二号车间设	兰钧新能源科技有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	16Gwh 锂离子电池电芯和模组生产项目°	组。							备安装调试。	
359	中新产业园定制厂房一期(新建年组装笔记本电脑 1000 万台生产项目)△°	由嘉善县中新产业发展投资有限公司投资建设,建成后引进世界 500 强企业仁宝电脑集团。	2210-330421-07-01-295602	110000	2023-2024	0	40000	0	完成前期审批手续,开工建设。	嘉善县中新产业发展投资有限公司
360	浙江独山能源有限公司年产 400 万吨 PTA 及 210 万吨智能化、功能性差别化纤维一体化项目°	新建 PTA 装置、聚酯化纤一体化装置、产品仓库、综合楼等建(构)筑物 712188.9 平方米。	2020-330482-28-03-109713	1308000	2020-2025	314015	120000	134	PTA 部分桩基完成,主体建设。	浙江独山能源有限公司
361	浙江晶科数字化工厂项目△°	企业利用现有空余厂房、租赁晶科能源(海宁)有限公司空余厂房,购置新一代信息技术为核心的太阳能电池及组件智能化生产线,形成年产 6GW 高效电池和 6GW 高效组件的生产能力。	2210-330481-07-02-517823	450000	2023-2023	0	100000	0	设备安装、投产。	浙江晶科能源有限公司
362	海宁立昂东芯微电子有限公司年产 36 万片 6 英寸微波射频芯片及器件生产线项目°	新增用地约 205 亩,新建总建筑面积约 20.5 万平方米,引进美国产光刻机等设备,购置国产干法刻蚀机生产设备,形成年产 36 万片 6 英寸微波射频芯片及器件的生产能力。	2203-330481-04-01-529051	500547	2022-2024	21500	80000	0	部分投产。	海宁立昂东芯微电子有限公司
363	晶科能源(海宁)有限公司新增年产 11GW 高效电池和 15GW 高效电池组件生产线项目△°	项目拟新增用地约 734.3 亩,形成年产 11GW 高效电池和 15GW 高效电池组件生产能力。	2203-330481-04-01-647037	1150000	2022-2025	94136	200000	0	项目完工投用。	晶科能源(海宁)有限公司
364	海宁正泰太阳能科技有限公司年产 8GW 高效电池和 12GW 高效组件智能工厂项目△°	本项目新增用地面积 689 亩,总建筑面积 801500 平方米(保留并改建原建筑面积约 21 万平方米,新增建筑面积约 59 万平方米),形成年产 8GW 高效电池和 12GW 高效组件的生产能力。	2209-330481-04-01-288786	780728	2022-2024	0	150000	0	土建完成、设备安装调试、部分产线投产。	海宁正泰太阳能科技有限公司
365	合众年产 25 万台(套)纯电动和增程	新增用地面积约 1200 亩,项目投产后将形成年产 20 万台(套)纯电动和增程式电动		1000000	2023-2026	0	10000	0	完成前期审批手续,开工建设。	合众新能源汽车有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	式电动乘用车建设 项目 ^{△☆}	乘用车的生产能力。								
366	长电集成电路（绍兴）有限公司 300mm 集成电路中道先进封装生产线项目 [°]	总用地面积 522 亩，总建筑面积约 47.3 万平方米，建设厂房、生产线等。	2020-330691-39-03-119956	800002	2020-2025	256435	50000	0	设备安装调试，部分投产。	长电集成电路（绍兴）有限公司
367	中芯绍兴二期晶圆制造项目（第一阶段） [°]	建设一条年产 84 万片的特色工艺集成电路生产线，工艺可达 65nm。	2103-330691-04-01-458025	1100000	2021-2024	412276	200000	0	部分建成投产。	绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
368	绍兴比亚迪半导体功率器件和传感控制器件研发及产业化项目 ^{△°}	项目占地约 415 亩，总建筑面积约 25 万平方米，以满足新能源汽车对电子产品核心零部件的需求，形成年产 600 万个模块的生产能力。	2211-330691-04-02-614339	1000000	2022-2025	0	200000	0	一期厂房主体结顶。	绍兴比亚迪半导体有限公司
369	中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目 ^{△☆°}	利用中芯绍兴控制的下属公司现有生产厂房和部分设施，建设一条月产 1 万片的 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线。	2209-330691-04-01-512405	420000	2023-2024	0	200000	0	设备安装调试。	中芯先锋集成电路制造（绍兴）有限公司
370	浙江宇越新材料有限公司光学级功能性膜材料制造项目 [°]	项目占地面积 1000 亩，建设 60 万吨高性能光学膜聚酯新材料及 12 条光学级功能性膜材料生产线等。	2203-330603-99-01-853351	1000000	2022-2024	120083	90000	0	厂房主体建设，设备订购。	浙江宇越新材料有限公司
371	绍兴柯桥宝万碳纤维年产 12 万吨 PAN 基碳纤维原丝项目 [°]	新增用地 760 亩，拟新建生产车间、仓库、公用工程车间、变电用房、办公及生活用房等 610000 平方米。	2203-330603-99-01-968806	655000	2022-2028	123573	75000	0	厂房主体建设，设备订购。	浙江宝万碳纤维有限公司
372	浙江圆锦新材料有限公司烷烃资源综合利用一体化项目 [°]	总 2140 亩，年产 150 万吨丙烯、140 万吨聚丙烯、30 万吨环氧丙烷、25 万吨双氧水、5 万吨氢气	2103-330604-99-01-444182	2082617	2021-2028	98000	100000	0	完成一期项目设计和土建，设备进入安装阶段。	浙江圆锦新材料有限公司
373	绍兴弗迪电池有限公司动力电池生产项目 [°]	建设年产 15GWh 新能源 OA 电池（用于 DMi 的刀片电池）项目。	2109-330683-04-01-223462	700000	2021-2024	300000	200000	0	主体基本完成。	绍兴弗迪电池有限公司
374	比亚迪新能源动力电池生产基地项目（二期） [△]	用地面积约 974 亩，建设年产 15GWh 新能源 QH 电池项目。	2211-330683-04-01-717804	600000	2023-2025	0	150000	0	完成部分厂房建设。	绍兴弗迪电池有限公司
375	浙江三花智能控制股份有限公司年产 13800 万套制冷空调	项目拟新征用土地 750 亩，建筑面积 631000 平方米，形成年产 13800 万套制冷空调智能控制元器件的生产能力。	2018-330624-34-03-026875-000	625138	2019-2024	200000	100000	0	二期厂房主体建设。	浙江三花智能控制股份有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	智能控制元器件建 设项目°									
376	中能时代年产 3 万 吨碳酸锂、15 万吨 磷酸铁动力电池新 材料建设项目	购置各类设备设施，年产碳酸锂 3 万吨、 磷酸铁 15 万吨等的生产能力。	2206-330604-99 -01-804804	107177.18	2022-2024	2000	25000	0	完成项目土建、 设备、管道材料 进场安装调试。	浙江中能时代 科技有限公司
377	中芯绍兴三期 12 英 寸数模混合集成电 路芯片生产线项目 (一阶段)△☆°	实现 12 英寸中试线项目规模化生产，并将 产能规划从 1 万片/月扩充至 10 万片/月。	2301-330691-04 -Y1-000015	2220000	2023-2025	0	50000	280	完成前期审批手 续，开工建设。	中芯先锋集成 电路制造（绍 兴）有限公司
378	纽顿（浙江）汽车有 限公司年产 10 万台 新能源汽车零部件 制造项目△°	用地面积 705.57 亩，建筑面积约 86 万平方 米，形成年产 10 万套新能源汽车零部件（车 身冲压件、电池包总成）的生产能力。	2206-330703-04 -01-804310	1000000	2022-2024	10000	150000	0	一期计划完成 50%。	纽顿（浙江）汽 车有限公司
379	浙江东阳光电子科 技有限公司电容器 建设项目°	用地 166 亩，建设面积 17.26 万平方米，设 计电容器年产 60 亿只。	2110-330783-04 -01-245769	200000	2022-2024	20000	40000	0	完成一期建设， 试投产。	浙江东阳光电 子科技有限公 司
380	横店集团东磁股份 有限公司年产 6GWh 高性能锂电 池项目°	总用地 161.8 亩，总建筑面积 13.2 万平方 米，建设 4 条高性能锂电池生产线，形成 年产 6GWh 高性能锂电池产能。	2109-330783-04 -01-930147	201224	2022-2024	62470	40000	0	完成项目厂房建 设，部分生产线 试生产。	横店集团东磁 股份有限公司
381	东阳华芯电子材料有 限公司年产 8000 吨光 刻材料新建项目△°	用地 214.86 亩，建设面积 9.89 万平方米。	2112-330783-04 -01-326020	247477	2022-2024	20000	50000	0	完成第一阶段建 设、试运行。	东阳华芯电子 材料有限公司
382	浙江义欣新能源动 力电池生产基地项 目（一期）△°	（一期）占地面积 911 亩，建筑面积 60.3 万平方米，形成年产 30GWh 新能源动力电 池的生产能力。	2209-330782-99 -01-903280	1220850	2023-2024	0	200000	0	厂房主体建设完 成，设备安装调 试。	浙江义欣动力 电池有限公司
383	浙江锂威能源科技 有限公司年产 2.4 亿 只锂离子电芯及年 产 2.4 亿只锂离子电 池模组°	建成后拟年产锂离子电芯 2.4 亿只（80 万 只/天）、年产锂离子电池模组 2.4 亿只（80 万只/天）。	2020-330781-38 -03-120786	521470	2020-2025	281073	40000	418	项目主体工程施 工。	浙江锂威能源 科技有限公司
384	泰驰康生物材料有 限公司年产 30 台	总用地面积 55 亩，总建筑面积 17.19 万平 方米。	2210-330726-04 -01-922588	100000	2023-2025	0	40000	55	完成总工程量的 50%。	浙江泰驰康生 物材料有限公

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	(套)非织造高端装 备生产线及 20000 吨生物降解新材料 及制品项目 [△] 。									司
385	浙江雅艺金属科技 股份有限公司年产 260 万套火盆及气炉 系列户外家具用品 生产线建设项目 [°] 。	总用地 91 亩，总建筑面积 9.8 万平方米， 形成产 7000 万片无涂层不粘的锅具复合材 料生产线项目的生产能力。	2012-330723-04 -01-799140	115000	2022-2025	21500	40000	0	完成总工程量的 45%。	浙江雅艺金属 科技股份有限 公司
386	先迈中医药大健康 智造项目(中药材纳 米产业化开发及高 端装备制造项目) [△] 。	总用地 158 亩，建设厂房、办公楼等，建 成后达成年产中药饮片加工 5 万吨、纳米 营养素 1 万吨等。	2212-330727-07 -01-678977	200000	2023-2025	0	41000	0	完成部分厂房建 设。	先迈(浙江)生 物科技有限公 司
387	浙江碳一新能源有限 责任公司年产 20 万吨 锂电池材料项目	总用地面积 313.9 亩，建设年产 20 万吨锂 电池材料项目。	2201-330881-07 -02-192884	205000	2022-2024	50270	70000	0	基本完工。	浙江碳一新能 源有限责任公 司
388	浙江研一新能源科技 有限公司年产 15000 吨新型锂盐项目	总用地面积 221.3 亩，总建筑面积 17.8 万 平方米，建设 15000 吨新型锂盐项目，包 括六氟磷酸锂产品年产量 5000 吨、双氟磺 酰亚胺锂年产量 10000 吨。	2106-330881-07 -02-814985	205023	2021-2023	55500	70000	0	项目完工投用。	浙江研一新能 源科技有限公 司
389	江山绿色智能数字 化新材料项目一期 6000t/d 熟料水泥生 产线技改工程 [△] 。	总用地面积 650 亩，总建筑面积 52.01 万平 方米，建设一条 6000T/D 水泥熟料生产线。	2206-330881-07 -02-783556	370086	2022-2025	14000	100000	0	项目基础完工， 进行主体施工。	衢州南方水泥 有限公司
390	浙江万里扬新材料有 限公司年产 12 万吨新 能源汽车合金结构件 投资项目(一期) [△]	总用地面积 370 亩，建设 44 万平方米厂房， 形成年产 12 万吨铝合金机加工件的生产能 力。	2209-330881-07 -02-869797	307000	2023-2024	0	80000	0	项目基础完工， 进行主体施工。	浙江万里扬新 材料有限公司
391	浙江衢州华创新材 铜箔有限公司年产 2.5 万吨超薄锂电铜 箔项目 [△] 。	总建筑面积 9 万方，购买设备形成年产 2.5 万吨高性能超薄锂电铜箔生产线。	2212-330822-04 -01-903687	156574	2023-2024	0	50000	0	土建部分完工， 部分设备进场安 装。	浙江衢州华创 新材铜箔有限 公司
392	开化合成材料有限 公司搬迁入园提升	总用地面积 420 亩，建设内容为辅助工程、 生产装置、配套设施、辅助设施、仓储系	2211-330824-07 -02-283930	148000	2022-2024	36000	70000	0	部分设备安装。	开化合成材料 有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	项目	统等。								
393	鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目）△°	本次计划投建项目一期、二期，合计 10GWh，占地面积 282 亩。引进自动搅拌机、涂布机、模切机、叠片机等先进设备，建成装备水平一流的智能制造工厂。	2208-330851-04-01-967238	300000	2022-2024	20000	80000	0	厂房主体施工建设。	衢州鹏辉能源科技有限公司
394	衢州极电新能源科技有限公司 24GWh 动力电芯项目△°	总用地面积 849.576 亩，总建筑面积 58.87 万平方米，总体规划年产 24GWh 动力电芯；新建电芯车间、电芯检测车间、原材料库、成品库、公用动力站房、办公生活设施配套厂区工程等。	2206-330851-04-01-616768	1006451	2022-2024	20000	215000	0	厂房主体施工建设。	衢州极电新能源科技有限公司
395	衢州极电电动汽车技术有限公司 84 万套动力电池包、三合一电驱、储能项目△°	总用地面积 717.741 亩，总建筑面积 61.92 万平方米，总体规划年产 84 万台套计约 70GWh 动力电池包、17GWh 储能及 121 万台套电驱；新建电池车间、储能电站、电驱联合厂房、成品库、电芯库等。	2206-330851-04-01-370701	1018776	2022-2024	20000	200000	0	厂房主体施工建设。	衢州极电电动汽车技术有限公司
396	华友新能源科技（衢州）有限公司年产 5 万吨新型高性能动力电池用三元前驱体材料项目△	总用地面积 46.49 亩，总建筑面积 7.52 万平方米，建设前驱体厂房五、厂房六、环保车间二、水处理车间、原料均化罐区及其配套设施等、公辅车间（脱氨）及生产辅房等。	2112-330851-04-01-775394	141437	2022-2024	20000	50000	0	设备安装。	华友新能源科技（衢州）有限公司
397	衢州华友钴新材料有限公司年产 5 万吨（金属量）高纯硫酸镍项目（一期）△	总用地面积 273 亩，总建筑面积 11.9 万平方米，新建原料预处理厂房、萃取厂房一、萃取厂房二、副产品蒸发结晶厂房、危化品库、等主要车间和配套设施。	2208-330851-04-01-417661	183122	2022-2023	20000	100000	0	设备安装。	衢州华友钴新材料有限公司
398	浙江时代锂电材料有限公司年产 30 万吨高镍型动力电池用三元正极联动年产 40 万吨前驱体项目°	总用地面积 2320 亩，总建筑面积 185.6 万平方米，新建合成反应系统、过滤洗涤装置及干燥装置、脱氨装置、MVR 装置、三元正极材料生产装置。	2104-330851-04-01-366042	3248664	2021-2025	450000	400000	0	设备安装。	浙江时代锂电材料有限公司
399	SKF 中国小圆锥滚子轴承生产基地二期项目°	新购二期土地约 110 亩，建设生产车间、动力房、配电房、化学品库等相关公用配套设施，建筑面积约 7.3 万平方米。	2201-330822-04-01-386824	101000	2022-2027	19900	40000	0	完成全部厂房建设，部分设备进场。	常山皮尔轴承有限公司
400	浙江石油化工有限公司高性能树脂项	新建 120 万吨 ABS、3*6 万吨 PMMA、20 万吨 DMC、40 万吨 LDPE 等。	2201-330921-04-01-367290	1920000	2022-2024	500000	600000	0	ABS 装置上部结构施工、设备安	浙江石油化工有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	目°								装等; LDPE 开始 地管及基础施 工。	
401	金塘新材料项目☆°	重点发展基本有机原料、精细化学品、高 端树脂材料、聚氨酯弹性体、工程塑料、 可降解材料、特种聚酯及纤维新材料等主 体产品链, 建设 34 套主体生产装置及配套 的公辅设施。	2206-330954-04 -01-958808	7950000	2022-2025	100000	400000	0	完成东西片区地 基处理, 2000 吨 级滚装码头开工 建设, 动力中心 等配套公辅设施 土建施工。	荣盛新材料(舟 山)有限公司
402	浙石化高端新材料 项目°	建设 600 万吨/年催化裂解、24 万吨/年双酚 A 等 32 套生产装置。	2206-330921-04 -01-746654	6410000	2022-2024	100000	700000	0	首批装置开始桩 基施工。	浙江石油化工 有限公司
403	华润电力 12 吉瓦超 高效异质结太阳能 电池及组件项目△°	24 条 500MW 二代异质结太阳能电池生产 装备线和 24 条 500MW 电池组件封装生产 线等主体工程。	2108-330951-04 -01-959527	1100000	2021-2025	30000	100000	0	一期生产线试运 行。	浙江润海新能 源有限公司
404	台州弗迪新能源动 力电池项目°	总用地 1500 亩, 总建筑面积 79.7 万平方米, 新建厂房及配套设施。	2204-331024-04 -01-311868	1002000	2022-2024	50000	170000	0	厂房基础施工。	台州弗迪新能 源有限公司
405	浙江省三门县健跳 镇其头山建筑石料 矿改(扩)建项目三 门县健跳镇其头山 建筑用石料(凝灰 岩)矿	建设年产 1550 万吨的砂石骨料生产线。	2109-331022-04 -01-127439	859058	2021-2024	200000	155000	0	完成设备安装及 调试。	浙江交投浙东 矿业有限公司
406	浙江华海制药科技 有限公司制药科技 产业园一期工程°	总建构筑物面积约 56 万平方米。形成年产 20 亿片和 17000 万瓶创新药制剂, 50 亿片、 21000 万瓶和 30.5 亿粒(支/贴)高端制剂, 40 亿片和 21500 万瓶新型抗生素制剂的生 产能力。	2017-331025-27 -03-021354-000	633875	2017-2024	457964	70000	0	办公大楼、研发大 楼土建竣工, F7 固体制剂车间中 间结构验收, F4 高架仓机电安装。	浙江华海制药 科技有限公司
407	年产 1000 万吨高端 化工新材料项目△☆	总用地 20528 亩, 规划建设九个主导产业 链, 配套储运设施、公用工程等辅助设施。	2205-331082-04 -01-537165	10000000	2024-2027	0	150000	11517	项目前期报批, 开工建设。	荣盛新材料(台 州)有限公司
408	温岭经济开发区钱 江摩托智慧智造项 目△°	计划用地 800 亩, 招引落地国内装备最先 进的发动机和摩托车生产龙头企业。	2209-331081-04 -01-725114	300000	2023-2026	0	57000	0	基础施工。	钱江摩托股份 有限公司
409	浙江广芯微 6 英寸 高端特色硅晶圆	总用地 148 亩, 建筑面积 12.65 万平方米, 形成年产 120 万片 6 英寸高端特色硅晶圆	2111-331151-04 -01-126070	240000	2022-2025	30000	60000	0	项目主体工程施工。	浙江广芯微电 子有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	代工项目	圆的生产能力。								
410	中欣晶圆大直径硅片外延项目°	总用地 139 亩，总建筑面积 11 万平方米，主要采用先进的生产技术、高端设备，形成年产 120 万片 200 毫米、240 万片 300 毫米半导体硅外延片的生产能力。	2111-331151-04-01-457532	400000	2022-2025	140000	90000	0	项目主体工程施工。	浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司
411	浙江旺荣 8 英寸功率器件项目	总用地 102 亩，主要建设两条年产 24 万片的 8 英寸功率器件生产线，其中 FRD 芯片 2.4 万片/年、MOSFET 芯片 10.8 万片/年、IGBT 芯片 10.8 万片/年。	2205-331151-04-01-130848	238000	2022-2025	65000	75000	0	项目主体工程施工。	浙江旺荣半导体有限公司
五										
412	超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施△☆☆	项目用地面积约 66.7 亩，总建筑面积 68858 平方米。项目包含科学装置与仪器、磁屏蔽舱、大型“零磁”空间、实验监控与计算平台、土建工程、共用配套设施等。	2211-000000-04-01-206191	364000	2024-2029	0	3000	0	获得国家发改委可行性研究报告批复、初步设计批复、概算批复，开工建设。	北京航空航天大学
413	超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施°	总建筑面积 34560 平方米，建设 2 台离心加速度与负载可控可调的离心机、6 座超重力实验舱、模型制备机等。	2017-000052-73-01-002083	210080	2020-2025	42141	15000	0	完成超重力实验大楼全部土建结构工程和部分幕墙、装修工程，模型机与部分机载装置完成调试投入试运行。	浙江大学
414	浙江大学杭州国际科创中心项目一期	项目总规划用地面积 1200 亩，总建筑面积约 136 万平方米，分三期开发建设。一期用地面积 408 亩，总建筑面积 51 万平方米。	2019-330109-75-03-823492	655000	2020-2024	139162	80000	0	除 A12、A14、A15 等部分工程外，主体基本完成。	杭州萧山国际科创中心开发有限公司
415	甬江实验室启动区项目°	项目用地面积约 122 亩，建筑面积约 16.5 万平方米。	2106-330200-04-01-997412	202000	2022-2024	63000	68000	0	项目基本建成。	宁波甬江实验室开发建设有限公司
416	甬江实验室研究院集聚区项目△°	项目用地面积约 123 亩，建筑面积约 22.5 万平方米。	2204-330200-04-01-395936	295300	2023-2025	0	61500	0	项目主体工程施工。	宁波甬江实验室开发建设有限公司
417	甬江实验室科研 B 区一期建设地块项	项目用地面积约 134.6 亩，建筑面积约 25 万平方米，主要建设甬江实验室研究中心、	2209-330211-04-01-694858	336100	2023-2025	0	49000	0	完成地下室结构 30%。	宁波甬江实验室开发建设有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	目 [△] 。	微纳制造平台、材料性能测试和服役评价平台、材料数字化平台、科研配套等相关建筑。								限公司
六										
418	S304 省道(320 国道段至运溪路)电力廊道建设项目	S304 省道(运溪路至 320 国道段)双舱隧道,每仓规模 8 回路,长约 8 公里;320 国道(304 省道至星光街交叉路口段),电缆沟敷设,长约 2.5 公里	2104-330110-04-01-843886	235000	2022-2024	56697	79000	0	完成总工程量的 80%。	杭州临平重大基础设施建设有限公司
419	临平区小林高科产业园及基础设施配套项目 [△]	占地面积约 118 亩,总建筑面积约 32.9 万平方米,地上约 25.7 万平方米,地下约 7.24 万平方米。包括建筑主体、建筑外立面幕墙、室内公共部位装修、及地下停车场等。	2203-330113-04-01-612040	200000	2022-2025	28000	42000	0	主体结构工程结顶。	杭州小林高科发展有限公司
420	杭州市取水口上移工程	新建 300 万吨/日取水口、水泵房和配套进出水管线。	2020-330100-46-02-149137	336455	2020-2024	164392	90533	0	一期完工,二期 12 月顶管施工基本完成。	杭州市水务集团有限公司
421	之江路输水管廊及道路提升工程(之浦路~复兴路)。	之江路工程西起之浦路以西、东至复兴路,全长约 6.3 公里,建设内容主要包括新建输水管廊与道路提升改造两个方面。	2019-330100-48-01-013270-000	646313	2020-2025	211861	50000	0	完成 95%明挖、50%明挖段机电安装及装修、50%珊瑚沙大桥拆除等。	杭州市基础设施建设管理中心
422	鄞州大道-福庆路综合管廊工程。	位于鄞州区,西起鲍家变(天童南路),东至鄞县大道,全长约 7.5 公里。	2020-330212-48-01-129078	139947	2021-2024	73282	25000	0	除控制中心外,土建结构基本完成,机电安装工作完成至 50%。	宁波城市地下空间投资有限公司
423	宁波世纪大道(兴宁路-东明路)综合管廊工程。	位于镇海区、江北区、鄞州区、高新区、东部新城,南起兴宁路,北至东明路(不含江南路至风华路段),全长约 6.4 公里。	2111-330200-04-01-925640	150704	2022-2025	11997	32000	0	土建完成至 60%。	宁波城市地下空间投资有限公司
424	南浔生态宜居排水系统改造工程	污水零直排巩固提升小区共 10 个,改造提升污水管约 22.31 公里,雨水管约 21.83 公里。	2204-330503-04-01-161369	88263	2022-2025	20000	40000	0	完成前期审批手续,开工建设。	湖州南浔城投资资产经营集团有限公司
425	虞北地区基础设施及综合提升工程 [△] 。	主线全长约 12.33 公里,其中完全利用段长约 1.49 公里,快速化改造路段长约 10.84 公里。	2205-330604-04-01-806600	512643	2022-2025	724	40000	0	形象进度完成至 6.4%。三集中场地建设,项目部建设,保通道路	绍兴市上虞区交通投资有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
									路基路面完成至 45%，桩基完成 至 15%。	
426	绍兴市绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程	全长约 6.7 公里，高架主线采用城市快速路（兼顾一级公路）标准。高架主线采用城市快速路（兼顾一级公路）标准。南起凤林西路以北，沿现状绿云路布置，北至 329 国道以南。	2101-330600-04-01-318633	318828	2021-2025	82730	70000	116	形象进度完成 60%。	绍兴市城投建设开发有限公司
427	金甬铁路新昌站场综合配套工程建设项目	本项目新增建筑（构）物面积 154070 平方米；配套防洪设施新建北山路排水渠 1700 米、火车站北排水渠 2100 米。	2103-330624-04-01-309835	108000	2022-2025	21600	40000	414	物流园一期主体施工，北山路排水渠、藕岸排水渠施工。	新昌县大明市建设发展有限公司
428	亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程°	建设镜水路综合管廊 4.2 公里及场馆周边绿化种植施工。	2108-330600-04-01-776048	187367	2022-2024	120000	30000	0	总体形象进度完成 80%。	绍兴市未来社区开发建设有限公司
429	金华市九峰水厂及配套输水管道工程	包括取水口、原水输送、净水厂及金沙湾水厂等相关改造，净水厂设计规模 25 万吨/天。	2201-330700-04-01-895003	132627	2022-2025	33100	26000	0	完成整体形象进度的 40%。	金华市自来水有限公司
430	舟山绿色石化基地拓展区（舟山高新技术产业园区区块）公共配套项目△	建设园区卡口及围网、园区公共管廊、化工污水处理厂、应急指挥中心、危化品车辆停车场及公共罐区等。	2201-330951-04-01-906150	108021	2022-2024	5000	20000	0	完成 I 标段工程量的 80%。	舟山市海涂围垦综合开发有限公司
431	龙泉市塔石岭后区块基础设施配套工程△	总用地约 1041.43 亩，主要建设内容包括场地平整、道路、绿化及隧道等工程。	2208-331181-04-01-908268	72000	2023-2025	0	18000	804	基本完成隧道工程，启动场地平整工程。	浙江省龙泉市东盛标准厂房经营管理有限公司
432	浙江景宁特色产业平台一期项目（四格、大赤垟区块）	项目用地约 2942 亩，建设建设内容包括场地平整、道路网、水电等基础设施。	2112-331127-04-01-789008	210000	2022-2030	5000	35000	1912	场地平整、道路网建设。	景宁县城投集团
433	杭州市文一西路西延工程（一期）°	全长约 1.855 公里，红线宽约 50-82.75 米，双向六车道规模。	2107-330110-04-01-628806	204726	2021-2024	68000	50000	0	一期主体结构完成 80%；地面道路完成 60%。	杭州未来科技城建设有限公司
434	余杭区良睦路道路工程（二期）△°	项目南起余杭塘路，北至东西大道，全长约 6.75 公里。该道路等级为城市主干道。	2205-330110-04-01-997191	400000	2022-2025	13800	60000	614	完成总工程量的 10%。	杭州余杭重大基础设施建设

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		建设内容包括道路工程、隧道工程、桥梁工程、管线工程、路灯照明、景观绿化及其他附属工程等。								有限公司
435	富阳区秦望通道°	工程全长 3070 米，隧道全长 2872 米，其中盾构段长 1258 米。地下空间总建筑面积 25.72 万平米。	2018-330111-48-01-048655-000	785305	2019-2024	380000	130000	0	完成主体 90%。	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
436	鄞州区鄞州大道-福庆路（东钱湖段）快速路工程°	东钱湖快速路工程，起自鄞横线以西，沿鄞州大道、福庆路至诚信路，然后沿诚信路至东环南路，再往北接至现状邱隘立交，全长约 11.6 公里。	2017-330200-78-01-007199-000	483373	2020-2025	223044	110000	0	一期基本建成，二期东段完成 80%小箱梁架设、铁路段完成 50%工程量。	宁波市城市基础设施建设发展中心
437	鄞州大道快速路（机场路-鄞横线）工程°	全长 9.2 公里，标准断面宽 68 米，采用“高架快速路+地面主干路”建设形式，设 3 座互通立交、5 对平行匝道。	2019-330200-48-01-033757-000	598600	40 个月	183503	116000	209	除高压线影响外，高架部分基本建设，地面道路完成 80%。	宁波市城市基础设施建设发展中心/宁波市绕城高速连接线建设有限公司
438	兴慈大道快速路（沈海高速新浦出口-瓷洲路）市政工程△°	包括一期和二期工程，一期全长约 4.7 公里；二期南起滨海二路，北至瓷洲路，全长约 2.7 公里。	2201-330252-04-01-692674	201379	2023-2025	0	30000	0	路基、管线、桥梁施工。	宁波杭州湾新区海平开发建设有限公司
439	嘉兴市市区快速路环线工程（三期一阶段）°	实施范围为中环西路（东升西路）—中环北路（城东路），高架道路 5.9 公里，地面道路 6.0 公里。	2018-330400-48-01-058065-000	268345.97	2021-2024	83700	64018	0	桥梁工程完成 85%、路基工程完成 70%、路面工程完成 20%。	嘉兴市快速路建设发展有限公司
440	嘉兴市市区快速路桐乡大道射线工程（中环西路-三环西路）△	建设快速路主线及地面辅导，全长约 2.4 公里。	2020-330451-48-02-169426	164565	2022-2025	15000	41600	0	桩基施工。	嘉服集团
441	镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段）△°	项目由东西向的钱滨线及南北向的壶瓶山老路段两段组成，项目全长约 4 公里。建设规模包括主线高架+地面道路双层道路。	2208-330603-89-01-880806	206539	2022-2025	100	20000	23	完成形象进度 20%。	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司
442	临海市城市快速路（南区段）工程	建设伏龙大桥至三洞桥道口城市快速路约 6 公里。	2108-331082-04-01-791529	267045	2022-2025	20000	50000	7	累计完成 20%工程量。	临海市城市产业发展集团有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
七										
443	浙江华泓猪业有限公司存栏 12000 头母猪及年出栏 30 万头生猪猪场建设项目	总用地面积 1570 亩，总建筑面积 33 万平方米。建设外来品种猪原种场区、金华猪原种场区等，实现存栏母猪 12000 头，年出栏 30 万头生猪。	2020-330791-03-03-143956	88000	2021-2023	41000	15000	0	项目完工投用。	浙江华泓猪业有限公司
444	舟山华康生物科技有限公司年 100 万吨玉米深加工健康食品配料项目 [△] 。	用地 246 亩，建筑面积 22 万平方米，新建车间及相关配套设施。	2209-330902-04-01-548756	221602	2023-2027	0	30000	0	厂房建设。	舟山华康生物科技有限公司
445	杭州茶叶博览会会议会展中心 [△]	主要建设内容包括展览馆、会议中心、辅助用房、地下停车库、景观湖及绿化工程等。总建筑面积为 94000 平方米。	2102-330106-04-01-801880	128730	2022-2025	0	23000	0	地下室施工。	之江经管集团
八										
446	大运河国家文化公园建设(临平段)-崇贤塘栖段工程 [°]	该工程崇贤街道段北起鸭兰村，南至绕城高速，长约 5.5 公里，总整治面积约 65.63 万平方米。	2109-330113-04-01-373980	190524	2022-2023	70000	96000	0	项目完工投用。	杭州临平大运河建设有限公司
447	大运河国家文化公园建设(临平段)-东湖运河段工程 [°]	全长约 4.6km，沿河约 20-100 米范围内进行整治提升，涉及总整治面积约 16.5 万平方米。总整治面积约 48.7 万平方米。	2109-330113-04-01-500073	153531	2022-2023	62000	49000	0	项目完工投用。	杭州临平大运河建设有限公司
448	浙江省全民健身中心工程 [°]	总用地面积 47 亩，总建筑面积约 20 万平方米。项目建设集健身活动中心、智力运动中心、亚洲体育东部中心、智能体育运动中心、运动康复中心、科学健身指导中心、体育文化科技展示中心等“七中心”。	2016-330000-88-01-011653-000	232596	2022-2025	32509	15000	0	地下室施工。	浙江省体育局
449	中国京杭大运河博物院 [°]	项目拟建设内容包括约 5.7 万方中国京杭大运河博物馆、5 万方大运河国际交流中心及其配套，地下两层约 7 万方地下停车库。用地面积 5.71 公顷，总建筑面积约 180000 平方米。	2020-330105-88-01-112109	319339	2020-2024	60326	33000	0	裙房核心筒完成至七层。	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
450	浙江省之江文化中心建设工程	总建筑面积 32 万平方米。由浙江图书馆新馆、省博物馆新馆等项目组成。	2016-330000-87-01-001089-000	323665	2019-2023	288482.87	35182.13	0	项目完工投用。	浙江省文化和旅游厅
451	诸暨市文化产业中心投资建设项目 [△] 。	包括文化馆、图书馆、非遗馆、艺术馆，及科技馆 3-5 层改造等，建筑面积约 9.28	2208-330681-04-01-222043	115000	2022-2025	15000	25000	0	完成地下室工程建设，开始地上	诸暨市文化旅游集团有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		万平方米。							主体结构施工。	司
452	东阳市文化艺术中心项目 [△] 。	总用地面积 160 亩，总建筑面积 15 万平方米，其中地上建筑面积 9 万平方米，地下建筑面积 6 万平方米，包含东阳市文化艺术公共建筑。	2206-330783-04-01-944919	141842	2023-2025	3200	20000	0	完成一半主体工程。	东阳市文化和广电旅游体育局
453	长三角一体化乐清产研学基地项目（一期） [△]	项目即温州理工学院乐清校区，总用地面积 42 万平方米；总建筑面积约 30.5 万平方米。	2206-330382-04-01-465574	250000	2023-2025	0	40500	594	一期工程开工建设。	乐清市城市建设投资集团有限公司
454	红石崖旅游景区建设项目	依托优质生态环境资源打造红石崖南天目为主题特色的山地度假旅游区，建设用地约为 196 亩。	2020-330523-90-03-164717	358090	2022-2025	22000	10000	0	完成游客中心建筑装饰工程、打通上山道路。	浙江报福旅游开发有限公司
455	浙江省生态海岸带半山半岛旅游建设项目 [△] 。	用地面积 272.8 亩，总建筑面积 13.61 万平方米。	2018-330327-61-03-049352-000	155000	2018-2024	102609	8000	250	项目四期开工建设。	温州和晟文旅投资有限公司
456	浙江省生态海岸带滩涂沙滩生态康养旅游度假区	项目设计成不同功能区，形成一个整体的现代海景旅游综合体。	2211-330327-04-01-820274	150000	2023-2027	0	9000	101	完成前期审批手续，开工建设。	温州中乐春盛置业有限公司
九										
457	浙江省中医院新院区项目（一期） [△] 。	项目总占地面积 192.67 亩，项目规划总建筑面积 446500 平方米，其中一期总建筑面积 349591 平方米，总床位 1500 张，日门诊量 10000 人次。	2019-330111-84-01-816073	321904.76	2020-2025	75000	40000	0	完成二次结构施工、安装预埋主管施工、80%设备安装、85%外立面施工、70%地下精装修、50%地上精装修。	杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
458	省人民医院富阳院区 [△] 。	新建三级甲等综合性医院，总建筑面积 318490 平方米，设置床位 1200 张，功能含门诊、急诊、医技、住院用房等。	2019-330111-47-01-030939-000	235723	2020-2024	60000	35000	0	完成总工程量的 80%，完成主体工程、80%精装修、幕墙工程、80%机电安装和医疗专项工程。	杭州富春湾新城建设集团有限公司
459	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项	项目总规划用地面积 142133 平方米，一期建筑面积 279443.7 平方米，床位数 1500	2019-330112-84-01-801088	189201	2020-2023	155000	30000	0	建成投用。	杭州市临安区国瑞健康产业

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	目（一期）。	床。								投资有限公司
460	桐庐县第一人民医院（县 120 急救指挥中心）迁建工程。	用地 105.35 亩，建筑面积 20.2 万方，新建门诊、住院、综合楼、感染楼等，床位 1100 张。	2019-330122-84-01-808365	154563	2020-2023	97000	10000	0	项目完工投用。	桐庐城市发展经营有限公司
461	杭州市第一人民医院新院区建设工程 [△] 。	总用地 146.09 亩，总建筑面积 313700 平方米，其中地上建筑面积 177050 平方米，地下建筑面积 136650 平方米。建设三级甲等综合性医院，核定床位数 1200 张。	2020-330104-84-01-113402	273069	2022-2027	31000	27300	0	地下室底板完成。	杭州市卫生健康事业发展中心
462	浙大二院萧山院区。	按照三级甲等综合性医院标准建设，设计床位 2635 张。本次建设为一期，总建筑面积约 700000 平方米。其中地上 361600 平方米，地下建筑面积约 338400 平方米。	2020-330109-84-01-108896	651672	2020-2026	139790	48500	0	地下室结构施工。	杭州市萧山区卫生健康局
463	浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目 ^{△☆}	项目规划用地面积 163.3 亩，建设床位 2000 张，规划总建筑面积 530000 平方米。项目主要建设医疗、科研、教学及附属配套等用房及室外工程。	2208-000000-04-01-254512	598000	2023-2026	606.45	30000	0	力争开工建设。	浙江大学医学院附属第一医院
464	浙江省公共卫生临床中心（浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区）一期建设项目 ^{△☆}	项目规划用地 360 亩，建设床位 1500 张，其中公共卫生床位 500 张，建筑面积 27 万平方米。项目主要建设门诊部、急诊部、医技科室、住院部、保障系统等。	2301-330000-04-01-745757	360000	2023-2027	0	1000	0	力争开工建设。	浙江大学医学院附属第一医院
465	宁波市奉化区医疗健康综合体项目。	用地面积 149.5 亩，主要内容包括建设 900 床综合医院、100 床感染楼、发热门诊、公共卫生中心、高压氧舱等。	2012-330213-04-01-350310	260341.14	2022-2026	49000	35000	0	完成土方工程、地下室结构 100%工程量，主体结构完成 75%工程量。	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司
466	宁波市公共卫生临床中心新建项目。	新增建筑面积 20.2 万平方米，床位 1850 张（其中负压病房 600 张，平战结合 850 张）。	2020-330213-84-01-146010	151436	2022-2024	31500	40000	0	全部建筑主体结构结顶。	宁波市第一医院
467	龙港市人民医院建设工程项目。	总用地面积 15.5 万平方米，总建筑面积 30 万平方米，床位 1500 张，建设传染病楼、妇幼保健院等。	2020-330383-83-02-123500	201812	2021-2025	112541	25000	27	土建结构施工完成。	龙港市人民医院
468	德清县莫干山医疗中心。	用地 214.97 亩，建筑面积 28.5 万平方米，建设国家儿科教学培训中心等设施。	2020-330521-73-03-164532	329050	2021-2024	95000	40000	0	主体及二次结构完成，室内装饰、	德清县恒达建设发展有限公

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
									幕墙、安装、智能化完成 55%。	司
469	湖州南太湖新区湖州市公共卫生临床中心°	总面积 70 亩，建筑面积 12 万平方米；建设公卫楼、科研楼、人才楼、住院楼等建筑；规模为 800 张床位。	2020-330502-84-01-141365	105985.51	2021-2025	37200	20000	0	结构中验完成，外立面装饰施工，室内精装修及相关专业工程施工。	湖州市中心医院
470	德清县中医院整体迁建工程△°	用地 90 亩，总建筑面积 11.97 万平方米，容 600 张床位，建设内容包括门诊、医技等。	2203-330521-04-01-767939	90000	2023-2025	0	15000	0	部分开工。	德清县中医院
471	湖州市中医院迁建项目（湖州市吴兴区 RHS-03-03-02H 地块内）°	总建筑面积 141130.47 平方米，建设床位 800 张。内容包括门诊、住院部、治未病楼、行政楼。	2020-330502-84-01-103746	101621	2021-2024	75900	13000	0	室内精装修及各专业工程施工；市政景观工程施工。	湖州市中医院/湖州市城市集团
472	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目°	项目总建筑面积约 50.22 万平方米，规模床位 2200 张（含平战结合的感染楼 200 张）。主要建设内容包含主体医疗楼，感染楼、发热门诊，行政科教楼。	2108-330400-04-01-687098	460168.38	2022-2026	38000	60900	0	一标段项目基本完成；二标段地下室工程完成，局部裙房结构工程开始施工。	嘉兴市第二医院
473	海盐县人民医院迁建工程°	建设用地 209.172 亩，设计规模 1200 床，建筑面积 208500 平方米，其中地上面积 147000 平方米，地下面积 61500 平方米。	2020-330424-84-01-103833	147349.17	2020-2024	96000	49000	0	项目完工，各专项报验。	海盐县人民医院
474	桐乡市中医医院迁建工程°	项目位于秋华路和文华路交叉口东北侧，占地面积 129.7 亩，总建筑面积约 150000 平方米，设置床位 800 张。	2020-330483-84-01-158694	112391	2021-2024	23800	25000	0	全面进入安装、装饰、幕墙工程施工阶段。	桐乡市中医医院
475	中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程°	总用地 453 亩，总建筑面积 50 万平方米，建设肿瘤外科楼、肿瘤内科楼、放疗楼等，设 2500 张床位。	2107-330691-04-01-368663	500000	2021-2025	51048	40000	0	总形象进度完成 40%。	浙江滨海新区开发投资有限公司
476	绍兴市人民医院镜湖总院建设项目（A、B 地块）°	总用地面积 181.61 亩，总建筑面积 26.3 万平方米。	2020-330692-84-02-114721	232116	2020-2024	130000	66000	0	A 地块装修完成 80%，专项完成 80%，场外部分完成 50%。完成	绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
									形象进度至 90%。	
477	浙大邵逸夫医院绍兴院区°	总用地面积 166668 平方米、总建筑面积 380000 平方米，包含七项业务用房、地下室（兼人防工程）及其他配套设施工程。	2020-330604-84-01-103596	300200	2020-2024	175000	60000	0	外立面、内装基本完成。	绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发有限公司
478	新昌县人民医院迁建工程°	项目按三级甲等综合性医院标准建设，设置床位 1000 个。项目总建筑面积 255280 平方米，设置地下停车位 1460 个。	2020-330624-84-02-137735	300193	2021-2024	159000	50000	2	综合楼主体完工，内部装修。	新昌县城市建设投资集团有限公司
479	绍兴市越城区人民医院建设工程△°	规划征用土地面积约 67525 平方米（101.3 亩），按床位数量 800 床规模建设，新建门急诊用房、住院用房、医技用房约 130780 平方米。	2018-330602-83-01-083440-000	102685.58	2020-2023	72222	19000	0	项目完工投用。	绍兴市越城区人民医院
480	绍兴二院兰亭院区（康复医院）工程°	项目总用地面积 74356 平方米，总建筑面积 20.9 万平方米，主要建设内容为医疗楼、康复楼、感染楼、高压氧舱等。	2020-330603-84-01-123904	289000	2020-2024	195000	40000	0	工程总体完成至 80%。	绍兴市第二医院医共体总院
481	诸暨市人民医院二期建设工程△°	占地面积约 19980 平方米，建筑面积约 100000 平方米。主体工程为医疗综合楼，附属工程为新建发热门诊、高压氧舱中心，另配套建设其他辅助设施。	2202-330681-04-01-590846	100000	2022-2025	4000	25000	0	完成主体项目部分附属建筑的施工工作。	诸暨市人民医院
482	新昌县妇幼保健院建设项目△°	床位 350 张，月子中心 50 床，托育服务中心托位 100 个，计划建筑总面积约 71000 平方米，其中地上 51000 平方米，设置地下车位约 500 个。	2206-330624-04-01-103341	115000	2023-2026	0	24000	0	项目主体工程施工。	新昌县城市开发有限公司
483	浙二附属绍兴院区（柯桥未来医学中心）△°	按三甲标准筹建一家综合性医院，用地约 236826.9 平方米，总建筑面积约 50 万平方米，包括医疗、教学、科研、行政和后勤用房等，规划病床 1500 张。	2201-330603-89-01-216719	650000	2022-2026	55000	56000	0	地下室施工完成 50%。	绍兴柯桥未来之城医学项目建设有限公司
484	金义新区中心医院新建工程°	总用地面积 128 亩，总建筑面积 17.4 万平方米，规划总床位 1000 张。	2012-330703-04-01-477028	125000	2021-2024	54000	30000	0	完成建设进度 80%。	浙江金义田园智城开发有限公司
485	永康市第一人民医院城西院区△°	总用地 81.67 亩，总建筑面积 11.97 万平方米，规划建设急诊部、门诊部、住院部、医技综合楼、预防保健急救中心、发热门诊	2205-330784-04-01-735112	111850.45	2023-2025	0	20000	82	完成工程量 10%。	永康市第一人民医院

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		诊楼、教研综合楼。								
486	市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目 [△] 。	按三级甲等综合医院标准建设，床位 1000 张，建筑面积约 20.38 万平方米。	2205-330700-04-01-994950	146376	2023-2026	0	45000	0	完成地下主体工程。	金华市第五医院
487	江山市人民医院迁建项目 [△] 。	按三级甲等综合性医院建设标准进行建设，规划床位 1500 张，一次规划分期建设。其中一期床位 1200 张，总用地 200 亩，总建筑面积 21 万平方米。	2201-330881-04-01-195474	207000	2022-2026	13920	70000	0	项目基础完工，进行主体施工。	江山市人民医院（江山市职业病防治院）
488	丽水市第一人民医院 [△] 。	总用地 170 亩，总建筑面积 27.68 万平方米，新增 1000 张床位，定位为集医疗、科研、保健等为一体的三级甲等综合医院。	2110-331151-04-01-495462	256700	2022-2026	45000	52500	0	项目主体工程施工。	丽水南城新澜建设经营有限公司
489	中法航空大学（北航中法航空工程师学院） [△] 。	总用地约 1000 亩，建设内容包括 3 个学院组团，2 个生活组团，2 个科技创新平台等。	2019-330110-83-01-811768	938015	2020-2023	810000	121815	0	项目完工投用。	杭州余杭航空航天小镇建设有限公司
490	西湖大学建设工程三期 [△] 。	建设内容主要包括教学中心、科研中心、实验实训楼等，总建筑面积为 455970 平方米，其中，地上建筑面积为 343472 平方米，地下建筑面积为 112498 平方米。	2020-330106-83-01-166989	488978	2021-2024	100000	100000	0	主体结构施工，精装修。	西湖大学指挥部
491	浙江农林大学浙江新农科教育教学中心建设工程 [△]	新建总建筑面积 63000 平方米，包括教室、实验实习用房、重点实验室科研用房、实验实习用房、重点实验室科研用房、后勤及附属用房、地下车库（兼人防工程）。	2020-330112-83-01-121377	33165	2023-2024	250	10000	89	主体施工建设。	浙江农林大学
492	浙江农林大学学生宿舍扩建工程 [△]	项目新建建筑面积 32998 平方米，地上建筑面积 29999 平方米，包括学生宿舍 27032.2 平方米，后勤及附属用房 2966.8 平方米；地下建筑面积 2999 平方米。	2111-330000-04-01-457300	14830.4	2023-2023	1500	10000	0	竣工交付使用。	浙江农林大学
493	湖州学院新建工程 [△] 。	项目位于高铁站西侧、西塞山北麓，北至在建环北路，西侧为湖州职业学院（规划），规划用地约 913 亩。规划地上建筑面积约 36.4 万平方，学生规模约 1.3 万。	2112-330500-04-01-741364	373496	2022-2024	30000	100000	913	单体基本结顶、室内精装修及市政配套施工。	湖州学院/湖州市城市集团
494	湖州职业技术学院新校园建设项目 [△] 。	按 16000 名在校生规模规划建设，项目总用地面积 744151 平方米，总建筑面积 598000 平方米，建设内容主要包括地上建筑、地下建筑、总图及配套工程、教学设	2112-330500-04-01-363768	532538	2023-2025	0	160000	0	完成前期审批手续，开工建设。	湖州职业技术学院

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
		施设备购置等。								
495	浙江交通职业技术学院长兴校区（一期）建设项目△。	总建筑面积约 11.5 万平方米，主要建设内容包括教学楼、图书馆、报告厅，文化礼堂，实训楼、食堂、体育馆、宿舍楼、辅助用房和地下室及室外等配套设施。	2207-330522-04-01-960922	105000	2022-2024	16000	20000	0	项目主体工程施工。	长兴县永兴建设开发有限公司
496	北京理工大学长三角研究院（嘉兴）一期南区块建设项目	用地 310 亩，总建筑面积 18 万平方米，主要建设“两院一园”。	2211-330411-04-01-480098	168875.51	2022-2024	60000	50000	0	竣工验收完成。	嘉兴市秀拓科技发展有限公司
497	职教中心（竞技体育场馆）新建工程。	用地约 513.5 亩，建筑总面积 27 万平方米，其中竞技体育场馆 3 万平方米，包括 1 个体育馆、1 个游泳馆、1 个标准田径场。	2020-330424-83-01-123148	182000	2020-2024	110000	34000	0	精装修、精装修、室外附属及各专业安装完成。	海盐县理工学校
498	浙江机电职业技术学院扩建工程（海宁产学研校区）二期项目△。	新增 239 亩土地，新建教学楼 1 幢、产教融合大楼 1 幢、实训楼 2 幢、体育馆 1 幢等。项目校舍用房建筑面积为 141000 平方米，满足 5000 人师生的学习、实训、住宿等功能。	2111-330000-04-01-508895	90000	2023-2026	0	20000	203	完成招标工作，开工建设。	浙江机电职业技术学院
499	嘉善技师学院筹建工程△。	筹建一所涵盖学制人才培养、职业技能培训、技能人才评价为一体的高水平技师学院。全日制在校生约 7500 人，规划占地面积约 256 亩，拟建筑面积约 21.9 万平方米。	2020-330421-83-01-175913	150000	2022-2025	1000	25000	0	项目主体工程施工。	嘉善技师学院（筹）
500	浙江工业职业技术学院新昌学院建设项目△。	项目用地面积 378498 平方米，总建筑面积 301122 平方米，项目主要建设国际交流大楼、产教融合大楼、行政楼、公共教学楼等。	2205-330624-04-01-132026	248600	2023-2026	0	50000	476	基础施工，完成学生公寓、教师公寓、食堂 60% 主体，公共教学楼、实验实训楼、图书馆、礼堂 20% 主体。	新昌县东门如城有限公司
501	绍兴文理学院扩建工程—二期工程	新建艺术学院、国际教育组团、工科实验大楼等建筑，并对河西校区食堂、南山校区原宿舍等原有建筑进行改建。	2020-330602-83-01-161466	514273.63	2020-2025	39733	50000	0	项目主体工程施工。	绍兴文理学院
502	浙江金融职业学院绍兴校区新建工程。	总用地 597 亩，总建筑面积 24 万平方米，建设教学行政用房、科技及创新创业平台用房、产教融合基地等相关场馆设施，校区规划学生规模 8000 人。	2107-330691-04-01-309410	210000	2022-2024	42055	30000	403	总形象进度完成 50%。	浙江滨海新区开发投资有限公司

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
503	金华理工学院	建设用地约 567 亩，总建筑面积 27.6 万平方米，拟建设网络安全学院、生命健康学院、智能制造学院、文化创意设计学院等。	2103-330703-04-01-259998	263802	2021-2024	108876	80000	0	完成总工程量的 70%。	金华理工学院产业发展有限公司
504	浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院建设项目°	总用地 505.9 亩，总建筑 27.23 万平方米。包括教学行政用房、生活基础配套用房和设施等。	2201-330783-04-01-720028	180000	2022-2024	35400	40000	0	完成主体结构。	浙江广厦建设职业技术大学
505	浙大国际医学院及基础配套服务实施工程（一期）°	建设用地 37.7 万平方米，总建筑面积 40.5 万平方米。共分为生活、教学、行政、科研四个组团。	2020-330782-83-01-144459	322000	2021-2024	89597	50000	0	一标段项目全部完工，二标段主体结构封顶，市政景观开工。	义乌市双江湖建设开发有限公司
506	武义县职业技术学校迁建工程△°	用地面积约 500 亩，总建筑面积约 21.2 万平方米，在校生规模 6000 人。	2202-330723-04-01-932810	141200	2022-2025	13000	40000	302	完成总工程量的 40%。	武义县教育局
507	永康五金技师学院（一期）△°	一期总建筑面积 22.08 万平方米，新建各系教室及培训教学楼、图文信息中心、1 号食堂、学生公寓 3 幢和其它室外道路配套工程等。	2020-330784-83-01-108596	129514	2020-2024	113000	15000	0	I、II、III 标段投入使用；IV 标段（图文信息中心）完成装饰工程 60%。	永康市社发建设有限公司
508	高庚区块职校新建工程△°	办学规模 6000 人职高学校。	2109-330782-04-01-582073	80768	2023—2024	0	26000	59	地下室施工。	义乌市城投投资建设集团有限公司
509	浙江师范大学教师教育综合训练中心	总用地面积约 15 亩，总建筑面积约 25000 平方米，其中地上总建筑面积约 20000 平方米，地下建筑面积约 5000 平方米，购置相关教学及实训设备约 20000 台/件/套（含萧山校区）。	2110-330000-04-01-914210	34000	2022-2024	10914	11000	0	主体工程完成 50%。持续采购设备。	浙江师范大学
510	台州市路桥区职业教育中心△°	建设用地面积 212912 平方米，房屋总面积 226439 平方米，包括房建和室外配套设施。	2209-331004-04-01-179887	198000	2022-2025	12585	18000	0	桩基完成，年底主体结构开始封顶。	台州市路桥区教育投资发展有限公司
511	省第六监狱新建监舍区工程	新建总建筑面积 64731 平方米，其中罪犯监舍及执勤用房 58931 平方米。	2019-330100-92-01-056783-000	44653	2022-2024	3690	7000	0	13 幢单体主体结构封顶。	浙江省第六监狱
512	省乔司监狱女子分监狱（省第三女子监狱）工程△	新建总建筑面积 129912 平方米，其中罪犯用房 85919 平方米。	2020-330155-92-01-153607	77841	2022-2025	6000	8500	0	11 幢主要建筑单体结顶。	浙江省第三女子监狱

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
513	开化县芹阳新区安置房建设项目二期 [△]	用地面积 69 亩,总建筑面积约 11.3 万平方米,主要建设内容有住宅用房、商业用房、物业用房、小区道路、绿化等工程。	2206-330824-04-01-778426	166000	2022-2025	0	70000	0	主体结顶。	国控集团
514	常山县经济开发区有机更新项目(二期) [△]	本项目主要由资产收购、现有厂区新建及改建、基础设施配套提升工程三部分组成。	2205-330822-04-01-947054	103451	2022-2025	10000	25000	0	完成现状厂房外立面改造;新建厂房一幢;完成周边配套及沿街面形象提升。	浙江常山绿惠投资开发有限公司
515	浙江省省级综合性应急物资储备库 [△]	新征用地面积 88.89 亩,总建筑面积 20000 平方米,室外专业堆场 4933 平方米,建设集库房、管理用房、附属用房、生产辅助用房及专用场地等内容。	2111-330000-04-01-323522	36189	2023-2025	3150	18612	54	完成项目桩基施工、主体工程 30%。	浙江省粮食物资储备应急保障中心
516	宁波市粮食储备和应急保障项目	市级粮食储备库 12 万吨、应急成品粮储备库 8000 吨、日加工大米 300 吨车间、配送中心及办公、附属用房等。	2102-330200-04-01-588784	95088	2022-2024	31500	40190	0	完成全部土建结构施工,装修、市政附属施工的 50%。	宁波市粮食收储有限公司
517	绍兴市应急物资(粮食)综合应急保障库 [△]	建设 4 万吨原粮(稻谷)仓、成品粮油库(大米 3000 吨、成品油 500 吨)、5000 平方米救灾物资库以及 150 吨/日加工能力大米生产线一条,用地面积约 88000 平方米。	2205-330600-04-01-616293	50000	2023-2025	0	12000	0	完成中山路至项目地块间的临时道路和桥梁。	绍兴市粮食物资管理有限公司
518	普洛斯乐清智慧物流枢纽项目 [△]	项目总用地面积约 500.7 亩,建筑面积约 33.78 万平方米。建设 12 栋物流仓储建筑及其他辅助用房。	2104-330382-04-01-667673	176360	2021-2024	72000	70000	0	主体工程、钢结构工程机电及消防安装、室外管网。	温州诚亚供应链有限公司
519	安吉数字物流港新建工程 [○]	项目总用地面积约 769 亩,新建共享标准仓(车间)、共配标准库、保税仓等库房 433000 平方米。	2020-330523-59-03-164891	253000	2022-2025	35000	43000	386	完成子项配套功能区建设项目土建及装修工程施工;同步启动配套功能区建设项目。	安吉交投开发建设有限公司
520	圆通嘉兴全球性航空物流枢纽项目 [☆]	新建圆通机务维修基地、一二级航空货站、保税物流中心、多式联运中心,总建筑面积 79 万平米。	2019-330411-56-03-044712-000	450000	2022-2025	10000	80000	0	完成工程量 25%。	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司
521	嘉兴港海盐港区传	项目占地约 1179 亩,包含外海码头及其堆	2012-330424-04	400000	2021-2024	50000	50000	0	内河码头全面开	浙江传化多式

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	化智慧港项目	场作业区、内河码头、港口配套服务中心。	-01-245199						工，配套中心主体施工；外海码头开工建设。	联运发展有限公司
522	桐乡市振东物流园区迁建及周边基础设施配套工程 [△]	用地面积约 145.29 亩，建筑面积 47.343 万平方米，建设振东物流物流园区及周边基础设施配套工程。	2207-330483-04-01-753170	297373	2023-2026	0	68000	145	主体及配套项目开工，房屋两层结顶。	桐乡市振东物流园区有限公司
523	绍兴综合保税区工程 [○]	用地 2581 亩，总建筑面积约 1500000 平方米。建设口岸作业区、加工制造区、研发设计区、国际贸易（跨境电商）区等。	2020-330602-59-01-122258	578000	2021-2025	183867	50000	400	研发中心、商务配套中心主体施工。	绍兴综合保税区建设发展有限公司
524	柯桥区轻纺数字物流港项目 [○]	总用地面积约 468 亩，总建筑面积约 100 万平方米，建设功能涵盖联托运、智能仓储、城市异地货站、跨境电商、市场采购贸易、海关报关点等。	2101-330603-89-01-670108	480000	2021-2025	120000	60000	0	完成物流仓储区主体结构、30%配套商务区主体结构、50%海关功能区、高架仓储系统、3.5 万伏双回路永久供电。	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
525	长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场 [△]	总用地 496 亩，总建设面积约 34.5 万平方米，建设冷链物流、农批市场交易中心、农产品加工中心、保供仓储、后勤配套设施及其他配套设施。	2205-330691-04-01-823783	216536	2023-2025	0	30000	441	项目开工建设，东地块农批市场大棚主体结构基本完成、配套用房桩基工程基本完成。	绍兴八达农产品市场有限公司
526	金义综合保税区二期项目 [○]	总用地面积 550 亩，总建筑面积 63.6 万平方米，建设保税加工区、保税仓储区、冷链仓储加工区等。	2201-330703-04-01-942133	184589	2022-2025	25000	40000	0	J、S 地块完成 75%；L、N、P、R 地块完成 30%。	金华市金义综合保税区建设发展有限公司
527	金义综合保税区 T、U 地块项目	总用地面积 169 亩，总建筑面积 28 万平方米。	2201-330703-04-01-783878	59377	2022-2025	10000	20000	0	完成形象进度的 75%。	金华市金义综合保税区建设发展有限公司
528	义乌综合保税区项目 [○]	总用地面积约 1.34 平方公里，总建筑面积约 117 万平方米，主要包括保税展贸、保税仓储、保税加工及保税服务等功能。	2020-330782-48-03-100875	625000	2020-2024	380475	46000	0	项目主体工程施工。	浙江中国小商品城集团股份有限公司
529	义乌市跨境电商智能化综合物流服务	规划用地面积约 360 亩，主要建设建筑面积为 71.28 万平方米。项目以物流仓储空间	2206-330782-04-01-351743	200650	2022-2024	34469	52000	0	主体结顶。	浙江中国小商品城集团股份

序号	项目名称	计划建设内容与规模	项目代码	总投资	计划工期	至 22 年累计 完成投资	23 年计划 投资	年度总 农转用	23 年计划形象进 度计划	建设单位
	基地 [△]	为主，辅以配套功能。								有限公司
530	国际数字物流市场 （义东北仓储一期 工程） [△] 。	一期开发建设 223.9 亩，建设自动化立体仓 储区、智能机器人拣货区及综合配套区等。	2206-330782-04 -01-148483	120000	2022-2024	10190	40000	0	主体结顶。	义乌商博数智 企业管理有限 公司
531	浙西南大宗物资进 口仓配交易中心 [△] 。	总用地面积 1402 亩，总建筑面积 85 万平 方米，北至金星大道，南至衢江，东至规 划园东路，主要包括基础设施改造提升、 产业配套提升以及工业仓储及物流类等项 目。	2205-330825-04 -01-254280	460000	2022-2027	0	50000	1149	项目主体工程施工。	龙游新北综合 能源开发利用 有限公司
532	衢州智慧冷链物流 基地项目 [△] 。	总用地面积 299 亩，总建筑面积 237423 平 方米，新建全温区智慧冷库、中央厨房、 展示中心、研发中心、员工宿舍、智慧管 理中心物流、一体化污水处理设备等。	2203-330803-04 -01-431709	246595.81	2022-2025	15000	50000	0	1 号、2 号冷库建 成。	衢州市智慧冷 链开发有限公 司
533	华泰东白莲岛油品 储运工程（一期） [△] 。	油库规模 82.4 万立方米。	2017-330900-59 -03-005597-000	152170	2017-2023	114518	20000	0	完成一期一阶段 工程。	舟山市华泰石 油有限公司
534	台州南铁路智慧陆 港新区项目 [△] 。	项目总用地面积约 825 亩，新建建筑面积 约 13 万平方米，主要建设内容包括铁路站 场、仓库、办公楼、生活楼及配套设施等。	2012-331004-04 -01-117555	119798.05	2021-2024	59265	18000	0	铁路货场建成投 用，配套用地建 设完成。	浙江交投智慧 陆港有限公司